# 固定资产—机器设备汇总表



| 南宁析阁纸业有限公司 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | | | | | | |
| 1.1 | 造纸-机械专业 | | | | | | |
| 1.2 | 造纸-液压专业 | | | | | | |
| 1.3 | 造纸-电气专业 | | | | | | |
| 1.4 | 造纸-仪表专业 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 减：减值准备 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 填表日期：2021年12月30日 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、造纸分厂 | | | | | | | | |
| 1.1 | 机械专业 | | | | | | | |
| | 一，打浆工段 | | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.1 | 打浆工段 | 链板输送机a | BLT160X16 | 福建轻机 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.2 | 打浆工段 | 水力碎浆机a | ZDS8-0.0 出浆口：DN300 PN1MPA 排渣：DN250 PN1.0MPA 轴封水：G1/2英寸 | 福建轻机 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.3 | 打浆工段 | 卸料浆泵a | S8-200-470.3 流量：600立方/小时，扬程：43米， 进出口：DN250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.4 | 打浆工段 | 长纤浆塔 | Ø5.6/8.6X17.9m;V=800立方； | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.5 | 打浆工段 | 搅拌器 | MZJ1250F-D；Ø1250mm ;167rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.6 | 打浆工段 | 长纤浆泵 | S8-125-265.3 流量：140立方/小时，扬程：18米， 进出口：150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.7 | 打浆工段 | 长纤叩前浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.8 | 打浆工段 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ;225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.9 | 打浆工段 | 长纤叩前浆泵 | S8-125-400.3 流量：140立方/小时，扬程：40米， 进出口：DN150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.10 | 打浆工段 | 磨浆机a | 34"附图：4A05 | GLV | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.11 | 打浆工段 | 磨浆机b | 34"附图：4A06 | GLV | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.12 | 打浆工段 | 长纤叩后浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.13 | 打浆工段 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ;225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.14 | 打浆工段 | 长纤输送浆泵 | S8-125-265.3 流量：160立方/小时，扬程：15米，进出口：DN150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.15 | 打浆工段 | 链板输送机b | BLT160X19 | 福建轻机 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.16 | 打浆工段 | 水力碎浆机b | 附图：4A09 | 福建轻机 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.17 | 打浆工段 | 卸料浆泵b | S8-350-470 流量：1000立方/小时，扬程：45米， 进出口：350/350 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.18 | 打浆工段 | 链板输送机c | BLT160X19 | 福建轻机 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.19 | 打浆工段 | 水力碎浆机c | 同4A09 | 福建轻机 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.20 | 打浆工段 | 卸料浆泵c | S8-350-470 流量：1000立方/小时，扬程：45米， 进出口：350/350 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.21 | 打浆工段 | 短纤浆塔 | Ø56.5/10X23.3m;V=1500立方； | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.22 | 打浆工段 | 搅拌器 | MZJ1250F-D；Ø1250mm ;167rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.23 | 打浆工段 | 短纤浆泵 | S8-150-330.3 流量：420立方/小时，扬程：17米， 进出口：200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.24 | 打浆工段 | 短纤叩前浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.25 | 打浆工段 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ;225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.26 | 打浆工段 | 短纤主叩前浆泵 | S8-150-400.3 流量：300立方/小时，扬程：38米， 进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.27 | 打浆工段 | 短纤副叩前浆泵 | S8-150-400.3 流量：300立方/小时，扬程：38米， 进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.28 | 打浆工段 | 磨浆机c | 38"DD6000;附图：4A14 | GLV | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.29 | 打浆工段 | 磨浆机d | 38"DD4500;附图：4A15 | GLV | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.30 | 打浆工段 | 磨浆机e | 30"DD4500;附图：4A16 | GLV | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.31 | 打浆工段 | 短纤叩后浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.32 | 打浆工段 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ;225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.33 | 打浆工段 | 短纤配浆泵 | S8-200-380.3 流量：585立方/小时，扬程：16米， 进出口：DN250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.34 | 打浆工段 | 配浆管 | DN500 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.35 | 打浆工段 | 成浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.36 | 打浆工段 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ;225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.37 | 打浆工段 | 成浆泵 | S8-350-470.3 流量：900立方/小时，扬程：26米， 进出口：DN350/350 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.38 | 打浆工段 | 抄浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.39 | 打浆工段 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ;225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.40 | 打浆工段 | 抄造浆泵 | S8-250-430.3 流量：900立方/小时，扬程：26米，　进出口：DN300/250 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 二，损纸系统 | | | | | | | |
| 1.1.41 | 损纸系统 | 干损纸浆塔 | Ø6.5/10X23.3m;V=1500立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.42 | 损纸系统 | 搅拌器 | MZJ1250F-D；Ø1250mm ;167rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.43 | 损纸系统 | 干损输送浆泵 | S8-200-380.3 流量：450立方/小时，扬程：14米，　进出口：DN250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.44 | 损纸系统 | 圆网浓缩机a | 尺寸：1525X4340mm；170T/D；6-20rpm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.45 | 损纸系统 | 干损浓缩浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.46 | 损纸系统 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ;225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.47 | 损纸系统 | 干损浆泵 | S8-150-400.3 流量：390立方/小时，扬程：50米，　进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.48 | 损纸系统 | 干损回浆泵 | S8-150-400 流量：275立方/小时，扬程：42米，　进出口：200/150 | 安德里兹 | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.49 | 损纸系统 | 高浓除砂器 | 能力：2300-4600L/min;C:2.5-5% | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.50 | 损纸系统 | 干损纸一段压力筛 | 进出口径：DN250；尾浆排渣：DN150 清洗：DN80附图：4B05 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.51 | 损纸系统 | 干损纸一段压力筛 | 同4B05 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.52 | 损纸系统 | 纤维疏解机A | 230T/D；进出口压力：0.15-0.3MPA | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.53 | 损纸系统 | 纤维疏解机B | 230T/D；进出口压力：0.15-0.3MPA | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.54 | 损纸系统 | 干损叩后浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.55 | 损纸系统 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ;225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.56 | 损纸系统 | 干损配浆泵 | S8-150-330.3 流量：390立方/小时，扬程：21米，　进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.57 | 损纸系统 | 一段除渣槽 | Ø2000X3000mm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.58 | 损纸系统 | 干损二段筛浆泵 | S8-100-350.3 流量：60立方/小时，扬程：25米，　进出口：DN125/100 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.59 | 损纸系统 | 干损纸二段压力筛 | 附图：4B11；进出口：DN250 | 美国 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.60 | 损纸系统 | 二段筛渣槽 | Ø1500X3000mm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.61 | 损纸系统 | 尾浆泵 | S8-100-350.3 流量：20立方/小时，扬程：25米，　进出口：DN125/100 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.62 | 损纸系统 | 疏压筛 | 附图：4B13；进出口：DN150 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.63 | 损纸系统 | 圆网浓缩机B | 尺寸：1525X4340mm；170T/D；6-20rpm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.64 | 损纸系统 | 湿损浆泵 | S8-150-330 流量：365立方/小时，扬程：15米，　进出口：200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.65 | 损纸系统 | 湿损浓缩浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.66 | 损纸系统 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ；225rpm | 奥特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.67 | 损纸系统 | 湿损配浆泵 | S8-150-330.3 流量：260立方/小时，扬程：22米，　进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.68 | 损纸系统 | 湿损回浆泵 | S8-150-400 流量：185立方/小时，扬程：39米，　进出口：200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 三，白水系统 | | | | | | | |
| 1.1.69 | 白水系统 | 多盘白水回收机 | PDF5214　滑液液：DN150 超清液液：DN350 混合液：DN300 | 台湾 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.70 | 白水系统 | 垫层浆泵 | S8-150-330 流量：320立方/小时，扬程：22米，　进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.71 | 白水系统 | 垫层浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.72 | 白水系统 | 搅拌器 | MZJ1250F；Ø1250mm ；225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.73 | 白水系统 | 垫层浆配浆泵 | S8-150-330.3 流量：340立方/小时，扬程：17米，　进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.74 | 白水系统 | 超清白水池 | 尺寸：3.75X4.95X4.5m；V=80立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.75 | 白水系统 | 超清白水泵 | S8-150-330.3 流量：380立方/小时，扬程：20米，　进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.76 | 白水系统 | 清白水池 | 尺寸：3.85X13.3X4.5m；V=150立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.77 | 白水系统 | 剩浆清白水泵 | S8-125-400.3 流量：100立方/小时，扬程：106米， 进出口：DN150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.78 | 白水系统 | 送塔清白水泵 | S8-350-470 流量：1500立方/小时，扬程：35米， 进出口：DN350/350 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.79 | 白水系统 | 浊白水池 | 尺寸：3.75X8.35X4.5m；V=90立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.80 | 白水系统 | 浊白水泵 | S8-250-430.3 流量：1150立方/小时，扬程：27米， 进出口：DN300/250 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.81 | 白水系统 | 清白水塔 | Ø6.5/10X23.3m;V=1500立方； | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.82 | 白水系统 | 散浆清白水泵 | S8-250-430.3 流量：1000立方/小时，扬程：20米， 进出口：DN300/250 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.83 | 白水系统 | 调浓清白水泵 | S8-150-330.3 流量：400立方/小时，扬程：20米， 进出口：200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.84 | 白水系统 | 主清白水泵 | S8-200-380 流量：700立方/小时，扬程：36米， 进出口：DN250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.85 | 白水系统 | 送制浆清白水泵 | S8-150-330.3 流量：500立方/小时，扬程：26米， 进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 四，纸机流送系统 | | | | | | | |
| 1.1.86 | 上浆 | 抄浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.87 | 上浆 | 搅拌器 30KW | MZJ1250F；Ø1250mm ；225rpm | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.88 | 上浆 | 冲浆塔 | Ø3000mm ，不锈钢材质 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.89 | 上浆 | 上浆泵 | S8-250-430 Q=900立方/小时，H=26M，C=3% 进/出口：DN300/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.90 | 上浆 | 一段除砂器 | 进出口：DN500 DN400 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.91 | 上浆 | 一段除砂泵 | Q=4600立方/小时，H=40M，C<1% 进/出口DN700/600 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.92 | 上浆 | 二段除砂器 | 进出口：DN500 DN400 排渣口DN150 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.93 | 上浆 | 二段除砂泵 | S8-350-470.3 Q=1715立方/小时，H=40M，C<1% 进/出口：350/350 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.94 | 上浆 | 三段除砂器 | S8-200-380.3 Q=650立方/小时，H=32M，C<1% 进出口：250/200 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.95 | 上浆 | 三段除砂泵 | S8-200-380.3 Q=650立方/小时，H=32M，C<1% 进出口：250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.96 | 上浆 | 四段除砂器 | 进出口：DN200 排渣口DN80 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.97 | 上浆 | 四段除砂泵 | S8-125-400.3 Q=320立方/小时，H=32M，C<1% 进出口：150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.98 | 上浆 | 五段除砂器 | 进出口：DN150 排渣口：DN50 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.99 | 上浆 | 五段除砂泵 | S8-125-350.3 Q=150立方/小时，H=32M，C<1% 进出口：150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.100 | 上浆 | 纤维回收设备 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.101 | 上浆 | 分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.102 | 上浆 | 除气器 | Ø1900X9200 进出口：DN1200 DN700 DN500 DN250 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.103 | 上浆 | 喷射冷凝器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.104 | 上浆 | 1#真空泵 | 2BE3 320-2BY4：25200立方/分钟，P=2750Pa | 佛山肯富莱 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.105 | 上浆 | 2#真空泵 | 2BE1 202-0BY4：5544立方/分钟，P=6000Pa | 佛山肯富莱 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.106 | 上浆 | 1#汽水分离器 | 不锈钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.107 | 上浆 | 2#汽水分离器 | 不锈钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.108 | 上浆 | 一段压力筛 | 筛缝宽0.35mm；生产能力600t/d 进出口DN600 排渣：DN150 | 美国 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.109 | 上浆 | 冲浆泵 | ZPP52-600 Q=5300立方/小时，H=26M，C<1% 进出口：DN700/600 PN1.0MPa | 美国 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.110 | 上浆 | 二段压力筛 | 筛缝宽0.3mm；生产能力90t/d 进出口DN250 排渣：DN150 | 美国 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.111 | 上浆 | 二段压力筛浆泵 | S8-200-380.3 Q=700立方/小时，H=25M，C<1% 进出口：DN250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.112 | 上浆 | 三段压力筛 | 筛缝宽0.3mm；生产能力20-30t/d 进出口：DN150 排渣：DN100 | 美国 | | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.113 | 上浆 | 三段压力筛浆泵 | S8-100-350.3 Q=90立方/小时，H=25M 进出口：DN125/100 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市析顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.114 | 上浆 | 三小车吊钩桥式起重机 | QDX(20+40+20)/5t-25.5mA5 | 广州起重机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.115 | 上浆 | 双小车吊钩桥式起重机 | QDX(20+20)/5t-25.5mA5 | 广州起重机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.116 | 上浆 | 双小车吊钩桥式起重机 | (20+20)/5t-22.5-12 | 柳州起重机器有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 五，纸机清白水系统 | | | | | | | |
| 1.1.117 | 清水系统 | 自清洗全自动过滤器 | 400立方/小时；过滤精度：150um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.118 | 清水系统 | 温水槽 | Ø4000X4500，容积：55立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.119 | 清水系统 | 温水泵 | Q=200立方/小时；H=20M 进出口：DN150/125 1.6MPA 机油混溶 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.120 | 清水系统 | 蒸汽加热器 | 入口水温：35°；出口水温：50° | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.121 | 清水系统 | 高压洗网泵过滤器 | 100立方/小时；过滤精度：100um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.122 | 清水系统 | 高压洗网泵 | 进出口：DN80 Q=30-55立方/小时；H=450M | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.123 | 清水系统 | 高压洗网泵 | 进出口：DN80 Q=30-55立方/小时；H=450M | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.124 | 清水系统 | 高压洗网泵过滤器 | 100立方/小时；过滤精度：100um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.125 | 清水系统 | 高压洗毯泵 | Q=30-55立方/小时；H=350M 进出口：DN80 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.126 | 清水系统 | 高压洗毯泵过滤器 | 100立方/小时；过滤精度：100um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.127 | 清水系统 | 高压洗毯泵过滤器 | 100立方/小时；过滤精度：100um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.128 | 清水系统 | 低压洗毯泵 | Q=140立方/小时；H=35M 进出口：DN150/125 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.129 | 清水系统 | 低压洗毯泵 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.130 | 清水系统 | 低压洗毯泵过滤器 | 150立方/小时；过滤精度：100um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.131 | 清水系统 | 低压洗毯泵过滤器 | 150立方/小时；过滤精度：100um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.132 | 清水系统 | 超高压清洗泵过滤器 | 30立方/小时；过滤精度：50um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.133 | 清水系统 | 超高压清洗泵 | Q=30立方/小时；H=600M 进出口DN80 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.134 | 消水系统 | 超高压消洗泵过滤器 | 30立方/小时；过滤精度：50um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.135 | 消水系统 | 低压冲洗泵 | Q=200立方/小时；H=60M 进出口：DN200/150 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.136 | 消水系统 | 低压冲洗泵 | Q=200立方/小时；H=60M 进出口：DN200/150 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.137 | 消水系统 | 温水泵过滤器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.138 | 消水系统 | 冷水槽 | Ø4000X4500，容积：55立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.139 | 消水系统 | 冷水泵 | Q=300立方/小时；H=28M 进出口：DN200/150 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.140 | 消水系统 | 冷水泵过滤器 | 100立方/小时；过滤精度：50um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.141 | 消水系统 | 密封水泵 | Q=50-70立方/小时；H=60M 进出口：DN100/65 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.142 | 消水系统 | 密封水泵过滤器 | 100立方/小时；过滤精度：50um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.143 | 消水系统 | 密封水泵 | Q=50-70立方/小时；H=60M 进出口：DN100/65 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.144 | 消水系统 | 冷却水收集槽 | Ø4000X4000，容积：50立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.145 | 消水系统 | 冷却水泵 | Q=80立方/小时；H=40M 进出口：DN100/65 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.146 | 消水系统 | 冷却水泵过滤器 | 100立方/小时；过滤精度：100um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.147 | 消水系统 | 冷却水泵 | Q=120立方/小时；H=120M 进出口：DN150 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.148 | 消水系统 | 冷却水泵过滤器 | 100立方/小时；过滤精度：100um | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.149 | 消水系统 | 冷却水泵 | Q=150立方/小时；H=14M 进出口：DN150/125 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.150 | 消水系统 | 冷却塔 | 入口水温：37°；出口水温：32°；300立方/小时 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.151 | 消水系统 | 冷却水泵 | Q=300立方/小时；H=28M 进出口：DN200/150 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.152 | 消水系统 | 水针水槽 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.153 | 消水系统 | 水针水泵 | Q=3-6立方/小时；H=150M 进出口：DN40 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.154 | 消水系统 | 水针水泵 | Q=3-6立方/小时；H=150M 进出口：DN40 | 桂林水泵厂 | | 2 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.155 | 消水系统 | 滤后槽 | Ø4000X4500 容积：55M3 SS304 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.156 | 消水系统 | 白水泵 | Q=150立方/小时；H=25M 进出口：DN150/125 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.157 | 消水系统 | 圆盘过滤器 | 150立方/小时；过滤精度：100um | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.158 | 消水系统 | 加压泵 | 100-65-315 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.159 | 消水系统 | 稀白水槽 | Ø1200X1500 容积：2M3 SS304 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.160 | 消水系统 | 白水泵 | Q=800-1400立方/小时；H=28M 进出口：DN300/300 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.161 | 消水系统 | 白水泵 | Q=400立方/小时；H=20M 进出口：DN200/150 | 桂林水泵厂 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.162 | 消水系统 | 白水泵（新增） | YBH250-315 | 大连鑫鸿泵业制造有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 六，纸机损纸系统 | | | | | | | |
| 1.1.163 | 损纸 | 伏辊损纸散浆机 | 容积：20M3，钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.164 | 损纸 | 搅拌器 | 23224K | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.165 | 损纸 | 搅拌器 | 23224K | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.166 | 损纸 | 浆泵 | S8-125-400.3 Q=150立方/小时；H=35M，C<3% 进出口：DN150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.167 | 损纸 | 浆泵 | S8-250-430.3 Q=750立方/小时；H=35M，C<3% 进出口：300/250 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.168 | 损纸 | 压榨损纸碎浆机 | 容积：10M3，钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.169 | 损纸 | 搅拌器 | Ø850 双刀盘 | 美特轻工机械有限公司 | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.170 | 损纸 | 搅拌器 | Ø850 双刀盘 | 美特轻工机械有限公司 | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.171 | 损纸 | 浆泵 | S8-200-380.3 Q=600立方/小时；H=16M，C<3% 进出口：250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.172 | 损纸 | 施胶损纸碎浆机 | 容积：20M3，钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.173 | 损纸 | 搅拌器 | Ø1320 双刀盘 | 美特轻工机械有限公司 | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.174 | 损纸 | 搅拌器 | Ø1320 双刀盘 | 美特轻工机械有限公司 | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.175 | 损纸 | 浆泵 | S8-200-380.3 Q=600立方/小时；H=22M，C<3% 进出口：DN250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.176 | 损纸 | 压光损纸碎浆机 | 容积：20M3，钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.177 | 损纸 | 搅拌器 | | 美特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.178 | 损纸 | 搅拌器 | | 英特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.179 | 损纸 | 浆泵 | S8-200-380.3 Q=600立方/小时；H=22M，C<3% 进出口：DN250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.180 | 损纸 | 卷取损纸碎浆机 | 容积：20M3，钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.181 | 损纸 | 搅拌器 | | 英特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.182 | 损纸 | 搅拌器 | | 英特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.183 | 损纸 | 浆泵 | S8-200-380.3 Q=600立方/小时；H=22M，C<3% 进出口：DN250/200 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.184 | 损纸 | 复卷损纸碎浆机 | 容积：5M3，钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.185 | 损纸 | 搅拌器 | | 英特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.186 | 损纸 | 浆泵 | S8-125-350.3 Q=150立方/小时；H=22M，C<3% 进出口：DN150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.187 | 损纸 | 切纸损纸碎浆机 | 容积：5M3，钢制 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.188 | 损纸 | 搅拌器 | | 英特轻工机械有限公司 | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.189 | 损纸 | 浆泵 | S8-125-265.3 Q=150立方/小时；H=14M，C<3% 进出口：DN150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.190 | 损纸 | 干损纸浆池 | 尺寸：6X6X4.5m；V=120立方 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.191 | 损纸 | 搅拌器 | | 英特轻工机械有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.192 | 损纸 | 浆泵 | S8-150-400.3 Q=320立方/小时；H=38M，C<3% 进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.193 | 损纸 | 浆泵 | S8-150-400.3 Q=320立方/小时；H=38M，C<3% 进出口：DN200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 七，真空系统 | | | | | | | |
| 1.1.194 | 真空 | 真空风机 | 9-12-7.7A 抽气速率：93立方/分钟；真空度：13.5KPa | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.195 | 真空 | 真空风机 | 9-26-7.1D 抽气速率：256立方/分钟，真空度，10KPa | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.196 | 真空 | 真空风机 | 9-26-7.1D 抽气速率：256立方/分钟，真空度，10KPa | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.197 | 真空 | 网部吸水箱真空泵 | 抽气速率：176立方/分钟；真空度：33KPa | 淄博水环 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.198 | 真空 | 伏辊低室真空泵 | 抽气速率：170立方/分钟；真空度：50KPa | 淄博水环 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市析顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.199 | 真空 | 前置分离器 | GLS1700 Ø1700mm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.200 | 真空 | 滤液泵 | CKX65-26 | 肯富来 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.201 | 真空 | 伏辊高室真空泵 | 抽气速率：303立方/分钟；真空度：66KPa | 淄博水环 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.202 | 真空 | 前置分离器 | GLS1700 Ø1700mm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.203 | 真空 | 滤液泵 | CKX65-26 | 肯富来 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.204 | 真空 | 第一吸移辊高室真空室 | | 淄博水环 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.205 | 真空 | 前置分离器 | GLS1700 Ø1700mm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.206 | 真空 | 滤液泵 | CKX65-26 | 肯富来 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.207 | 真空 | 毛布吸水箱真空泵 | | 淄博水环 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.208 | 真空 | 前置分离器 | GLS1700 Ø1700mm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.209 | 真空 | 滤液泵 | CKX65-26 | 肯富来 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.210 | 真空 | 毛布吸水箱真空泵 | | 淄博水环 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.211 | 真空 | 前置分离器 | GLS1300 Ø1300mm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.212 | 真空 | 滤液泵 | CKX65-26 | 肯富来 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.213 | 真空 | 压后吸移及第一吸移低室真空泵 | | 淄博水环 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.214 | 真空 | 前置分离器 | GLS1300 Ø1300mm | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.215 | 真空 | 滤液泵 | CKX65-26 | 肯富来 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.216 | 真空 | 备用真空泵 | | 淄博水环 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.217 | 真空 | 圆盘过滤器 | | 凯登 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.218 | 真空 | 自吸泵 | AD150-330.3 300立方/小时 ；过滤精度：100um 进出口：200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.219 | 真空 | 过滤水槽 | Q=300立方/小时，H=28M | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.220 | 真空 | 冷却塔 | 不锈钢 | 阳江 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.221 | 真空 | 过滤水泵 | S8-150-330.3 250立方/小时；进水：47度，出水35度 进出口：200/150 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.222 | 真空 | 中间池 | Q=300立方/小时，H=28M | | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.223 | 真空 | 毛布丝过滤器 | 容积：2立方 | 凯登 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.224 | 真空 | 自吸泵 | AD125-265.3 400立方/小时 ；过滤精度：200um 进出口：DN150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.225 | 真空 | 白水泵 | S8-125-265.3 Q=200立方/小时，H=16M 进出口：150/125 | 安德里兹 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.226 | 真空 | 消音槽 | Q=200立方/小时，H=16M | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.227 | 真空 | 手拉小车及葫芦 | 起重量：10T，起升高度：7M | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 八，蒸汽冷凝水系统(热泵系统) | | | | | | | |
| 1.1.228 | 蒸汽冷凝水 | 分汽缸1# | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.229 | 蒸汽冷凝水 | 分汽缸2# | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.230 | 蒸汽冷凝水 | 1#汽水分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.231 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.232 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.233 | 蒸汽冷凝水 | 5#汽水分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.234 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.235 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.236 | 蒸汽冷凝水 | 热泵 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.237 | 蒸汽冷凝水 | 6#汽水分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.238 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.239 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.240 | 蒸汽冷凝水 | 热泵 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.241 | 蒸汽冷凝水 | 7#汽水分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.242 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.243 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.244 | 蒸汽冷凝水 | 热泵 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.245 | 蒸汽冷凝水 | 9#汽水分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.246 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.247 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.248 | 蒸汽冷凝水 | 热泵 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.249 | 蒸汽冷凝水 | 10#汽水分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.250 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.251 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR50-32-125A | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.252 | 蒸汽冷凝水 | 热泵 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.253 | 蒸汽冷凝水 | 真空罐 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.254 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR125-100-200 | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.255 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | IR125-100-200 | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.256 | 蒸汽冷凝水 | 锥形真空发生器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.257 | 蒸汽冷凝水 | 离心水泵 | KCP80×50-200 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.258 | 蒸汽冷凝水 | 离心水泵 | KCP80×50-200 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.259 | 蒸汽冷凝水 | 湿部冷凝器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.260 | 蒸汽冷凝水 | 真空汽水分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.261 | 蒸汽冷凝水 | 干部冷凝器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.262 | 蒸汽冷凝水 | 汽水分离器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 九，化学品及辅料添加(表面施胶系统) | | | | | | | |
| 1.1.263 | 化学品 | 螺杆泵 | NM063BY01L06V | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.264 | 化学品 | 螺杆泵 | NM076BY01L06V | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.265 | 化学品 | 螺杆泵 | NM045BY01L06V | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.266 | 化学品 | 螺杆泵 | NM090BY01L06V | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.267 | 化学品 | 螺杆泵 | NM015BY02S12B | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.268 | 化学品 | 螺杆泵 | NM015BY02S12B | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.269 | 化学品 | 螺杆泵 | NM045BY02S12V | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.270 | 化学品 | 螺杆泵 | NM045BY02S12V | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.271 | 化学品 | 螺杆泵 | NM015BY01L06B | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.272 | 化学品 | 螺杆泵 | NM015BY01L06B | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.273 | 化学品 | 施胶下辊胶料泵 | NM105BY01L06V | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.274 | 化学品 | 施胶上辊胶料泵 | NM105BY01L06V | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.275 | 化学品 | 施胶辊备用胶料泵 | NM105BY01L06V | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.276 | 化学品 | 表胶淀粉转换槽螺杆泵 | NM038BY01L06B | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.277 | 化学品 | 淀粉泵 | NM038BY01L06B | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.278 | 化学品 | 淀粉泵 | NM031BY01L06B | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.279 | 化学品 | 淀粉泵 | NM031BY01L06B | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.280 | 化学品 | 阳离子淀粉泵 | NM045BY01L06V | 兰州耐驰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.281 | 化学品 | AKD输送泵 | 25F-41 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.282 | 化学品 | 清洁剂输送泵 | JH65-40 200B | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.283 | 化学品 | 氢氧化钠输送泵 | JH100-65-250 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.284 | 化学品 | AKD卸料泵 | GH180-50 250 | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.285 | 化学品 | 氢氧化钠卸料泵 | JH80-50-250 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十，网部 | | | | | | | |
| 1.1.286 | 网部 | 流浆箱 | | | | 1 | | 2011年6月 |
| 1.1.287 | 网部 | 胸辊 | 重量：9000KG,辊壳直径：Φ900mm，包覆材料RoliGuide R,包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径920mm，包胶硬度0-2P&J,中高值（在直径上）/曲线:0.076mm/COS700,中高面 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.288 | 网部 | 真空伏辊 | 重量：12701KG，中高：0.076mm | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.289 | 网部 | 驱网辊 | 重量：6000KG，辊壳直径：0900mm，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径920mm，包胶硬度10-12P&J，中高值（在直径上）/曲线:0.076mm/COS700，中高面宽6350mm | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.290 | 网部 | 网外辊 | 重量：4000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径622.3mm，包胶硬度0P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.291 | 网部 | 网内辊 | 重量：4000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径622.3mm，包胶硬度0P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.292 | 网部 | 张紧辊 | 重量：4000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径622.3mm，包胶硬度0P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.293 | 网部 | 手动导正辊 | 重量：2000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径470mm，包胶硬度0P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.294 | 网部 | 自动导正辊 | 重量：2000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径470mm，包胶硬度0P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.295 | 网部 | 网内辊 | 重量：2000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径470mm，包胶硬度0P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.296 | 网部 | 顶网导入辊 | 重量：6000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径845mm，包胶硬度1-2P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.297 | 网部 | 顶网导出辊 | 重量：6000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径845mm，包胶硬度1-2P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.298 | 网部 | 顶网调整辊 | 重量：6000KG，包覆材料RoliGuide R，包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径845mm，包胶硬度1-2P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.299 | 网部 | 顶网导正辊 | 重量：5000KG,包覆材料RoliGuide R,包胶长度6350mm，包胶厚度10mm，最终直径622.3mm，包胶硬度1-2P&J | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.300 | 网部 | 刮刀 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.301 | 网部 | 刮刀座 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.302 | 网部 | 同步轴 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.303 | 网部 | 减速箱 | TIMKEN 792 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.304 | 网部 | 同步轴 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.305 | 网部 | 减速箱 | TIMKEN 792 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.306 | 网部 | 水针切刀 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十一，压榨部 | | | | | | | |
| 1.1.307 | 压榨 | 靴压上辊 | 618/670 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.308 | 压榨 | 刮刀 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.309 | 压榨 | 靴压下辊 | 23092-CA/C3/W33 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.310 | 压榨 | 刮刀 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.311 | 压榨 | 压榨吸移辊 | TS:23972CCK/W33/C3 480*360*90 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.312 | 压榨 | 前烘缸吸移辊 | TS:23972CCK/W33/C3 480*360*90 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十二，烘干部 | | | | | | | |
| 1.1.313 | 烘干 | 烘缸 | （2#-9#）共8个缸旋转接头进气端法兰为DN100,1.6MPa；排水端法兰为DN65,1.6MPa。（10#-73#）共64个缸旋转接头进气端法兰为DN80,1.6MPa；排水端法兰为DN50，1.6MPa | 德国Voith | | 73 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.314 | 烘干 | 57-58#烘缸 | 表面喷涂特氟龙，喷涂后直径1524mm，喷涂面宽：6248mm，喷涂厚度0.1-0.12mm，喷涂硬度HV0.3：900-1100 | 德国Voith | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.315 | 烘干 | 风辊1（螺旋孔） | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.316 | 烘干 | 风辊2（直孔） | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十三，施胶部 | | | | | | | |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.317 | 施胶 | 胶辊 | 覆面材料LunaFilm S，覆面厚度19mm，硬度11P&J，覆面宽度6190mm，最终直径1100mm | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.318 | 施胶 | 施胶后导纸辊 | TS/DS:22319CCK | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.319 | 施胶 | 施胶镀烙辊 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.320 | 施胶 | 弧形辊 | 图号：SJ-R002DS | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.321 | 施胶 | 施胶支座 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.322 | 施胶 | 施胶液压站 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.323 | 施胶 | 风机（转向器） | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.324 | 施胶 | 施胶机吹风箱 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.325 | 施胶 | 施胶料箱 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.326 | 施胶 | 喷胶横梁装置 | | | | | | |
| | 十四，压光机 | | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.327 | 压光 | 弧形辊 | | 德国Voith | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.328 | 压光 | 软压光1#辊 | TS\DS:24172CCK30/C4W33 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.329 | 压光 | 减速箱 | SH1090 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.330 | 压光 | 软压光1#软辊 | DS/TS:23152CC/C08/W33 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.331 | 压光 | 刮刀 | | 德国Voith | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.332 | 压光 | 导辊 | 22212EK | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.333 | 压光 | 舒展辊 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.334 | 压光 | 软压光2#软辊 | DS/TS:23152CC/C08/W33 | 德国Voith | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.335 | 压光 | 软压光2#辊 | TS\DS:24172CCK30/C4W33 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.336 | 压光 | 减速箱 | SH1090 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.337 | 压光 | 刮刀 | | | | | | |
| | 十五，卷取部 | | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.338 | 卷取 | 卷取辊 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.339 | 卷取 | 卷取缸 | | | | | | |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.340 | 卷取 | 导纸辊 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.341 | 卷取 | 卷取支架 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.342 | 卷取 | 预卷启动电机带减速箱 | 速比i：2.168 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.343 | 卷取 | 换卷同步轴减速箱 | RATio：600-1,MODEL:UU-7600-AL,RPM:1750,CL-4/0.7 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十六，复卷机 | | | | | | | |
| 1.1.344 | 复卷 | 引纸辊 | DS/TS:22315CC/C3W33 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.345 | 复卷 | 弧形辊 | 850H200(800H200) | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.346 | 复卷 | 张力辊 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.347 | 复卷 | 弧形辊 | 770H200 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.348 | 复卷 | 复卷底辊1# | DS/TS：22326KCJW33 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.349 | 复卷 | 复卷底辊2# | DS/TS：22326KCJW33 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.350 | 复卷 | 压纸辊 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.351 | 复卷 | 同步轴(推纸辊) | ORANGE9687 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.352 | 复卷 | 升降挡板机架 | 16A | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.353 | 复卷 | 定距梁 | 10B | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.354 | 复卷 | 同步轴 | TS/DS:FAG/22217E/C3 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.355 | 复卷 | 圆刀螺栓 | 图号：F02B005 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.356 | 复卷 | 退纸机架 | 图号：F02B006 | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.357 | 复卷 | 刹车装置 | | 德国Voith | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十七，同步切纸机 | | | | | | | |
| 1.1.358 | 同步切纸机 | 同步切纸机 | 工作车速250m/min;原纸宽度：2100 | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.359 | 同步切纸机 | 退纸架 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.360 | 同步切纸机 | 退纸架 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.361 | 同步切纸机 | 退纸架 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.362 | 同步切纸机 | 退纸架 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.363 | 同步切纸机 | 退纸架 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.364 | 同步切纸机 | 拖纸辊架 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.365 | 同步切纸机 | 纵切架 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.366 | 同步切纸机 | 横切架 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.367 | 同步切纸机 | 一级皮带输送 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.368 | 同步切纸机 | 二级皮带输送上 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.369 | 同步切纸机 | 二级皮带输送下 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.370 | 同步切纸机 | 斜式皮带输送上 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.371 | 同步切纸机 | 斜式皮带输送下 | | 雅根堡 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十八，卷纸打包线 | | | | | | | |
| 1.1.372 | 卷纸打包线 | 1#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.373 | 卷纸打包线 | 2#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.374 | 卷纸打包线 | 3#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.375 | 卷纸打包线 | 4#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.376 | 卷纸打包线 | 5#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.377 | 卷纸打包线 | 6#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.378 | 卷纸打包线 | 7#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.379 | 卷纸打包线 | 8#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.380 | 卷纸打包线 | 9#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.381 | 卷纸打包线 | 10#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.382 | 卷纸打包线 | 11#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.383 | 卷纸打包线 | 12#链板输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.384 | 卷纸打包线 | 1#电动转盘 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.385 | 卷纸打包线 | 2#电动转盘 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.386 | 卷纸打包线 | 踢纸机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.387 | 卷纸打包线 | 移动式踢纸机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.388 | 卷纸打包线 | 吊篮式垂直输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.389 | 卷纸打包线 | 纸卷竖身机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.390 | 卷纸打包线 | 平板式输送机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.391 | 卷纸打包线 | 单工位包装机 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.392 | 卷纸打包线 | 1#退纸架 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.393 | 卷纸打包线 | 2#退纸架 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.394 | 卷纸打包线 | 3#退纸架 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.395 | 卷纸打包线 | 4#退纸架 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.396 | 卷纸打包线 | 1#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.397 | 卷纸打包线 | 2#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.398 | 卷纸打包线 | 3#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.399 | 卷纸打包线 | 4#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.400 | 卷纸打包线 | 5#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.401 | 卷纸打包线 | 6#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.402 | 卷纸打包线 | 7#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.403 | 卷纸打包线 | 1#卡盘式制动器 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.404 | 卷纸打包线 | 2#卡盘式制动器 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.405 | 卷纸打包线 | 3#卡盘式制动器 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.406 | 卷纸打包线 | 4#卡盘式制动器 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.407 | 卷纸打包线 | 1#搁纸架夹紧机构 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.408 | 卷纸打包线 | 2#搁纸架夹紧机构 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.409 | 卷纸打包线 | 3#搁纸架夹紧机构 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.410 | 卷纸打包线 | 4#搁纸架夹紧机构 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.411 | 卷纸打包线 | 送纸分配系统 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.412 | 卷纸打包线 | 1#送纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.413 | 卷纸打包线 | 2#送纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.414 | 卷纸打包线 | 3#送纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.415 | 卷纸打包线 | 4#送纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.416 | 卷纸打包线 | 5#送纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.417 | 卷纸打包线 | 6#送纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.418 | 卷纸打包线 | 1#压纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.419 | 卷纸打包线 | 2#压纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.420 | 卷纸打包线 | 3#压纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.421 | 卷纸打包线 | 1#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.422 | 卷纸打包线 | 2#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.423 | 卷纸打包线 | 3#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.424 | 卷纸打包线 | 4#导纸辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.425 | 卷纸打包线 | 1#压纸装置 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.426 | 卷纸打包线 | 2#压纸装置 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.427 | 卷纸打包线 | 3#压纸装置 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.428 | 卷纸打包线 | 4#压纸装置 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.429 | 卷纸打包线 | 1#分配夹 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.430 | 卷纸打包线 | 2#分配夹 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.431 | 卷纸打包线 | 3#分配夹 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.432 | 卷纸打包线 | 4#分配夹 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.433 | 卷纸打包线 | 5#分配夹 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.434 | 卷纸打包线 | 驱动装置 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.435 | 卷纸打包线 | 1#驱动辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.436 | 卷纸打包线 | 2#驱动辊 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.437 | 卷纸打包线 | 驱动辊支架 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.438 | 卷纸打包线 | 切纸喷胶系统 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.439 | 卷纸打包线 | 旋转切刀 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.440 | 卷纸打包线 | 固定支架 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.441 | 卷纸打包线 | 折纸系统 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.442 | 卷纸打包线 | 折纸臂支座机架 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.443 | 卷纸打包线 | 1#折纸臂支座 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.444 | 卷纸打包线 | 2#折纸臂支座 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.445 | 卷纸打包线 | 1#折纸臂支座移动装置 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.446 | 卷纸打包线 | 2#折纸臂支座移动装置 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（机械专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.447 | 卷纸打包线 | 1#吹气式护纸臂 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.448 | 卷纸打包线 | 2#吹气式护纸臂 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.449 | 卷纸打包线 | 1#折纸臂 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.450 | 卷纸打包线 | 2#折纸臂 | | 长沙长泰 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十九，平板切纸机 | | | | | | | |
| 1.1.451 | 平板切纸机 | 同步切纸机 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.452 | 平板切纸机 | 退纸架 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.453 | 平板切纸机 | 退纸架 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.454 | 平板切纸机 | 退纸架 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.455 | 平板切纸机 | 退纸架 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.456 | 平板切纸机 | 退纸架 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.457 | 平板切纸机 | 拖纸辊架 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.458 | 平板切纸机 | 纵切架 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.459 | 平板切纸机 | 横切架 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.460 | 平板切纸机 | 一级皮带输送 | | 长城 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 十九，其他 | | | | | | | |
| 1.1.461 | 其他 | 切纸机碎纸风机及 | FC2-5.5A | 扬中灵平风机制造有限公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.462 | 其他 | A4切纸机 | | | | | | 2011年6月 |
| 1.1.463 | 其他 | 闸刀切纸机 | | Van Tek InC 美国万泰克公司 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.464 | 其他 | 平板纸完成整理设 | | bielomatik jagenberg | | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.1.465 | 其他 | 成纸包装线（平板 | 包装能力：50包/小时包装最大高度： | SURE WELL ENTERPRISE CO, | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.466 | 其他 | 纸机气罩通风系统 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.467 | 其他 | 车间通风系统 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.468 | 其他 | 车间消防系统 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.1.469 | 其他 | 液化气站 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 合计 | | | | | | 553 | | |

填表日期：2021年12月30日

# 固定资产—机器设备（液压专业）清单



（产权特有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、造纸分厂 | | | | | | | | |
| 1.2 | 液压专业 | | | | | | | |
| 1.2.1 | 稀油润滑系统 | 磨浆机减速箱润滑站 | MODEL:SPA080P1-RL-2.8 | | 造纸打浆工段 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.2 | | 润滑油泵 | KF 32 RF Z-D 15 0411 P 0132190041 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.3 | 网前箱 | 网前箱启闭液压站 | 50升 | | 网布二楼DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.4 | | 网前箱油站液压泵 | PAIKER PAVC30R2 | | 网布二楼DS侧液压站上 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.5 | | 网前箱启闭液压缸 | 100mm×900mm | | 纸机流浆箱上 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.6 | 网布气动马达 | 胸辊升降气动马达 | ingersool HHM | | 网布二楼流浆箱中间 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.7 | | 唇板移动气动马达 | COOPER（库伯） 74118AA0 | | 网布二楼流浆箱DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.8 | | 顶网导入辊气动马达 | ingersool 92R/A014 | | 网布DS机架上 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.9 | | 顶网成型箱升降气动马达 | ingersool 92R/A014 | | 网布DS机架上 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.10 | | 顶网导出辊气动马达 | ingersool 92R/A014 | | 网布DS机架上 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.11 | | 顶网张紧辊气动马达 | ingersool 92R/A014 | | 网布DS机架上 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.12 | | 网布水针气动马达 | ingersool M007RVR037AR4 | | 网布DS机架上 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.13 | 网部气动控制箱 | 网布校正阀 | E+L JUD SV-95.1-5 10 00214 | | 上、下网TS侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.14 | | 网部校正器气控箱 | 390×300×200 | | 网布TS机架上 | 2 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.15 | | SVP1气控箱 | 1220×920×330 | | 网布二楼DS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.16 | | SVP2气控箱 | 1220×920×330 | | | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.17 | | SVP3气控箱 | 1220×920×330 | | | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.18 | | SVP4气控箱 | 1220×920×330 | | | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.19 | | SVP5气控箱 | 1220×920×330 | | | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.20 | 网部稀油润滑系统 | 减速箱润滑站 | 4502555729.01.001 | | 网布二楼DS侧 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.21 | | 润滑泵 | HGP 2AF8R | | | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.22 | 压榨部液压部分 | 压榨液压站 | P01P01HY-001 | | 网布一楼中间 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.23 | | 液压高压油泵YG13-01、YG14-01 | PARKER PV063R1K1KJNMMC | | 压榨液压站上 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.24 | | 液压低压油泵YG13-02、YG14-02 | PARKER PV032R1K1KJNMMC | | 压榨液压站上 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.25 | | 压榨液压控制柜 | P01P01HP-001 | | 压部二楼DS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.26 | | 底部导毯辊刮刀摆动油缸YM21 | 80mm;10mm | | 压榨顶部DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（液压专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.27 | | 顶部导毯辊刮刀摆动油缸YM22 | 80mm:10mm | | 压榨二楼TS/DS侧 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.28 | | 吸移辊移动液压缸 | 125mm:56mm:125mm NO. H84.570774 | | 压榨机架上 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.29 | | 顶部导出辊液压缸YM21、22 | 63mm:40mm:105mm H84571424(液压缸) | | 压榨机架上 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.30 | | 靴压上辊升降液压缸YM21、22 | 160mm:80mm:220mm H84.521764 | | 压榨机架上 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.31 | | 底部导出辊张紧液压马达 | LOSI HYDRAULIK GMBH EPM100-C0 1499 | | 压榨机架上 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.32 | 压榨部靴压加压部分 | 靴压泵YG11、YG12 | PARKER T6EM-062-1R00-B1 | | 压榨液压站上 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.33 | | 靴压边加载压力比例减压阀Y13~14 | REXROTH 0811402083 4~20mA | | 靴压控制柜 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.34 | | 靴压中间加载压力比例减压阀Y12 | REXROTH 0811402083 4~20mA | | 靴压控制柜 | 1 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.35 | | 靴压控制柜 | P01P06HP-001 | | 压榨二楼DS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.36 | 压榨部润滑部分 | 润滑泵YG21、YG22 | LEISTRITZ L3MP-100\200-LH0K10G | | 压榨液压站上 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.37 | | 压榨润滑柜 | P01P06HP-002 | | 压榨二楼DS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.38 | | 上辊润滑流量开关FS01-GS11~12 | VOGEL G3/4 0.1~8L/min 24-2581-2657 | | 压榨润滑柜 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.39 | | 下辊润滑流量开关FS13-GS11~13 | VOGEL G3/4 4~40L/min 24-2581-2652 | | 压榨润滑柜 | 3 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.40 | 压榨部气动加载部分 | 靴压辊底部刮刀加压控制操作箱 | P01P01PN-001 | | 压榨机架TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.41 | | 压榨气动供给装置 | P01P01PN-001 | | 压榨机架DS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.42 | | 吸移辊密封气控制箱 | P01P02PN-001 | | 压榨机架TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.43 | | 毛毯校正控制箱 | P01P03PN-002 | | 压榨机架DS侧 | 2 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.44 | | 跑偏阀MB21 | VOITH 1.26-9835 G1/4 H83091002 | | 压榨机架DS侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.45 | 1、2组烘干 | 干燥部1#操作台 | 1200×1000×1450 | | 干部二楼TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.46 | | 稳纸箱气动控制箱 | P01Q01PN | | 压榨底层TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.47 | | 烘干1#缸1#刮刀加压装置 | P01Q02HS-001 | | 稳纸箱气动控制箱 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.48 | | 烘干1#缸2#刮刀加压装置 | P01Q02HS-002 | | 稳纸箱气动控制箱 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.49 | | 烘干1#缸断纸吹气 | P01Q02HS-020 | | 压榨二楼TS侧 | 2 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.50 | | 烘干2#缸引纸吹气 | P01Q02HS-021 | | 压榨二楼TS侧 | 2 | 套 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（液压专业）清单



产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.51 | | 烘干1#真空阀气缸 | P01Q02YS-020 | | 压榨二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.52 | | 干部1组、2组烘缸刮刀气控箱 | 1170×300×300 | | 压榨底层TS侧 | 2 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.53 | | 1组干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部二楼一组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.54 | | 2组干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部二楼二组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.55 | | 1、2组干网校正器 | 裕力制造 | | 干部二楼TS侧 | 2 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.56 | | 1、2组引纸绳气控箱 | VOITH | | 干部底层一组TS侧 | 2 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.57 | | 1#引纸绳引纸装置 | VOITH | | 干部底层一组TS侧 | 2 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.58 | 3组烘干 | 干燥部2#操作台 | 880×1000×1450 | | 干部二楼二组干网TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.59 | | 3组上干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部二楼三组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.60 | | 3组下干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部一楼三组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.61 | | 干网校正器 | 裕力制造 | | 干部一、二楼三组干网TS侧 | 2 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.62 | | 3组引纸绳气控箱 | 700×605×250 | | 干部底层三组干网TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.63 | | 3组引纸绳气缸 | | | 干部底层三组干网TS侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.64 | 4组烘干 | 干燥部3#操作台 | 880×1000×1450 | | 干部二楼三组干网TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.65 | | 4组上干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部二楼四组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.66 | | 4组下干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部一楼四组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.67 | | 干网校正器 | 裕力制造 | | 干部一、二楼四组干网TS侧 | 2 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.68 | | 4组引纸绳气控箱 | 700×605×250 | | 干部底层四组干网TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.69 | | 4组引纸绳气缸 | | | 干部底层四组干网TS侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.70 | 5组烘干 | 干燥部4#操作台 | 880×1000×1450 | | 干部二楼四组干网TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.71 | | 5组上干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部二楼五组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.72 | | 5组下干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部一楼五组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.73 | | 干网校正器 | 裕力制造 | | 干部一、二楼五组干网TS侧 | 2 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.74 | | 5组引纸绳气控箱 | 700×605×250 | | 干部底层五组干网TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.75 | | 5组引纸绳气缸 | | | 干部底层五组干网TS侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.76 | | 施胶前移动割纸刀系统 | 裕力供货 | | 干部二楼五组干网TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.77 | | 施胶前断纸刀气缸 | φ89×273 | | 干部二楼五组干网TS侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.78 | 6组烘干 | 干燥部5#操作台 | 1000×1000×1450 | | 干部二楼五组干网TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.79 | | 6组上干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部二楼六组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（液压专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.80 | | 6组下干网张紧气动马达 | GLOBE 310 | | 干部一楼六组干网DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.81 | | 干网校正器 | 裕力制造 | | 干部一、二楼六组干网TS侧 | 2 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.82 | | 6组引纸纯气控箱 | 700×605×250 | | 干部底层六组干网TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.83 | | 6组引纸纯气缸 | | | 干部底层六组干网TS侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.84 | | 压光前移动割纸刀系统 | 裕力供货 | | 干部二楼六组干网TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.85 | | 压光前断纸刀气缸 | φ89×273 | | 干部二楼六组干网TS侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.86 | 施胶 | 施胶操作台 | 1400×1000×1450 | | 施胶二楼TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.87 | | 施胶液压站 | VOITH | | 施胶部底层TS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.88 | | 施胶液压站液压泵 | PAIKER PAVC65R2 | | 施胶液压站 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.89 | | 施胶液压站循环泵 | PAIKER PAVC30R2 | | 施胶液压站 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.90 | | 施胶压区液压缸 | PAIKER | | 施胶机架两侧 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.91 | | 移动、固定辊涂布梁液压缸 | PAIKER | | 施胶液压站 | 4 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.92 | | 计量棒液压缸 | PAIKER | | 施胶液压站 | 4 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.93 | 施胶前引纸系统 | 施胶前引纸气动控制箱 | 1200×1000×300 | | 施胶一楼TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.94 | | 引纸刮板升降气缸 | 50mm:50mm CRDSW-50-50-P-A FESTO | | 施胶二楼TS侧 | 1 | 个 | 2011年6月 |
| 2.95 | | 引纸刮板横向移动气缸 | 100mm:600mm DNC100-600PPV-A FESTO | | 施胶二楼TS侧 | 1 | 个 | 2011年6月 |
| .96 | | 真空挡板阀气缸 | 20mm:50mm CRDNU20-50-P-A FESTO | | 施胶二楼TS侧 | 1 | 个 | 2011年6月 |
| 97 | | 输送带转动气缸 | 125mm:500mm DNC-125-500-PPV-KP FESTO | | 施胶二楼TS侧 | 1 | 个 | 2011年6月 |
| 98 | | 引纸输送带水平移动气缸 | | | 干部2楼传动侧 | 1 | 个 | 2011年6月 |
| 99 | 干部减速机润滑系统 | 干部传动减速箱润滑站 | 4502555729.03.001 | | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 00 | | 干部传动减速箱润滑泵 | HGP 2AF8R | | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 01 | 干部润滑系统 | 干部润滑油站 | 9000L | | 干部1楼 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 2 | | 干部下网导辊回油油站 | 200 | | 干部1楼 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 3 | | 干部润滑油泵 | TYPE:TOP-4500 AVB(0.6Mpa) | | 干部1楼 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| | | 干部冶油油泵 | | | 干部1楼 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| | | 干部循环油泵 | BB-B32Y | | 干部1楼 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| | | 干部下网导辊回油油泵 | TYPE:N330HVB | | 干部1楼 | 4 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（液压专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.107 | | 油分配器 | FR-10(0—31/min) G1/4(-50° C--150° C) | | 干部1楼 | 550 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.108 | | 干部滤油机 | | | 干部1楼 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.109 | 压光部 | 压光机液压站 | VOITH | | 压光部底层TS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.110 | | 压光液压泵 | PARKER PVT152R1EC04BB0 | | 压光机液压站 | 3 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.111 | | 压光润滑泵 | VARIABLE/FIXED ACEMENT DISPL 116151012004 | | 压光机液压站 | 3 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.112 | | NP1、NP2压区液压缸 | VOITH Drawing:112356 | | 压光机架两侧 | 4 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.113 | | 压光气动控制箱 | | | 压光部二楼TS侧 | 2 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.114 | | 压光刮刀加载 | | | 压光辊 | 4 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.115 | 压光引纸系统 | 压光引纸器1#气动控制箱 | 1200×1000×300 | | 压光部底层TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.116 | | 压光引纸器2#气动控制箱 | 1200×1000×300 | | 压光部底层TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.117 | | 压光引纸器3#气动控制箱 | 1200×1000×300 | | 压光部底层TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.118 | | 压光1#引纸器 | | | 压光部二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.119 | | 压光2#引纸器 | | | 压光部二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.120 | | 压光3#引纸器 | | | 压光部二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.121 | | 压光4#引纸器 | | | 压光部二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.122 | | 压光5#引纸器 | | | 压光部二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.123 | | 压光6#引纸器 | | | 压光部二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.124 | | 压光7#引纸器 | | | 压光部二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.125 | | 压光8#引纸器 | | | 压光部二楼TS侧 | 1 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.126 | 卷取部 | 卷取操作台 | 1300×1000×1450 | | 卷取二楼TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.127 | | 卷取液压站 | 500升 | | 卷取二楼DS侧 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.128 | | 卷取液压站液压泵 | DAIKIN MODEL NO V38A3RX-95 MFG NO GE-28560/28436 | | 卷取液压站内 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.129 | | 卷取取辊臂液压缸 | TC-B-125×90×880ST N100705014 | | 卷取机架上 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.130 | | 初卷臂气缸 | | | 卷取机架上 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.131 | | 次卷臂气缸 | | | 卷取机架上 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.132 | | 卷取后捆纸架气控箱 | 700×605×250 | | 卷取底层DS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| | | 卷取后捆纸架气缸 | | | 卷取后捆纸架 | 14 | 个 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（液压专业）清单

（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司



| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.134 | 复卷工段 | 复卷前搁纸架气控箱 | 700×605×250 | | 复卷机底层 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.135 | | 复卷前搁纸架气缸 | | | 复卷前搁纸架 | 8 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.136 | | 复卷机退纸辊气控箱 | 700×605×250 | | 复卷机底层 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.137 | | 复卷机退纸辊气缸 | | | 复卷前搁纸架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.138 | | 复卷机操作台 | 1300×1000×1450 | | 复卷机TS侧 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.139 | | 压纸辊气控盘 | 1200×1000×300 | | 复卷机底层 | 1 | 面 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（液压专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.140 | | 压纸辊气缸 | | | 复卷机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.141 | | 复卷机圆刀控气动侧箱 | 400×360×130 | | 复卷机TS侧机架 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.142 | | 复卷机圆刀控侧气缸 | | | 复卷机TS侧机架 | 40 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.143 | | 复卷机气动控制箱 | 700×605×250 | | 复卷机底层 | 1 | 面 | 2011年6月 |
| 1.2.144 | | 复卷机纸辊控制气缸 | | | 复卷机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.145 | | 复卷机电机转盘制动刹车 | | | 复卷机架DS侧 | 3 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.146 | | 复卷机液压站 | 500升 | | 复卷机底层 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.147 | | 复卷机液压泵 | KOMPASS V23A2R10X | | 复卷机液压站 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.148 | | 冷却循环泵 | 无锡凯利液压件厂 CB-B25 | | 复卷机液压站 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.149 | | 纸芯夹紧液压缸 | | | 复卷机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.150 | | 顶针升降液压缸 | | | 复卷机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.151 | | 退纸辊抓紧液压缸 | | | 复卷前搁纸架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.152 | | 退纸辊横向调整液压缸 | | | 复卷前搁纸架DS侧 | 1 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.153 | | 护栏升降液压缸 | | | 复卷机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.154 | | 复卷机摇篮台液压站 | 700升 | | 复卷机底层 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.155 | | 液压泵 | REXROTH A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | | 复卷机摇篮台液压站 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.156 | | 复卷机摇篮台液压缸 | | | 复卷机摇篮台机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.157 | | 复卷挡纸器 | | | 复卷后挡纸器 | 18 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.158 | 卷筒包装机 | 卷筒包装机液压站 | 700升 | | 复卷机二层 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.159 | | 卷筒包装机液压泵 | REXROTH A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00S1439 | | 卷筒包装机液压站 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.160 | | 卷筒包装机压紧油缸 | HSGL02-80/55E-2501-1400*1 油缸缸径080 杆径055 行程1400 | | 卷筒包装机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.161 | | 卷筒包装机踢纸器油缸 | HSGL02-63/45E-2601-290*560 油缸缸径063 杆径045 行程290 | | 卷筒包装机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| | | 压辊气缸 | FESTO DNC-63-70-PPV | | 卷筒包装机架 | 6 | 个 | 2011年6月 |
| | | | FESTO DNC-125-600-PPV-A | | 卷筒包装机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（液压专业）清单

（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司



| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.164 | | 小臂升降气缸 | FESTO DNC-50-600-PPV-A | | 卷筒包装机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.165 | | 大臂横移气缸 | FESTO DNC-63-160-PPV-52 | | 卷筒包装机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.166 | | 放纸架移动气缸 | FESTO DNC-63-950-PPV | | 卷筒包装机架 | 8 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.167 | | 夹纸器气缸 | FESTO ADVC-50-20-I-P | | 卷筒包装机架 | 8 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.168 | | 切刀移动气缸 | FESTO DGPL-40-2400-PPV-A-B-KF-GK-SH | | 卷筒包装机架 | 1 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.169 | 链板输送机 | 踢纸器气缸 | 方大 QGB ESZ 200×750-L3 | | 卷筒包装机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.170 | | 垂直式输送机 升降门电磁阀 | 方大 Q25D2C-L10 | | 输送机 升降门 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.171 | | 链板输送机液压站 | 300L | | 链板输送机 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.172 | | 链板输送机液压泵 | | | 链板输送机液压站 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.173 | | 链板输送机液压缸 | 图号HSGK02-100/55E-2511-960*1362 型号 CA55/100*120/960-L1362 | | 御仑多 广州伟基机械有限公司 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.174 | 长城切纸机 | 切纸液压站 | 80L | | 切纸机退纸架机架 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.175 | | 切纸液压泵 | 10YCY-Y132 | | 切纸液压站 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.176 | | 切纸机退纸架升降液压缸 | | | 切纸机退纸架机架 | 12 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.177 | | 切纸机退纸架夹紧液压缸 | | | 切纸机退纸架机架 | 12 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.178 | | 切纸机操作台 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.2.179 | | 退纸架操作台 | | | 切纸机退纸架机架TS侧 | 3 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.180 | | 退纸架张力调节器 | VPPE-3-1/8-6-010 | | 切纸机退纸架机架 | 12 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.181 | | 稳纸刹车气缸 | DNC-32-25-PPV | | 切纸机架 | 2 | 个 | 2011年6月 |
| 1.2.182 | | 切纸刀 | | | 切纸机架 | 3 | 套 | 2011年6月 |
| 1.2.183 | | 振动器 | 2614 | | 切纸机架 | 3 | 套 | 2011年6月 |
| 合计 | | | | | | | | |

填表日期：2021年12月30日

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、造纸分厂 | | | | | | | | |
| 1.3 | 电气专业 | | | | | | | |
| | 电机类 | | | | | | | |
| | 打浆系统 | | | | | | | |
| 1.3.1 | 打浆 | 鳞板输送机a | YVP160L-6-15 | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.2 | 打浆 | 浆板输送机a1 | | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.3 | 打浆 | 浆板输送机a2 | | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.4 | 打浆 | 水力碎浆机a | Y355M3-4-250kw | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.5 | 打浆 | 卸料浆泵a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.6 | 打浆 | 长纤浆塔搅拌器 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.7 | 打浆 | 长纤浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.8 | 打浆 | 长纤叩前浆池搅拌器 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.9 | 打浆 | 长纤叩前浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.10 | 打浆 | 磨浆机a | 更换成380V | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.11 | 打浆 | 磨浆机a进刀 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.12 | 打浆 | 磨浆机b | 更换成380V | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.13 | 打浆 | 磨浆机b进刀 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.14 | 打浆 | 长纤叩后浆池搅拌器 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.15 | 打浆 | 长纤输送浆泵 | YVP160L-6-15 | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.16 | 打浆 | 鳞板输送机b | | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.17 | 打浆 | 浆板输送机b1 | | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.18 | 打浆 | 浆板输送机b2 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.19 | 打浆 | 水力碎浆机b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.20 | 打浆 | 卸料浆泵b | YVP160L-6-15 | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.21 | 打浆 | 鳞板输送机c | | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.22 | 打浆 | 浆板输送机c1 | | 南宁科泰机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.23 | 打浆 | 浆板输送机c2 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.24 | 打浆 | 水力碎浆机c | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.25 | 打浆 | 卸料浆泵c | | | | | | |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单

（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司



| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.26 | 打浆 | 短纤浆塔搅拌器 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.27 | 打浆 | 短纤浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.28 | 打浆 | 短纤叩前浆池搅拌器 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.29 | 打浆 | 短纤主叩前浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.30 | 打浆 | 短纤副叩前浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.31 | 打浆 | 磨浆机c | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.32 | 打浆 | 磨浆机c进刀 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.33 | 打浆 | 磨浆机d | | GLV | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.34 | 打浆 | 磨浆机d进刀 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.35 | 打浆 | 短纤叩后浆池搅拌器 | | GLV | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.36 | 打浆 | 短纤配浆泵 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.37 | 打浆 | 成浆池搅拌器 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.38 | 打浆 | 成浆泵 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.39 | 打浆 | 抄造浆池搅拌器 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.40 | 打浆 | 抄造浆泵 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.41 | 打浆 | 打浆电动葫芦起升 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.42 | 打浆 | 打浆电动葫芦运行 | | 广起 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 打浆-损纸系统 | | | 广起 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.43 | 损纸 | 干损纸浆塔搅拌器 | | | | | | |
| 1.3.44 | 损纸 | 干损输送浆泵 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.45 | 损纸 | 圆网浓缩机a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.46 | 损纸 | 干损纸浓缩浆池搅拌器 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.47 | 损纸 | 干损浆泵 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.48 | 损纸 | 干损回浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.49 | 损纸 | 干损纸一段压力筛1 | 轴伸端为角接触轴承 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.50 | 损纸 | 干损纸一段压力筛2 | 轴伸端为角接触轴承 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.51 | 损纸 | 纤维疏解机a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.52 | 损纸 | 纤维疏解机b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.53 | 损纸 | 干损叩后浆池搅拌器 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.54 | 损纸 | 干损配浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.55 | 损纸 | 干损二段筛浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.56 | 损纸 | 干损纸二段压力筛 | 轴伸端为角接触轴承 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.57 | 损纸 | 尾浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.58 | 损纸 | 疏压筛 | 轴伸端为角接触轴承 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.59 | 损纸 | 圆网浓缩机b | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.60 | 损纸 | 湿损浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.61 | 损纸 | 湿损浓缩浆池搅拌器 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.62 | 损纸 | 湿损配浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.63 | 损纸 | 湿损回浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 打浆-白水系统 | | | | | | | |
| 1.3.64 | 白水 | 多盘白水回收机 | | 川佳机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.65 | 白水 | 多盘回收洗网 | | 川佳机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.66 | 白水 | 多盘回收螺旋出料 | | 川佳机械 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.67 | 白水 | 垫层浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.68 | 白水 | 垫层浆池搅拌器 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.69 | 白水 | 垫层浆配浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.70 | 白水 | 超滑白水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.71 | 白水 | 剔浆滑白水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.72 | 白水 | 送塔滑白水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.73 | 白水 | 浊白水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.74 | 白水 | 散浆滑白水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.75 | 白水 | 调浓滑白水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.76 | 白水 | 主滑白水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.77 | 白水 | 送剔浆滑白水泵 | | | | | | |
| | 湿部化学系统（辅料系统） | | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.78 | 化学 | 填料卸料泵 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.79 | 化学 | 填料贮存槽a搅拌器 | | | | | | |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.80 | 化学 | 填料贮存槽b搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.81 | 化学 | 填料输送泵a | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.82 | 化学 | 填料输送泵b | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.83 | 化学 | 填料溶解槽搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.84 | 化学 | 填料输送泵c | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.85 | 化学 | ECO-R过滤器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.86 | 化学 | 除尘器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.87 | 化学 | 料仓底部振动筛 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.88 | 化学 | 淀粉计量螺旋电机 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.89 | 化学 | 淀粉溶解槽搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.90 | 化学 | 淀粉输送泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.91 | 化学 | AKD卸料泵a | Y112M-4-4KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.92 | 化学 | AKD输送泵 | Y100L-2-3KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.93 | 化学 | 螺旋输送机 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.94 | 化学 | 鼓风机 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.95 | 化学 | 助留剂溶解槽搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.96 | 化学 | 助留剂输送泵 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.97 | 化学 | 膨润土供料槽除尘器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.98 | 化学 | 螺旋输送机 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.99 | 化学 | 膨润土沉淀槽搅拌器 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.100 | 化学 | 膨润土贮存槽膨润土沉淀槽 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.101 | 化学 | 膨润土输送泵 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.102 | 化学 | 硅土输送泵 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.103 | 化学 | 染色剂贮存槽a搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.104 | 化学 | 染色剂贮存槽a搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.105 | 化学 | 染色剂输送泵a | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.106 | 化学 | 染色剂溶解槽a搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.107 | 化学 | 染色剂贮存槽b搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.108 | 化学 | 染色剂输送泵b | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.109 | 化学 | 增白剂输送泵 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.110 | 化学 | 计量泵 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.111 | 化学 | 计量泵 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.112 | 化学 | 隔膜泵 | Y112M-4-4KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.113 | 化学 | NaOH计量输送泵 | Y132S-4-5.5KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.114 | 化学 | 除垢剂贮存槽搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.115 | 化学 | 除垢剂输送泵 | Y132S-2-7.5KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.116 | 化学 | 淀粉卸料除尘器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.117 | 化学 | 底部振动框 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.118 | 化学 | 淀粉计量螺旋 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.119 | 化学 | 淀粉溶解槽搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.120 | 化学 | 淀粉输送泵 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.121 | 化学 | 淀粉酶计量泵 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.122 | 化学 | 淀粉改性转换器搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.123 | 化学 | 淀粉输送泵 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.124 | 化学 | 淀粉贮存槽搅拌器 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.125 | 化学 | 淀粉输送泵 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.126 | 化学 | 淀粉输送泵 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.127 | 化学 | NaCl溶解槽搅拌器 | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.128 | 化学 | NaCl输送泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.129 | 化学 | 积水槽搅拌器 | Y100L-4-3KW | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.130 | 化学 | 积水泵 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.131 | 化学 | 底辊供胶泵 | | 耐驰(兰州) | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.132 | 化学 | 顶辊供胶泵a | | GAW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.133 | 化学 | 顶辊供胶泵b | | 新乡矿山 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.134 | 化学 | 冷冻冰箱 | | 新乡矿山 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.135 | 化学 | 单梁起重机大车运行 | | 新乡矿山 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.136 | 化学 | 电动葫芦起升 | | | | | | |
| 1.3.137 | 化学 | 单梁起重机大车运行 | | | | | | |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单

（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司



| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.138 | 化学 | 电动葫芦起升 | | 新乡矿山 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 抄纸-损纸系统 | | | | | | | |
| 1.3.139 | 损纸 | 伏辊损纸碎浆机a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.140 | 损纸 | 伏辊损纸碎浆机b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.141 | 损纸 | 伏辊损纸浆泵a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.142 | 损纸 | 伏辊损纸浆泵b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.143 | 损纸 | 压榨损纸碎浆机a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.144 | 损纸 | 压榨损纸碎浆机b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.145 | 损纸 | 压榨损纸浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.146 | 损纸 | 施胶损纸碎浆机a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.147 | 损纸 | 施胶损纸碎浆机b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.148 | 损纸 | 浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.149 | 损纸 | 压光损纸碎浆机a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.150 | 损纸 | 压光损纸碎浆机b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.151 | 损纸 | 压光损纸浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.152 | 损纸 | 卷取损纸碎浆机a | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.153 | 损纸 | 卷取损纸碎浆机b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.154 | 损纸 | 卷取损纸浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.155 | 损纸 | 复卷损纸碎浆机 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.156 | 损纸 | 复卷损纸浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.157 | 损纸 | 切纸机损纸碎浆机 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.158 | 损纸 | 切纸机损纸浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.159 | 损纸 | 干损收集槽池搅拌器 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.160 | 损纸 | 干损收集槽池损纸浆泵1 | | 美特轻机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.161 | 损纸 | 干损收集槽池损纸浆泵2 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 流送系统 | | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.162 | 上浆 | 上浆泵 | | | | | | |
| 1.3.163 | 上浆 | 一段除砂泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.164 | 上浆 | 二段除砂泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | | | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.165 | 上浆 | 三段除砂泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.166 | 上浆 | 四段除砂泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.167 | 上浆 | 五段除砂泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.168 | 上浆 | 除汽一段真空泵 | Y2 355M1-6 (2BE3 320) | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.169 | 上浆 | 除汽二段真空泵 | Y2 180M-4 (2BE1 202) | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.170 | 上浆 | 一段压力筛 | 轴伸端为角接触轴承 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.171 | 上浆 | 冲浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.172 | 上浆 | 二段压力筛 | 轴伸端为角接触轴承 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.173 | 上浆 | 二段压力筛浆泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.174 | 上浆 | 三段压力筛 | 轴伸端为角接触轴承 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.175 | 上浆 | 三段压力筛浆泵 | | | | | | |
| | 真空系统 | | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.176 | 真空 | 真空风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.177 | 真空 | 真空风机a | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.178 | 真空 | 真空风机b | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.179 | 真空 | 网部吸水箱真空泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.180 | 真空 | 伏辊低室真空泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.181 | 真空 | 前置分离器滤液泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.182 | 真空 | 伏辊高室真空泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.183 | 真空 | 前置分离器滤液泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.184 | 真空 | 第一吸移辊高室真空泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.185 | 真空 | 前置分离器滤液泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.186 | 真空 | 毛布吸水箱真空泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.187 | 真空 | 前置分离器滤液泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.188 | 真空 | 毛布吸水箱真空泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.189 | 真空 | 前置分离器滤液泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.190 | 真空 | 压后吸移及第一吸移低室真空泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.191 | 真空 | 前置分离器滤液泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.192 | 真空 | 备用真空泵 | | | | | | |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单

（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司



| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.193 | 真空 | 圆盘过滤器 | | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.194 | 真空 | 自吸泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.195 | 真空 | 冷却塔 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.196 | 真空 | 过滤水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.197 | 真空 | 毛布丝过滤器 | | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.198 | 真空 | 自吸泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.199 | 真空 | 白水泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.200 | 真空 | 电动葫芦起升 | | 新乡矿山 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.201 | 真空 | 电动葫芦运行 | | 新乡矿山 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 清水系统 | | | | | | | |
| 1.3.202 | 清水 | 温水泵 | Y180M-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.203 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.204 | 清水 | 高压洗网泵a | Y315S-2-110KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.205 | 清水 | 高压洗网泵b | Y315S-2-110KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.206 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.207 | 清水 | 高压洗毯泵 | Y280M-2-90KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.208 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.209 | 清水 | 低压洗毯泵a | Y200L-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.210 | 清水 | 低压洗毯泵b | Y200L-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.211 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.212 | 清水 | 超高压清洗泵 | Y315M-2-132KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.213 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.214 | 清水 | 低压冲洗泵a | Y280M-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.215 | 清水 | 低压冲洗泵b | Y280M-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.216 | 清水 | 冷水泵 | Y225M-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.217 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.218 | 清水 | 密封水泵a | Y200L1-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.219 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.220 | 清水 | 密封水泵b | Y200L1-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.221 | 清水 | 冷却水泵 | Y160M2-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.222 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.223 | 清水 | 冷却水泵 | Y280M-4-90KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.224 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.225 | 清水 | 冷却水泵 | Y160M-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.226 | 清水 | 冷却塔电机a | | 良机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.227 | 清水 | 冷却塔电机b | | 良机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.228 | 清水 | 冷却水泵 | Y225M-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.229 | 清水 | 水针水泵 | Y160M-2-11KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.230 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.231 | 清水 | 管道加压泵a | Y160M-2-11KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.232 | 清水 | 管道加压泵b | Y160M-2-11KW | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.233 | 清水 | 白水泵 | Y180L-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.234 | 清水 | 圆盘式过滤器 | | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.235 | 清水 | 加压泵 | Y160M-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.236 | 清水 | 清水过滤器 | | 上海三齐 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.237 | 清水 | 稀白水槽白水泵 | Y135S-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.238 | 清水 | 稀白水槽白水泵 | Y225S-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 蒸汽冷凝水系统 | | | | | | | |
| 1.3.239 | 蒸汽冷凝水 | 1#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.240 | 蒸汽冷凝水 | 1#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.241 | 蒸汽冷凝水 | 5冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.242 | 蒸汽冷凝水 | 5#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.243 | 蒸汽冷凝水 | 6#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.244 | 蒸汽冷凝水 | 6#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.245 | 蒸汽冷凝水 | 7#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.246 | 蒸汽冷凝水 | 7#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.247 | 蒸汽冷凝水 | 9#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.248 | 蒸汽冷凝水 | 9#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.249 | 蒸汽冷凝水 | 10#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.250 | 蒸汽冷凝水 | 10#冷凝水泵 | Y802-2 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.251 | 蒸汽冷凝水 | 真空罐冷凝水泵 | Y132S-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.252 | 蒸汽冷凝水 | 真空罐冷凝水泵 | Y132S-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.253 | 蒸汽冷凝水 | 锥形真空发生器水泵 | | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.254 | 蒸汽冷凝水 | 锥形真空发生器水泵 | | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.255 | 蒸汽冷凝水 | 冷凝水泵 | Y200L-4 | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 密闭气罩及通风 | | | | | | | |
| 1.3.256 | 气罩 | 压榨部稳纸送风风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.257 | 气罩 | 一组缸稳纸排风风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.258 | 气罩 | 二三组缸送风风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.259 | 气罩 | 二三组缸离心排风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.260 | 气罩 | 三四组缸送风风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.261 | 气罩 | 三四组缸离心排风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.262 | 气罩 | 五组缸送风风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.263 | 气罩 | 五组缸离心排风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.264 | 气罩 | 六组缸送风风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.265 | 气罩 | 六组缸离心排风机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.266 | 气罩 | 气罩门1提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.267 | 气罩 | 气罩门2提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.268 | 气罩 | 气罩门3提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.269 | 气罩 | 气罩门4提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.270 | 气罩 | 气罩门5提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.271 | 气罩 | 气罩门6提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.272 | 气罩 | 气罩门7提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.273 | 气罩 | 气罩门8提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.274 | 气罩 | 气罩门9提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.275 | 气罩 | 气罩门10提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.276 | 气罩 | 气罩门11提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数值 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.277 | 气罩 | 气罩门12提升电机 | | 长沙正大 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 厂房通风 | | | | | | | |
| 1.3.278 | 厂房通风 | 打浆区送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.279 | 厂房通风 | 打浆区2楼送风机 | Y250M-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.280 | 厂房通风 | 网压区1楼送风机T | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.281 | 厂房通风 | 网压区1楼送风机D | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.282 | 厂房通风 | 网压区送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.283 | 厂房通风 | 干部送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.284 | 厂房通风 | 干部送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.285 | 厂房通风 | 干部送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.286 | 厂房通风 | 干部送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.287 | 厂房通风 | 干部送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.288 | 厂房通风 | 干部送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.289 | 厂房通风 | 复卷区送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.290 | 厂房通风 | 复卷区送风机 | Y280S-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.291 | 厂房通风 | 真空泵房冷水型送风机 | Y250M-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.292 | 厂房通风 | 网压区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.293 | 厂房通风 | 网压区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.294 | 厂房通风 | 网压区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.295 | 厂房通风 | 网压区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.296 | 厂房通风 | 网压区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.297 | 厂房通风 | 网压区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.298 | 厂房通风 | 施胶区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.299 | 厂房通风 | 施胶区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.300 | 厂房通风 | 予复卷区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.301 | 厂房通风 | 磨浆区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.302 | 厂房通风 | 复卷区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.303 | 厂房通风 | 复卷区排风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.304 | 厂房通风 | 真空泵房轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.305 | 厂房通风 | 真空泵房轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.306 | 厂房通风 | 真空泵房轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.307 | 厂房通风 | 真空泵房轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.308 | 厂房通风 | 空压机房轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.309 | 厂房通风 | 空压机房轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.310 | 厂房通风 | 空压机房轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.311 | 厂房通风 | 伏辊损纸池轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.312 | 厂房通风 | 压榨损纸池轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.313 | 厂房通风 | 施胶损纸池轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.314 | 厂房通风 | 压光损纸池轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.315 | 厂房通风 | 卷取损纸池轴流风机 | | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.316 | 厂房通风 | 网部吊顶送风机 | Y250M-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.317 | 厂房通风 | 施胶部吊顶送风机 | Y200L-6 | 上虞英格菲尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 空压站 | | | | | | | |
| 1.3.318 | 空压站 | 空压机a | | 上海英格索兰 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.319 | 空压站 | 空压机b | | 上海英格索兰 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.320 | 空压站 | 空压机c | | 上海英格索兰 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.321 | 空压站 | 空压机d | | 上海英格索兰 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.322 | 空压站 | 干燥机a | | 上海英格索兰 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.323 | 空压站 | 干燥机b | | 上海英格索兰 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 起重机 | | | | | | | |
| 1.3.324 | 起重机 | 抄纸1三小车吊钩桥式起重机 | | 广州起重机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.325 | 起重机 | 抄纸2双小车吊钩桥式起重机 | | 广州起重机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.326 | 起重机 | 抄纸3双小车吊钩桥式起重机 | | 广州起重机 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 液压/润滑站 | | | | | | | |
| 1.3.327 | 液压/润滑站 | 网前箱液压站油泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.328 | 液压/润滑站 | 压榨冷却&润滑油泵1 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.329 | 液压/润滑站 | 压榨冷却&润滑油泵2 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.330 | 液压/润滑站 | 压榨驻压油泵1 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.331 | 液压/润滑站 | 压榨链压油泵2 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.332 | 液压/润滑站 | 压榨加压油泵1 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.333 | 液压/润滑站 | 压榨加压油泵2 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.334 | 液压/润滑站 | 压榨液压站加热器 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.335 | 液压/润滑站 | 施胶液压站油泵1 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.336 | 液压/润滑站 | 施胶液压站油泵2 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.337 | 液压/润滑站 | 施胶液压站回流泵 | | 无锡华达 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.338 | 液压/润滑站 | 压光液压站油泵1 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.339 | 液压/润滑站 | 压光液压站油泵2 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.340 | 液压/润滑站 | 压光液压站油泵3 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.341 | 液压/润滑站 | 压光液压站冷却泵 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.342 | 液压/润滑站 | 压光液压站加热器 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.343 | 液压/润滑站 | 压光液压站加热器 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.344 | 液压/润滑站 | 压光液压站加热器 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.345 | 液压/润滑站 | 压光加热系统循环油泵1 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.346 | 液压/润滑站 | 压光加热系统循环油泵2 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.347 | 液压/润滑站 | 压光加热系统吸料泵 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.348 | 液压/润滑站 | 复卷液压站油泵1 | | 连液压泵一起买 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.349 | 液压/润滑站 | 复卷液压站油泵2 | | 连液压泵一起买 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.350 | 液压/润滑站 | 复卷液压站油泵3 | | 连液压泵一起买 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.351 | 液压/润滑站 | 1#中心润滑站油泵1 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.352 | 液压/润滑站 | 1#中心润滑站油泵2 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.353 | 液压/润滑站 | 1#中心润滑站加热器 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.354 | 液压/润滑站 | 2#中心润滑站油泵1 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.355 | 液压/润滑站 | 2#中心润滑站油泵2 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.356 | 液压/润滑站 | 2#中心润滑站加热器 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 流浆箱 | | | | | | | |
| 1.3.357 | 流浆箱 | 唇板垂直移动 | 更换成380V | SEW | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.358 | 流浆箱 | 流浆箱横梁热水循环泵 | 工艺连泵一起订购 | 已购 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.359 | 流浆箱 | 流浆箱唇板箱热水循环泵 | 工艺连泵一起订购 | 已购 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.360 | 流浆箱 | 流浆箱上唇板热水循环泵 | 工艺连泵一起订购 | 已购 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.361 | 流浆箱 | 流浆箱下唇板热水循环泵 | 工艺连泵一起订购 | 已购 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.362 | 流浆箱 | 流浆箱横梁加热器1 | 更换成380V | 天康 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.363 | 流浆箱 | 流浆箱横梁加热器2 | | 天康 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.364 | 流浆箱 | 流浆箱唇板箱加热器1 | 更换成380V | 天康 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.365 | 流浆箱 | 流浆箱唇板箱加热器2 | | 天康 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.366 | 流浆箱 | 流浆箱上唇板加热器1 | 更换成380V | 天康 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.367 | 流浆箱 | 流浆箱上唇板加热器2 | | 天康 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.368 | 流浆箱 | 流浆箱下唇板加热器1 | 更换成380V | 天康 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.369 | 流浆箱 | 流浆箱下唇板加热器2 | | 天康 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 网部 | | | | | | | |
| 1.3.370 | 网部 | 顶网高压喷淋摆动a | 约翰逊改造成380V | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.371 | 网部 | 顶网高压喷淋摆动b | 约翰逊改造成380V | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.372 | 网部 | 顶网高压喷淋摆动c | 约翰逊改造成380V | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.373 | 网部 | 顶网高压喷淋摆动d | 约翰逊改造成380V | 凯登约翰逊 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 压榨部 | | | | | | | |
| 1.3.374 | 压榨 | 顶毯喷淋外部摆动 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.375 | 压榨 | 顶毯喷淋消洁摆动 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.376 | 压榨 | 顶毯张紧 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.377 | 压榨 | 底毯移出1 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.378 | 压榨 | 底毯移出2 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.379 | 压榨 | 底毯喷淋清洁摆动 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.380 | 压榨 | 底毯张紧 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.381 | 压榨 | 风机1 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.382 | 压榨 | 风机2 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.383 | 压榨 | 压榨辊喷淋摆动 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 干燥部 | | | | | | | |
| 1.3.384 | 干燥 | 1#烘缸刮刀抬起 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.385 | 干燥 | 1#烘缸刮刀清洗 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.386 | 干燥 | 烘缸刮刀摇动(71把) | | 裕力 | 造纸分厂 | 71 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.387 | 干燥 | 卷纸机油压单元油压泵1 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.388 | 干燥 | 卷纸机油压单元油压泵2 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 施胶机 | | | | | | | |
| 1.3.389 | 施胶 | 顶辊计量棒a | 2台电机共用 | voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.390 | 施胶 | 顶辊计量棒b | | voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.391 | 施胶 | 底辊计量棒a | 2台电机共用 | voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.392 | 施胶 | 底辊计量棒b | | voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.393 | 施胶 | 施胶温水系统循环泵1 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.394 | 施胶 | 施胶温水系统循环泵2 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.395 | 施胶 | 施胶温水系统循环泵3 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.396 | 施胶 | 施胶温水系统循环泵4 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.397 | 施胶 | 施胶温水系统循环泵5 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.398 | 施胶 | 施胶温水系统循环泵6 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.399 | 施胶 | 红外干燥助燃风机 | | BEKAERT | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.400 | 施胶 | 红外干燥再循环风机 | | BEKAERT | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.401 | 施胶 | 施胶转向器风机 | | SIEMENS | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 软压光 | | | | | | | |
| 1.3.402 | 压光 | 压区1风机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.403 | 压光 | 压区2风机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.404 | 压光 | 压区1传动辊刮刀 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.405 | 压光 | 压区1副辊刮刀 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.406 | 压光 | 压区2传动辊刮刀 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.407 | 压光 | 压区2副辊刮刀 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.408 | 压光 | 厚度加热器风机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.409 | 压光 | 压光厚度加热器 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 引纸系统 | | | | | | | |
| 1.3.410 | 引纸 | 施胶引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.411 | 引纸 | 施胶真空风机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.412 | 引纸 | 压光引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.413 | 引纸 | 压光引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.414 | 引纸 | 压光引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.415 | 引纸 | 压光引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.416 | 引纸 | 压光引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.417 | 引纸 | 压光引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.418 | 引纸 | 压光引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.419 | 引纸 | 压光引纸电机 | | Voith | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 复卷机 | | | | | | | |
| 1.3.420 | 复卷 | 纸边风机 | | 由风机厂家附带 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.421 | 复卷 | 出纸摇篮台油压箱油压泵1 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.422 | 复卷 | 出纸摇篮台油压箱油压泵2 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.423 | 复卷 | 推纸辊电机 | | 裕力 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.424 | 复卷 | 调刀系统电源 | 伺服马达1.2KW | 罗克韦尔 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 包装输送 | | | | | | | |
| 1.3.425 | 包装输送 | 卷筒输送机 | | 长沙长泰 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.426 | 包装输送 | 单工位自动牛皮纸包装机 | | 长沙长泰 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 同步切纸机 | | | | | | | |
| 1.3.427 | 同步切纸机 | 装机容量 | | 雅根堡 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.428 | 同步切纸机 | 切纸机纸边风机 | | 由风机厂家附带 | 造纸分厂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 空调类 | | | | | | | |
| 1.3.429 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 打浆低压MCC室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.430 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 打浆10KV高压配电室 | 5 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.431 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 打浆DCS控制室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.432 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 湿部化验室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.433 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 湿部DCS控制室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.434 | | 制冷空调 | 制冷量5hp | 广东申凌 | 车间办公室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.435 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 车间会议室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.436 | | 制冷空调 | 制冷量5hp | 广东申凌 | 车间培训室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.437 | | 制冷空调 | 制冷量3hp | 广东申凌 | 车间资料室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.438 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 干部DCS控制室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.439 | | 制冷空调 | 制冷量5hp | 广东申凌 | 餐厅 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.440 | | 制冷空调 | 制冷量5hp | 广东申凌 | 干部质检站 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.441 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 690V变频控制室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.442 | | 制冷空调 | 制冷量5hp | 广东申凌 | 仪表值班室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.443 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 纸机传动配电室 | 5 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.444 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.445 | | 制冷空调 | 制冷量5hp | 广东申凌 | 电气值班室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.446 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 引纸系统、加热器配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.447 | | 制冷空调 | 制冷量5hp | 广东申凌 | 机械值班室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.448 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 抄纸低压MCC室1 | 5 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.449 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 抄纸10KV高压配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.450 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 抄纸低压MCC室2 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.451 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 抄纸低压MCC室3 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.452 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 复卷传动控制室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.453 | | 制冷空调 | 制冷量2hp | 广东申凌 | 包装输送配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.454 | | 制冷空调 | 制冷量2hp | 广东申凌 | 完成工段办公室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.455 | | 制冷空调 | 制冷量10hp | 广东申凌 | 切纸机配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| | 纸机传动系统 | | | | | | | |
| 1.3.456 | 传动单元+纸机传动 | 顶网导出辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.457 | 传动单元+纸机传动 | 真空伏辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.458 | 传动单元+纸机传动 | 驱网辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.459 | 传动单元+纸机传动 | 单靴压P辊1#传动点 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.460 | 传动单元+纸机传动 | 单靴压P辊2#传动点 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.461 | 传动单元+纸机传动 | 1群1#烘缸 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.462 | 传动单元+纸机传动 | 1群干网辊1#传动点 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.463 | 传动单元+纸机传动 | 1群干网辊2#传动点 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.464 | 传动单元+纸机传动 | 2群干网辊1#传动点 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.465 | 传动单元+纸机传动 | 2群干网辊2#传动点 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.466 | 传动单元+纸机传动 | 3群烘缸 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.467 | 传动单元+纸机传动 | 4群烘缸 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.468 | 传动单元+纸机传动 | 5群烘缸 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.469 | 传动单元+纸机传动 | 5群烘缸导出辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.470 | 传动单元+纸机传动 | 施胶导入辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.471 | 传动单元+纸机传动 | 施胶导纸辊1# | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.472 | 传动单元+纸机传动 | 施胶导纸辊2# | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.473 | 传动单元+纸机传动 | 下施胶辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.474 | 传动单元+纸机传动 | 上施胶辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.475 | 传动单元+纸机传动 | 施胶导出舒展辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.476 | 传动单元+纸机传动 | 6群烘缸舒展辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.477 | 传动单元+纸机传动 | 6群烘缸 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.478 | 传动单元+纸机传动 | 6群烘缸导出辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.479 | 传动单元+纸机传动 | 软压光1#舒展辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.480 | 传动单元+纸机传动 | 软压光1#热辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.481 | 传动单元+纸机传动 | 软压光1#软辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.482 | 传动单元+纸机传动 | 软压光导纸辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.483 | 传动单元+纸机传动 | 软压光2#舒展辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.484 | 传动单元+纸机传动 | 软压光2#软辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.485 | 传动单元+纸机传动 | 软压光2#热辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.486 | 传动单元+纸机传动 | 卷取导纸辊1# | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.487 | 传动单元+纸机传动 | 卷取导纸辊2# | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.488 | 传动单元+纸机传动 | 卷取导纸辊3# | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.489 | 传动单元+纸机传动 | 卷纸缸 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.490 | 传动单元+纸机传动 | 纸轴启动辊 | | 西门子 | 纸机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 复卷机传动 | | | | | | | |
| 1.3.491 | 传动单元+纸机传动 | 放卷辊 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.492 | 传动单元+纸机传动 | 切刀前导纸辊 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.493 | 传动单元+纸机传动 | 卷取辊 #1 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.494 | 传动单元+纸机传动 | 卷取辊 #2 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.495 | 传动单元+纸机传动 | 压纸辊 #1 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.496 | 传动单元+纸机传动 | 压纸辊 #2 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.497 | 传动单元+纸机传动 | 切刀前舒展辊 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.498 | 传动单元+纸机传动 | 切刀后舒展辊 #1 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.499 | 传动单元+纸机传动 | 切刀后舒展辊 #2 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.500 | 传动单元+纸机传动 | 1*10 底切刀 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.501 | 传动单元+纸机传动 | 1*11 底切刀 | | 西门子 | 复卷机传动控制室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 变压器类 | | | | | | | |
| 1.3.502 | | 全密封油式变压器 | SB11-M-2500/10 2500KVA 10±2x2.5%/0.4KV D,Yn11 | ABB | 抄纸MCC1 2台，抄纸MCC2 2台； | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.503 | | 全密封油式变压器 | SB11-M-2000/10 2000KVA 10±2x2.5%/0.4KV D,Yn11 | ABB | 打浆MCC 2台 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.504 | | 缠绕干式变压器 | SCR10-1600/10 1600KVA 10±2x2.5%/0.4KV D,Yn11 IP20 | ABB | 抄纸MCC3 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.505 | | 缠绕干式变压器 | ZSCR10-2000/10 2000KVA 10±2x2.5%/0.72KV D,Yn11 IP20 | ABB | 690V变频电机 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.506 | | 全密封油式整流变压器 | ZSB11-M-3150/10KV/690V 3150KVA Dy11-Dd0 Uk≤6% | ABB | 纸机传动 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.507 | | 全密封油式整流变压器 | ZSB11-M-2500/10KV/690V 2500KVA Dy11-Dd0 Uk≤6% | ABB | 纸机传动 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.508 | | 全密封油式整流变压器 | SB11-M-1000/10KV/690V 1000KVA Dd0 Uk≤6% | ABB | 复卷机传动 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 配电系统 | | | | | | | |
| | 纸机传动 | | | | | | | |
| 1.3.509 | | plc柜 | S7-400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.510 | | 顶网导出辊 | 6SL3320-1TG34-7AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.511 | | 真空伏辊 | 6SL3320-1TG35-8AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.512 | | 驱网辊 | 6SL3320-1TG35-8AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.513 | | 整流器 | 6SL3330-1TH41-4AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.514 | | 进线柜 | 3WL1116-3CB36-4AN2 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.515 | | 进线柜 | 3WL1116-3CB36-4AN2 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.516 | | 整流器 | 6SL3330-1TH41-4AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.517 | | 靴压1号 | 6SL3320-1TG37-4AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.518 | | 靴压2号 | 6SL3320-1TG37-4AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.519 | | 690-400V变压柜 | 3WL1106-3CB36-4AN2 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.520 | | 整流器 | 6SL3330-1TE34-2AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.521 | | 导辊逆变器 | 6SL3120-1TE21-8AA3 | | 纸机传动配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.522 | | 导辊逆变器 | 6SL3120-1TE23-0AA3 | | 纸机传动配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.523 | | 一组烘缸 | 6SL3320-1TG31-2AA0 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.524 | | 二组烘缸 | 6SL3320-1TG31-2AA0 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.525 | | 二组烘缸 | 6SL3320-1TG28-5AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.526 | | 三组烘缸 | 6SL3320-1TG34-7AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.527 | | 四组烘缸 | 6SL3320-1TG34-7AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.528 | | 五组烘缸 | 6SL3320-1TG34-1AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.529 | | 整流器 | 6SL3330-6TG41-2AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.530 | | 进线柜 | 3WL1112-3CB36-4AN2 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.531 | | 进线柜 | 3WL1112-3CB36-4AN2 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.532 | | 整流器 | 6SL3330-6TG41-2AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.533 | | 上下施胶 | 6SL3320-1TG28-5AA0 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.534 | | 六组烘缸 | 6SL3320-1TG34-7AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.535 | | 一号压光 | 6SL3320-1TG32-2AA0 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.536 | | 二号压光 | 6SL3320-1TG32-2AA0 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.537 | | 卷取 | 6SL3320-1TG32-2AA0 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 复卷机传动 | | | | | | | |
| 1.3.538 | | plc柜 | S7-400 | | 复卷机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.539 | | 退纸辊 | 6SL3320-1TG38-8AA0 | | 复卷机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.540 | | 前后底辊 | 6SL3320-1TG32-2AA0 | | 复卷机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.541 | | 整流器 | 6SL3330-6TG38-8AA0 | | 复卷机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.542 | | 进线柜 | 3WL1110-3CB36-4AN2 | | 复卷机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.543 | | 整流器 | 6SL3330-1TE34-2AA0 | | 复卷机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.544 | | 690-400V变压柜 | 6SL3330-1TE34-2AA0 | | 复卷机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.545 | | 导辊逆变器 | 6SL3120-1TE26-0AA3 | | 复卷机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.546 | | 导辊逆变器 | 6SL3120-1TE26-0AA3 | | 复卷机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| | 690V变频 | | | | | | | |
| 1.3.547 | | 进线柜 | HA60-4000H | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.548 | | 滤波补偿 | EWB-D/360 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.549 | | 一段除砂泵 | NXP103016A0N0SSFA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.550 | | 进线柜 | HA60-1600H | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.551 | | 冲浆泵 | NXP059016A0N0SSFA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.552 | | 进线柜 | HA60-1600H | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 抄纸MCC1 | | | | | | | |
| 1.3.553 | | 进线柜 | HA3-6300 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.554 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.555 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.556 | | 上浆泵 | NXS02055A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.557 | | 二段除砂泵 | JJR5320 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.558 | | 三段除砂泵 | JJR5115 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.559 | | 1#真空泵 | JJR5200 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.560 | | 一段压力筛 | JJR5132 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.561 | | 二段压力筛浆泵 | JJR5090 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.562 | | 二、三段压力筛等 | HM60-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.563 | | 温水泵等 | HM60-100 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.564 | | 高压洗网泵a | NXS02615A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.565 | | 高压洗网泵b | NXS02615A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.566 | | 高压洗毯泵 | NXS02055A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.567 | | 超高压清洗泵 | NXS03005A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.568 | | 低压冲洗泵a | NXS02055A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.569 | | 低压冲洗泵b | NXS02055A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.570 | | 水针水泵等 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.571 | | 冷却水泵，白水泵 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.572 | | 冷却水泵 | NXS02055A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.573 | | 冷却水泵 | NXS01055A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.574 | | 白水泵 | NXS02615A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.575 | | 加热器等 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.576 | | 喷淋摆动等 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.577 | | 喷淋摆动等 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.578 | | 喷淋摆动等 | NXS00125A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.579 | | 打浆及MCC2联络 | HA1-2000 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.580 | | DCS电源等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 16 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.581 | | 进线柜 | HA3-6300 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.582 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.583 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.584 | | 真空风机 | JJR5115 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.585 | | 真空泵 | JJR5250 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.586 | | 真空泵 | JJR5250 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.587 | | 真空泵 | JJR5250 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.588 | | 真空泵 | JJR5250 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.589 | | 真空泵 | JJR5250 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.590 | | 真空泵 | JJR5250 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.591 | | 滤液泵等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.592 | | 圆盘过滤器等 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.593 | | 自吸泵 | NXS00455A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.594 | | 自吸泵 | NXS01055A2H0SSGA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.595 | | 损纸搅拌等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.596 | | 浆泵 | JJR5160 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.597 | | 压榨损纸搅拌 | JJR5132 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.598 | | 压榨损纸搅拌 | JJR5132 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.599 | | 冷凝水泵 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.600 | | 冷凝水泵 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.601 | | 液压站油泵 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.602 | | 压榨油泵 | JJR5115 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.603 | | 压榨油泵 | JJR5115 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.604 | | 空调DCS电源等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 12 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.605 | | 照明检修箱等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 12 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.606 | | 检修箱等 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 12 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.607 | | 母联柜 | HA2-4000 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 抄纸MCC2 | | | | | | | |
| 1.3.608 | | 进线柜 | HA3-6300 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.609 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.610 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.611 | | 浆泵等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.612 | | 卸料器浆泵等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.613 | | 淀粉输送泵 | NXS00095A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.614 | | 底辊供胶泵 | NXS00725A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.615 | | 顶辊供胶泵 | NXS00725A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.616 | | 吊顶风机 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.617 | | 轴流风机 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.618 | | 排风机 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.619 | | 送风机 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.620 | | 送风机 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.621 | | 压光引纸电机 | NXS00125A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.622 | | 压光引纸电机 | NXS00125A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.623 | | 压光引纸电机 | NXS00125A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.624 | | 压光加热器 | HA1-2000 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.625 | | 现场电源等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 14 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.626 | | 进线柜 | HA2-4000 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.627 | | 进线柜 | HA3-6300 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.628 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.629 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.630 | | 空压机 | HM3H-400 | | 纸机传动配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.631 | | 空压机 | HM3H-400 | | 纸机传动配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.632 | | 烘缸排风机 | NXS02615A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.633 | | 烘缸排风机 | NXS02615A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.634 | | 烘缸排风机 | NXS02615A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.635 | | 烘缸排风机 | NXS02615A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.636 | | 烘缸送风机 | NXS02055A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.637 | | 烘缸送风机 | NXS02055A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.638 | | 烘缸送风机 | NXS02055A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.639 | | 烘缸送风机 | NXS02615A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.640 | | 烘缸送风机 | NXS02055A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.641 | | 循环水泵等 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.642 | | 计量泵等 | NXS00075A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.643 | | 红外干燥风机 | NXS01405A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.644 | | 施胶液压站 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.645 | | 压光刮刀摆动等 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.646 | | 压光液压站 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.647 | | 空调电源 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 12 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.648 | | 照明电源 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 12 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.649 | | 检修箱电源 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 12 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.650 | | MCC1、MCC3联络 | HA1-2000H | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.651 | | 五金仓库电源等 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 12 | 台 | 2011年6月 |
| | 抄纸MCC3 | | | | | | | |
| 1.3.652 | | 进线柜 | HA2-3200 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.653 | | 滤波补偿 | EWB-D/240 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.654 | | 滤波补偿 | EWB-D/240 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.655 | | 切纸机电源 | HA1-2000 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.656 | | 切纸机电源 | HM3H-400 | | 纸机传动配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.657 | | 成品库电源 | HM3H-400 | | 纸机传动配电室 | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.658 | | 检修箱 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 14 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.659 | | 复卷水力碎浆机 | JJR5132 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.660 | | 切纸水力碎浆机 | JJR5132 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.661 | | 复卷排风机 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.662 | | 复卷液压站 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.663 | | MCC2联络 | HA1-2000H | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.664 | | 空调、照明电源 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 16 | 台 | 2011年6月 |
| | 打浆MCC | | | | | | | |
| 1.3.665 | | 进线柜 | HA2-3200 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.666 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.667 | | 滤波补偿 | EWB-D/400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.668 | | 机修车间电源 | HM3H-630 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.669 | | 机修车间电源 | HM3H-630 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.670 | | MCC1、CLO2联络 | HA1-2000 | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.671 | | 链板输送机 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 16 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.672 | | 积水泵 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.673 | | 计量泵 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.674 | | 输送泵 | NXS00225A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.675 | | 输送泵 | NXS00125A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.676 | | 输送泵 | NXS00125A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.677 | | 溶解槽搅拌 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.678 | | 填料输送泵 | NXS00125A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.679 | | 填料输送泵 | NXS00315A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.680 | | 填料溶解槽搅拌 | NXS00385A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.681 | | 卸料泵、振动筛 | HM3H-63 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.682 | | 卸料浆泵c | JJR5250 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.683 | | 卸料浆泵b | JJR5250 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.684 | | 卸料浆泵a | JJR5132 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.685 | | 水力碎浆机a | JJR5320 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.686 | | 短纤配浆泵 | NXS00875A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.687 | | 成浆池搅拌 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.688 | | 长纤浆泵 | NXS00385A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.689 | | 长纤浆塔搅拌 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.690 | | 进线柜 | HA2-3200 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.691 | | 滤波补偿 | EWB-D/360 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.692 | | 滤波补偿 | EWB-D/360 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.693 | | 纤维输解机b | JJR5320 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.694 | | 纤维输解机a | JJR5320 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.695 | | 干损浆塔搅拌 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.696 | | 干损配浆泵 | NXS00875A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.697 | | 干损浆泵 | NXS02055A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.698 | | 干损二段压力筛 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.699 | | 圆网浓缩机 | NXS00385A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.700 | | 湿损浆泵 | NXS00725A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.701 | | 超清白水泵 | HM3H-250 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.702 | | 多盘圆网 | NXS00315A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.703 | | 垫层浆泵 | NXS00875A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.704 | | 送制浆清白水泵 | NXS01405A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.705 | | 主清白水泵 | NXS02615A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.706 | | 散浆清白水泵 | NXS02055A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.707 | | 浆泵 | JJR5090 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.708 | | 浊白水泵 | NXS03855A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.709 | | 送塔清白水泵 | NXS05205A2H0SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.710 | | 磨浆机进退刀电机 | NXS00055A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.711 | | 磨浆机进退刀电机 | NXS00055A2H1SSVA8A2B4DT | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.712 | | 照明检修箱 | HM3H-100 | | 纸机传动配电室 | 16 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.713 | | 母联柜 | HA2-4000 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 打浆高压柜 | | | | | | | |
| 1.3.714 | | 备用 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.715 | | 打浆1#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.716 | | 水力碎浆机 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.717 | | 水力碎浆机 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.718 | | 磨浆机a | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.719 | | 磨浆机c | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.720 | | 消弧消谐PT | WZH-10/50A | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.721 | | 进线1 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.722 | | 母联柜 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.723 | | 母联隔离 | KYN28A-12-55 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.724 | | 进线2 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.725 | | 消弧消谐PT | WZH-10/50A | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.726 | | 磨浆机b | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.727 | | 磨浆机d | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.728 | | 磨浆机e | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.729 | | 打浆2#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.730 | | 备用 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 抄纸高压柜 | | | | | | | |
| 1.3.731 | | 备用 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.732 | | 690V变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.733 | | 抄纸3#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.734 | | 纸机1#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.735 | | 抄纸1#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.736 | | 真空泵 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.737 | | 真空泵 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.738 | | 真空泵 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.739 | | 消弧消谐PT | WZH-10/50A | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.740 | | 进线1 | VN3（VBMH）-12E 1600A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.741 | | 母联柜 | VN3（VBMH）-12E 1600A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.742 | | 母联隔离 | KYN28A-12-55 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.743 | | 进线2 | VN3（VBMH）-12E 1600A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.744 | | 消弧消谐PT | WZH-10/50A | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.745 | | 损纸碎浆机 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.746 | | 损纸碎浆机 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.747 | | 损纸碎浆机 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.748 | | 损纸碎浆机 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.749 | | 损纸碎浆机 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.750 | | 损纸碎浆机 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.751 | | 抄纸2#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.752 | | 纸机2#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.753 | | 复卷变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.754 | | 抄纸4#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.755 | | 抄纸5#变 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.756 | | 备用 | VN3（VBMH）-12E 1250A-31.5KA | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 切纸配电柜 | | | | | | | |
| 1.3.757 | | PLC柜 | S7-400 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.758 | | 进线柜 | 3KL6230-1CB02+3x 3NE1437-2 | | 纸机传动配电室 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.759 | | 直流变频柜 | 6RA7075-6FV62-0-Z=K11+K01+G94 | | 纸机传动配电室 | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.760 | | 退纸部 | | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.761 | | 退纸部 | | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.762 | | 退纸部 | | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.763 | | 退纸部 | | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.764 | | 退纸部 | | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.765 | | 退纸部 | | | 纸机传动配电室 | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.766 | | VME自动 | S7-400 | | 纸机传动配电室 | 22 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.767 | | VME自动 | S7-400 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.768 | | 分纸器&托板仓 | 6RA7025-6FV62-0-Z=K11+K01+G94 | | 纸机传动配电室 | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.769 | | 令纸包装机 | 6RA7025-6FV62-0-Z=K11+K01+G94 | | 纸机传动配电室 | 6 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（电气专业）清单



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.770 | | 堆垛机 | | | 纸机传动配电室 | 20 | 台 | 2011年6月 |
| 1.3.771 | | 令纸堆垛机 | 6RA7025-6FV62-0-Z=K11+K01+G94 | | 纸机传动配电室 | 10 | 台 | 2011年6月 |
| | 电缆、桥架类 | | | | | | | |
| 1.3.772 | | 变频电缆 | | | 造纸分厂 | 1 | 批 | 2011年6月 |
| 1.3.773 | | 硅橡胶电力电缆 | | | 造纸分厂 | 1 | 批 | 2011年6月 |
| 合计 | | | | | | | | |

填表日期：2021年12月30日

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、造纸分厂 | | | | | | | | |
| 1.4 | 仪表专业 | | | | | | | |
| | 打浆工段 | | | | | | | |
| | 阀门类 | | | | | | | |
| 1.4.1 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK80YPD2D | 温州利普 | 水力碎浆机a出口浓调阀 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.2 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK450YMD4D | 温州利普 | 水力碎浆机a出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.3 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK350YMD4D | 温州利普 | 卸料浆泵a出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.4 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK250YMD2D | 温州利普 | 水力碎浆机a液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.5 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK80YPD4F | 温州利普 | 卸料浆泵a出口浆浓控制白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.6 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 长纤浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.7 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YPD2D | 温州利普 | 长纤浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.8 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK250YMD2D | 温州利普 | 来自制浆 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.9 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 长纤叩前浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.10 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YPD2D | 温州利普 | 长纤叩前浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.11 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK100YPD2D | 温州利普 | 进长纤磨浆机浆压力调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.12 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK250YPD2D | 温州利普 | 长纤叩前浆池液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.13 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK125YPD2D | 温州利普 | 长纤磨浆机4A07出口浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.14 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 长纤磨浆机a进浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.15 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 长纤磨浆机a冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.16 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 长纤磨浆机a轴封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.17 | 打浆 | 气动三通分流阀 | ZSHQR-16EK150RPD4F | 温州利普 | 长纤磨浆机a出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.18 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK125YMD2D | 温州利普 | 长纤磨浆机4A08出口浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.19 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 长纤磨浆机b进浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.20 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 长纤磨浆机b冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.21 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 长纤磨浆机b轴封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.22 | 打浆 | 气动三通分流阀 | ZSHQR-16EK150RPD4F | 温州利普 | 长纤磨浆机b出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.23 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YMD2D | 温州利普 | 长纤输送浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.24 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 长纤输送浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.25 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK550YMD4D | 温州利普 | 水力碎浆机b出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.26 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK400YMD4D | 温州利普 | 卸料浆泵b出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.27 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK80YPD2D | 温州利普 | 卸料浆泵b出口浆浓控制白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.28 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK350YMD2F | 温州利普 | 水力碎浆机b液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.29 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK550YMD4D | 温州利普 | 水力碎浆机c出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.30 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK400YMD4D | 温州利普 | 卸料浆泵c出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.31 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK80YPD2D | 温州利普 | 卸料浆泵c出口浆浓控制白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.32 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK350YMD2F | 温州利普 | 水力碎浆机c液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.33 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 短纤浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.34 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK350YMD4D | 温州利普 | 进短纤浆塔浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.35 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK80YPD2D | 温州利普 | 短纤主叩前浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.36 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK80YPD2D | 温州利普 | 短纤副叩前浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.37 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 短纤主叩前浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.38 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK200YPD4D | 温州利普 | 短纤副叩前浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.39 | 打浆 | 气动刀闸阀 | ZSLDC-16EK250YMD4D | 温州利普 | 制浆车间漂白工段来自制木浆阀调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.40 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK250YMD2D | 温州利普 | 短纤叩前浆池液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.41 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK125YPD2D | 温州利普 | 进短纤磨浆机c浆压力调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.42 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK100YPD2D | 温州利普 | 进短纤磨浆机d与e浆压力调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.43 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK250YMD2D | 温州利普 | 短纤磨浆机c出口浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.44 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 短纤磨浆机c进浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.45 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机c冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.46 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机c轴封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.47 | 打浆 | 气动三通分流阀 | ZSHQR-16EK250RPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机c出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.48 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK200YMD2D | 温州利普 | 短纤磨浆机d出口浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.49 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK200YPD4D | 温州利普 | 短纤磨浆机d进浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.50 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机d冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.51 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机d轴封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.52 | 打浆 | 气动三通分流阀 | ZSHQR-16EK200RPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机d出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.53 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK125YMD2D | 温州利普 | 短纤磨浆机e出口浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.54 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 短纤磨浆机e进浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.55 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机e冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.56 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机e轴封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.57 | 打浆 | 气动三通分流阀 | ZSHQR-16EK150RPD4F | 温州利普 | 短纤磨浆机e出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.58 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK100YPD2D | 温州利普 | 短纤配浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.59 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK300YPD4F | 温州利普 | 短纤配浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.60 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK500YMD4D | 温州利普 | 进成浆泵浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.61 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK350YMD4D | 温州利普 | 进成浆池湿损纸浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.62 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK125YMD2D | 温州利普 | 送抄纸工段抄造浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.63 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK400YMD4D | 温州利普 | 抄造浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.64 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK100YPD2D | 温州利普 | 干损输送浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.65 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK300YPD4F | 温州利普 | 干损输送浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.66 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK300YPD4F | 温州利普 | 进干损纸浆塔混合损纸浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.67 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 干损纸浆塔搅拌器密封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.68 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK300YMD4D | 温州利普 | 干损纸去制浆车间 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.69 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 进圆网浓缩机a混合损纸浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.70 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK100YPD4D | 温州利普 | 进圆网浓缩机a消白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.71 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK80YPD2D | 温州利普 | 干损纸泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.72 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 干损浆泵4B03P01出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.73 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK200YPD2D | 温州利普 | 干损回浆泵出口浆阀调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.74 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK200YPD2D | 温州利普 | 进干损纸浓缩浆池损纸浆阀调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.75 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK300YPD4F | 温州利普 | 进干损纸浓缩浆池干损纸浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.76 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK200YPD4D | 温州利普 | 高浓除砂器上排渣阀 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.77 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK200YPD4D | 温州利普 | 高浓除砂器下排渣阀 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.78 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK20YPD4F | 温州利普 | 高浓除砂器冲洗阀1 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.79 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK20YPD4F | 温州利普 | 高浓除砂器冲洗阀2 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.80 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK100YMD2D | 温州利普 | 干损纸一段压力筛出口屋浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.81 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 干损纸一段压力筛冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.82 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 一段压力筛密封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.83 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 纤维疏解机a进浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.84 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 纤维疏解机a出浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.85 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 纤维疏解机a冲洗水浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.86 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 纤维疏解机a密封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.87 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 纤维疏解机b进浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.88 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK150YPD4D | 温州利普 | 纤维疏解机b出浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.89 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 纤维疏解机b冲洗水浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.90 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 纤维疏解机b密封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.91 | 打浆 | 气动刀闸阀 | ZSLDC-16EK250YMD4D | 温州利普 | 纤维疏解机组旁通浆阀调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.92 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK80YPD2D | 温州利普 | 干损配浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.93 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 干损配浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.94 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK250YMD2D | 温州利普 | 干损纸叩后浆池液位调节1 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.95 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK250YMD2D | 温州利普 | 干损纸叩后浆池液位调节2 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.96 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK125YPD4D | 温州利普 | 干损二段筛浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.97 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YMD2D | 温州利普 | 一段筛渣槽液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.98 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YMD2D | 温州利普 | 干损纸二段压力筛出口屋浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.99 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 干损纸二段压力筛冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.100 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 二段压力筛密封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.101 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK125YPD4F | 温州利普 | 二段筛肥浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.102 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YMD2D | 温州利普 | 二段筛渣槽液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.103 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK200YMD4D | 温州利普 | 去湿损纸浆塔 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.104 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 湿损浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.105 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 进圆网浓缩机b混合损纸浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.106 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK100YPD4D | 温州利普 | 进圆网浓缩机b清白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.107 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK200YPD4D | 温州利普 | 湿损配浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.108 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK80YPD2D | 温州利普 | 湿损配浆泵出口浆浓调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.109 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK200YMD2D | 温州利普 | 湿损浓缩浆池液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.110 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 干损纸一段压力筛冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.111 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 一段压力筛密封水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.112 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 干损纸一段压力筛出口屋浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.113 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK50YPD4F | 温州利普 | 疏压筛冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.114 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK125YPD4F | 温州利普 | 疏压筛冲洗水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.115 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK15YPD4F | 温州利普 | 密封水阀 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.116 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK25YMD2D | 温州利普 | 疏压筛出口渣浆流量调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.117 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YMD4D | 温州利普 | 垫层浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.118 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK80YPD4D | 温州利普 | 多盘白水回收机洗网清白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.119 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK80YPD4D | 温州利普 | 多盘白水回收机剥浆清白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.120 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK80YPD4D | 温州利普 | 多盘白水回收机喷淋浊白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.121 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK350YMD2F | 温州利普 | 进混合器白水流量指示调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.122 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK125YMD2D | 温州利普 | 进多盘白水回收机白水流量比例调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.123 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK200YMD2D | 温州利普 | 进混合器浆流量比例调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.124 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YPD2D | 温州利普 | 垫层浆配浆泵出口浆浓指调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.125 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 垫层浆配浆泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.126 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK200YPD2D | 温州利普 | 进超清白水池清水阀调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.127 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSV-16EK250YMD2D | 温州利普 | 超清白水泵出口浆阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.128 | 打浆 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-16EK80YPD4F | 温州利普 | 出送塔清白水泵进成浆池清白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.129 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK350YPD2F | 温州利普 | 出送塔清白水泵-进清白水塔清白水阀调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.130 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YPD2D | 温州利普 | 清白水池液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.131 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK350YMD4D | 温州利普 | 浊白水泵出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.132 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YPD2D | 温州利普 | 浊白水池液位调节1 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.133 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK350YPD2F | 温州利普 | 浊白水池液位调节2 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.134 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK500YMD4D | 温州利普 | 清白水塔出口阀1遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.135 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK350YMD4D | 温州利普 | 散浆消白水泵出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.136 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK250YPD4D | 温州利普 | 调浓消白水泵出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.137 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK450YMD4D | 温州利普 | 消白水塔出口阀2遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.138 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK300YPD4F | 温州利普 | 主消白水泵a出口阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.139 | 打浆 | 气动V型切断球阀 | ZSSV-16EK300YPD4F | 温州利普 | 送抄纸工段消白水阀遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.140 | 打浆 | 气动闸阀 | ZSLDC-16EK250YMD4D | 温州利普 | 消白水去制浆车间遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.141 | 打浆 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK200YPD2D | 温州利普 | 消白水塔液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
|  | 变送器类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.142 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C |  | 水力碎浆机a液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.143 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF932-R1A-015E0-AN, 1C |  | 长纤浆塔液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.144 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C |  | 长纤叩前浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.145 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C |  | 进长纤磨浆机浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.146 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C |  | 进长纤磨浆机a浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.147 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C |  | 长纤磨浆机a浆出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.148 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C |  | 进长纤磨浆机b浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.149 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C |  | 长纤磨浆机b出口浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.150 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C |  | 长纤叩后浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.151 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C |  | 水力碎浆机b液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.152 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C |  | 水力碎浆机c液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.153 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF932-R1A-015E0-AN, 1C |  | 短纤浆塔液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.154 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 短纤叩前浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.155 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 进短纤磨浆机c浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.156 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 进短纤磨浆机d与f浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.157 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 进短纤磨浆机c浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.158 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 短纤磨浆机c浆出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.159 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 进短纤磨浆机d浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.160 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 短纤磨浆机d出口浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.161 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 进短纤磨浆机f浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.162 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 短纤磨浆机f出口浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.163 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 短纤叩后浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.164 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 成浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.165 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 抄造浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.166 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF932-R1A-015E0-AN, 1C | | 干损纸浆塔液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.167 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 圆网浓缩机a液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.168 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 干损纸浓缩浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.169 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 干损浆泵出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.170 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 高浓除砂器进浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.171 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 高浓除砂器出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.172 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 干损纸一段压力筛进浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.173 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 干损纸一段压力筛出口良浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.174 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 纤维疏解机a进浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.175 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 纤维疏解机a出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.176 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 纤维疏解机b进浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.177 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 纤维疏解机b出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.178 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 干损纸叩后浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.179 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 一段筛渣槽液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.180 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 干损纸二段压力筛进浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.181 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 干损纸二段压力筛出口良浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.182 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 二段筛渣槽液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.183 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 圆网浓缩机b液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.184 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 湿损浓缩浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.185 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 干损纸一段压力筛进浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.186 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 干损纸一段压力筛出口良浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.187 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 疏压筛进浆压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.188 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 疏压筛出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.189 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 多盘白水回收机洗网进白水压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.190 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 多盘白水回收机剥浆进白水压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.191 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 多盘白水回收机喷淋进白水压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.192 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015E0-AN, 1C | | 多盘白水回收机液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.193 | 打浆 | 插入式法兰液位变送器 | STF924-R1A-015C0-AN, 1C | | 垫层浆池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.194 | 打浆 | 法兰液位变送器 | STF924-E1A-011F0-AN, 1C | | 超滑白水池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.195 | 打浆 | 法兰液位变送器 | STF924-E1A-011F0-AN, 1C | | 滑白水池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.196 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 剥浆滑白水泵出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.197 | 打浆 | 法兰液位变送器 | STF924-E1A-011F0-AN, 1C | | 浊白水池液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.198 | 打浆 | 法兰液位变送器 | STF932-E1A-011F0-AN, 1C | | 滑白水塔液位检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.199 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 散浆滑白水泵出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.200 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 调浓滑白水泵出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.201 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 主滑白水泵a出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.202 | 打浆 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | 送制浆滑白水泵出口压力检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 流量计类 | | | | | | | |
| 1.4.203 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4HC11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 长纤磨浆机4A06出口浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.204 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4HC11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 长纤磨浆机4A07出口浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.205 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4HC11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 长纤输送浆泵出口长纤浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.206 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4VB11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AB10-1AA0 | | 短纤磨浆机c出口浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.207 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4PB11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AB10-1AA0 | | 短纤磨浆机d出口浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.208 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4HC11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AB10-1AA0 | | 短纤磨浆机f出口浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.209 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME5610-5RB11-1AA1<br>7ME5034-0AA11-1AA0 | | 进配浆管短纤浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.210 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME5610-5KB11-1AA1<br>7ME5034-0AA11-1AA0 | | 送抄纸工段抄造浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.211 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4VB11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 干损纸一段压力筛出口良浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.212 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4HC11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 干损纸一段压力筛出口屏浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.213 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME5610-4VB11-1AA1 +Y17<br>7ME5034-0AA10-1AA0 | | 进配浆管干损浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.214 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-3MF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 干损纸二段压力筛出口屋浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.215 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME5610-4PB11-1AA1<br>7ME5034-0AA11-1AA0 | | 进配浆管湿损浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.216 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4VB11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 干损纸一段压力筛出口良浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.217 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4HC11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 干损纸一段压力筛出口屋浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.218 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-3MF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 疏压筛出口良浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.219 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-2YF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 疏压筛出口渣浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.220 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-5RB11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6910-1AA10-1AA0 | | 进混合器白水流量指示检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.221 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-5KB11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6910-1AA10-1AA0 | | 进多盘白水回收机补充浊白水流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.222 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4HC11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 进多盘白水回收机白水流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.223 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME5610-4VB11-1AA1<br>7ME5034-0AA11-1AA0 | | 进混合器浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.224 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME5610-4VB11-1AA1<br>7ME5034-0AA11-1AA0 | | 进配浆器垫层浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.225 | 打浆 | 分体式电磁流量计 | 7ME6310-4VB11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AB10-1AA0 | | 制浆厂送抄造浆流量检测 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 浓度计类 | | | | | | | |
| 1.4.226 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 长纤浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.227 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 长纤扣前浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.228 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 长纤输送浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.229 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 卸料浆泵4A09P02出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.230 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 卸料浆泵4A11P02出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.231 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 短纤主叩前浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市新顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.232 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 短纤副叩前浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.233 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 短纤配浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.234 | 打浆 | 浓度变送器 | MEK2500 | BTG | 送抄纸工段抄造浆浓 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.235 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 干损输送浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.236 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 干损浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.237 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 干损配浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.238 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 湿损配浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.239 | 打浆 | 浓度变送器 | MBT2500 | BTG | 垫层浆配浆泵出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.240 | 打浆 | 浓度变送器 | MEK2500 | BTG | 卸料浆泵4A02P01出口 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 流量开关类 | | | | | | | |
| 1.4.241 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 长纤磨浆机a密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.242 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 长纤磨浆机b密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.243 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 短纤磨浆机c密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.244 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 短纤磨浆机d密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.245 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 短纤磨浆机f密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.246 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 纤维疏解机a密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.247 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 纤维疏解机b密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.248 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 一段压力筛密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.249 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 一段压力筛密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.250 | 打浆 | 轴封水流量开关 | MR1K-025GM010-SR | | 一段压力筛密封水流量连锁 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 化学品工段 | | | | | | | |
| | 阀门类 | | | | | | | |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.251 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN15 | | metering valve sodium wt sizer bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.252 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN15 | | metering valve sodium wt sizer top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.253 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN20 | | discharge valve tank PAC to white water silo | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.254 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN20 | | discharge valve tank PAC to dry broke chest | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.255 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN40 | | metering valve PAC to white water silo | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.256 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN40 | | metering valve PAC to dry broke chest | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.257 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN50 | | drain valve tank make down sodium chloride | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.258 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN80 | | unloading valve PAC | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.259 | 化学品 | 气动球阀 | Q641F-16P DN80 | | discharge valve tank make down sodium chloride | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.260 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | temperature tank cooked S-starch water valve | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.261 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | temperature wt bottom warmwater valve inlet | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.262 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | temperature wt bottom chillwater valve inlet | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.263 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | temperature wt top warmwater valve inlet | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.264 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | temperature wt top chillwater valve inlet | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.265 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | flush valve pump dye 1 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.266 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | flush valve pump dye 2 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.267 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | flush valve reject chamber filter circulation filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.268 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | discharge valve tank dye 1 storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.269 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | discharge valve tank dye 2 storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.270 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN15 | | shut off valve metering silica to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.271 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN20 | | dilutionwater valve dye 1 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.272 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN20 | | dilutionwater valve dye 2 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.273 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN20 | | dilutionwater valve OBA to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.274 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN20 | | inlet valve boilout circuit AKD | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.275 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN20 | | metering valve dye 1 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.276 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN20 | | metering valve dye 2 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.277 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN20 | | metering valve OBA to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.278 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | air valve unloading pump PAC | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.279 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | temperature wt bottom warmwater valve outlet | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.280 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | temperature wt bottom chillwater valve outlet | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.281 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | temperature wt top warmwater valve outlet | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.282 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | temperature wt top chillwater valve outlet | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.283 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | inlet valve boilout circuit filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.284 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | inlet valve boilout S-starch | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.285 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | inlet valve boilout to wt sizer bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.286 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | inlet valve boilout to wt sizer top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.287 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | inlet valve boilout C-starch | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.288 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | inlet valve boilout retention aid | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.289 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | flush valve pump bentonit to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.290 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN25 | | inlet valve boilout bentonit to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.291 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | flush valve filler 1st cleaner pump | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.292 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | flush valve pump S-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.293 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | flush valve pump C-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.294 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | dilutionwater valve AKD to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.295 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | flush valve pump retention aid to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.296 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | flush valve pump metering line2 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.297 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | deaeration valve filter circulation filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.298 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | metering valve AKD to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.299 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN32 | | shut off valve metering bentonit to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.300 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | water valve make down dye 1 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.301 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | discharge valve tank make down dye 1 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.302 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | water valve make down dye 2 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.303 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | discharge valve tank make down dye 2 | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.304 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | flush valve filter circulation filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.305 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | flush valve filler machine chest | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.306 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | dilutionwater valve PAC to white water silo | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.307 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | dilutionwater valve PAC to dry broke chest | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.308 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | water valve S-starch converter | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.309 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | water valve retention aid make down | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.310 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | metering valve filler 1st cleaner pump | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.311 | 化学品 | 气动三片式承插焊接球阀 | Q661F-16M DN40 | | metering valve line2 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.312 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK65YMD2F | | flow control water filler dilution | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.313 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK65YMD2F | | pressure control circuit filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.314 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK65YMD2F | | flow control filler machine chest | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.315 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK32YMD2F | | flow control filler 1st cleaner pump | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.316 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK32YMD2F | | flow control water tank C-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.317 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK80YMD2F | | dilution water C-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.318 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK15YMD2F | | pressure control circuit AKD | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.319 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK15YMD2F | | flow control AKD to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.320 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK32YMD2F | | flow control water tank S-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.321 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK65YMD2F | | temperature inlet S-starch converter | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.322 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK15YMD2F | | dilution water S-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.323 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK32YMD2F | | flow water to wt sizer bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.324 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK32YMD2F | | flow water to wt sizer top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.325 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK15YMD2F | | pressure control circuit sodium chloride | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.326 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK15YMD2F | | flow control sodium chloride to sizer bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.327 | 化学品 | 气动薄膜单座调节阀 | ZJHP-10TK15YMD2F | | flow control sodium chloride to sizer top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.328 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter I fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.329 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 2 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.330 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 3 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.331 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 4 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.332 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 5 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.333 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 6 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.334 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 7 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.335 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 1 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.336 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 1 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.337 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 1 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.338 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 2 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.339 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 2 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.340 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 2 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.341 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 3 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.342 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 3 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市析顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.343 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 3 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.344 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 4 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.345 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 4 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.346 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 4 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.347 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 5 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.348 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 5 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.349 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 5 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.350 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 6 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.351 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 6 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.352 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 6 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.353 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 7 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.354 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 7 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.355 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 7 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.356 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 1 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.357 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 2 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.358 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 3 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.359 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 4 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.360 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 5 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.361 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 6 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.362 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 7 fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.363 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 1 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.364 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 2 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.365 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 3 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.366 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 4 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.367 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 5 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.368 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 6 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.369 | 化学品 | 气动开关球阀 | Part Turn RKA T05 SR F05/F07-N-DS-17 | | deaeration valve filter 7 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权待有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.370 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 1 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.371 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 1 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.372 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 1 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.373 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 2 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.374 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 2 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.375 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 2 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.376 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 3 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.377 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 3 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.378 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 3 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.379 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 4 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.380 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 4 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.381 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 4 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.382 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 5 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.383 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 5 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.384 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 5 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.385 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 6 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.386 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 6 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.387 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 6 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.388 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | inlet valve filter 7 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.389 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | outlet valve filter 7 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.390 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT20 DA F05/F07-N-DS-17 | | flush valve filter 7 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.391 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 1 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.392 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 2 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.393 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 3 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.394 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 4 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.395 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 5 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.396 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 6 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.397 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | Part Turn RKAT25 DA F05/F07-N-DS-17 | | drain valve filter 7 fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.398 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | drain valve filling tank cooked S-starch | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.399 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | water valve make down sodium chloride | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.400 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | shut off valve pump wash-up water sump | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.401 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | drain valve filling wt bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.402 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | drain valve filling wt top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.403 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | water valve make down tank bentonit | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.404 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | discharge valve tank S-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.405 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | filling valve tank cooked S-starch | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.406 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | filling valve wt bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.407 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | filling valve wt top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.408 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | discharge valve tank C-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.409 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | discharge valve line2 filler tank1 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.410 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | discharge valve line 2 filler tank2 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.411 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | discharge valve tank retention aid | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.412 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN50 | | discharge valve tank bentonit storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.413 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | flush valve unloading filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.414 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | drain valve backflow circuit filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.415 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | water valve tank dilution sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.416 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | drain valve metering diluted sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.417 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | valve felt cleaning showers | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.418 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | valve wire cleaning showers | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.419 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | drain valve S-starch converter | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.420 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | flush valve pump metering line2 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.421 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | dilutionwater valve retention aid to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.422 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | drain valve wt bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.423 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | drain valve wt top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.424 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | dilutionwater valve bentonit / silica to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.425 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | backflow valve circuit filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.426 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | shut off valve diluted sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.427 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | discharge valve S-starch converter | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.428 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | metering valve retention aid to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.429 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | metering valve bentonit / silica to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.430 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN65 | | metering valve water filler dilution | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.431 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | flush valve circulation pump filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.432 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | flush valve applicator bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.433 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | flush valve applicator top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.434 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | discharge valve make down tank retention aid | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.435 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | drain valve make down tank retention aid | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.436 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | discharge valve make down tank bentonit | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.437 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | drain valve make down tank bentonit | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.438 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | metering valve filler machine chest | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.439 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | unloading valve sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.440 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | filling valve tank 1 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.441 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | metering valve C-starch PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.442 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | filling valve tank 2 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.443 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | unloading valve AKD | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.444 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | metering valve liner filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.445 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | water valve fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.446 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | reclaim valve fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.447 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | drain valve reclaim fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.448 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | lower circulation valve bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.449 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | drain valve applicator bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.450 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | water valve fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.451 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | reclaim valve fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.452 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | drain valve reclaim fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.453 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | lower circulation valve top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.454 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN80 | | drain valve applicator top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.455 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | metering valve boilout to wire silo | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.456 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | metering valve boilout to white water tank | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.457 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | metering valve boilout to pulper | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.458 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | unloading valve filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.459 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | valve sodium hydroxide to dilution tank | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.460 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | discharge valve tank dilution sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.461 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | shut off valve concentrated sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.462 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | air valve fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.463 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | drain valve fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.464 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | air valve fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.465 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN100 | | drain valve fst top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.466 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN125 | | reject valve filter circulation filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.467 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN125 | | drain valve reject chamber filter circulation filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.468 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN125 | | discharge valve tank sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.469 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN125 | | discharge valve line1 filler tank1 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.470 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN125 | | discharge valve line1 filler tank2 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.471 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN125 | | supply valve applicator bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.472 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN125 | | supply valve applicator top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.473 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN150 | | discharge valve mixing tank filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.474 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN150 | | return valve drain bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.475 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN150 | | return valve drain top | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.476 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN150 | | return valve wt bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.477 | 化学品 | 气动衬胶碟阀 | D671X-16Z DN150 | | return valve wt top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.478 | 化学品 | 气动薄膜调节阀 | V725DKFNA-250℃ 、25bar, IP502BDY02B | | temperature C-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.479 | 化学品 | 气动薄膜调节阀 | V725DKFNA-250℃ 、25bar, IP252BDY02A | | temperature S-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.480 | 化学品 | 气动V型调节阀 | RV050F1-16M51Y51E | | pressure C-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.481 | 化学品 | 气动V型调节阀 | RV050F1-16M51Y51E | | pressure S-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.482 | 化学品 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK100YPD2D | | 轻钙系统分散槽1液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.483 | 化学品 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YPD2D | | 轻钙系统分散槽1液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.484 | 化学品 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK150YPD2D | | 轻钙系统分散槽1液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.485 | 化学品 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK100YPD2D | | 轻钙系统分散槽2液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.486 | 化学品 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK50YPD2D | | 轻钙系统分散槽2液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.487 | 化学品 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-16TK150YPD2D | | 轻钙系统分散槽2液位调节 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.488 | 化学品 | 气动开关球阀 | RB080F1-16P31Y31E | | 轻钙系统中间槽1出口遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.489 | 化学品 | 气动开关球阀 | RB065F1-16P31Y31E | | 轻钙系统中间槽1泵出口遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.490 | 化学品 | 气动开关球阀 | RB080F1-16P31Y31E | | 轻钙系统中间槽2出口遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.491 | 化学品 | 气动开关球阀 | RB065F1-16P31Y31E | | 轻钙系统中间槽2泵出口遥控 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 变送器类 | | | | | | | |
| 1.4.492 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank1 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.493 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank2 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.494 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level mixing tank filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.495 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level control C-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.496 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level storage tank AKD | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.497 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level make down tank retention aid | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.498 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level storage tank retention aid | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.499 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank bentonit storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.500 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank silica storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.501 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank dye 1 storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.502 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank dye 2 storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.503 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank OBA storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.504 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level storage tank PAC | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.505 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.506 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.507 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level control S-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.508 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level control S-starch converter | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.509 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank cooked S-starch | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.510 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level tank sodium chloride storage | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.511 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 1C | | level wt bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.512 | 化学品 | 液位变送器 | STP924-E1A-031F0-AN, 1C | | level wt top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.513 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure unloading filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.514 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure control circuit filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.515 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | difference pressure filter circulation filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.516 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | difference pressure filter circulation filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.517 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure filter C-starch PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.518 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure control circuit AKD | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.519 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure filter AKD to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.520 | 化学品 | 压力变送器 | STR94G-11A-1B0BGABA500K-AN, MB, 1C | | pressure filter retention aid to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.521 | 化学品 | 压力变送器 | STR94G-11A-1B0BGABA500K-AN, MB, 1C | | pressure filter bentonit / silica to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.522 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure filter dye 1 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.523 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure filter dye 2 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.524 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure filter OBA to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.525 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure control circuit sodium chloride | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.526 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | pressure filter sodium chloride | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.527 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | inlet pressure fst bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.528 | 化学品 | 压力变送器 | STG93P-F11-00000-AN, 1C | | inlet pressure fst ton | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.529 | 化学品 | 压力变送器 | STG93PR-E1 | | pressure C-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.530 | 化学品 | 压力变送器 | STG93PR-E1 | | pressure S-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.531 | 化学品 | 称重传感器 | sartorius 传感器PR6201/23 D1 接线盒PR6130/04N 处理器PR5210/10 | | weight make down tank heatonit | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.532 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 2C | | 轻钙系统分散槽1液位 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.533 | 化学品 | 液位变送器 | STF924-E1A-031F0-AN, 3C | | 轻钙系统分散槽2液位 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 流量计类 | | | | | | | |
| 1.4.534 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-3MF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow metering line1 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.535 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow metering line2 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.536 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-3FF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control water filler dilution | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.537 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-3FF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control filler machine chest | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.538 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control filler 1st cleaner pump | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.539 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control water tank C-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.540 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-3MF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | dilution water C-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.541 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control AKD to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.542 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | quantity water retention aid make down | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.543 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control retention aid to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.544 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control bentonit to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.545 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control silica to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.546 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control dye 1 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.547 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control dye 2 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.548 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control OBA to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.549 | 化学品 | 电磁流量计 | AXF005G | | flow control PAC to white water silo | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.550 | 化学品 | 电磁流量计 | AXF006G | | flow control PAC to dry broke chest | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.551 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-3MF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow metering sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.552 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-3FF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow diluted sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.553 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control water tank S-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.554 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | dilution water S-starch cooker | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.555 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2DF13-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow S-starch to wt sizer bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.556 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow water to wt sizer bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.557 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2DF13-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow S-starch to wt sizer top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.558 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-2RF11-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow water to wt sizer top | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权特有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.559 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control sodium chloride to sizer bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.560 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow control sodium chloride to sizer top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.561 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-4BC13-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow to applicator bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.562 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-4BC13-1AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | flow to applicator top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.563 | 化学品 | 质量流量计 | E+H PROMASS80 80E25-AD2SAAAAAAA8 | | quality control C-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.564 | 化学品 | 质量流量计 | 80I41-AD2WAAABAAA8 | | quality control S-starch slurry | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.565 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 表面施胶剂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.566 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 表面施胶剂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.567 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 增白剂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.568 | 化学品 | 电磁流量计 | 7ME6310-1VF13-2AA1-Z+Y17<br>7ME6920-1AA10-1AA0 | | 增白剂 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 温度计类 | | | | | | | |
| 1.4.569 | 化学品 | 温度变送器 | 一体型温度变送器，输入PT100 | | 淀粉搅拌器出口温度 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.570 | 化学品 | 温度变送器 | 一体型温度变送器，输入PT100 | | 淀粉变性糟温度 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.571 | 化学品 | 温度变送器 | 一体型温度变送器，输入PT100 | | 胶料蒸煮器温度 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.572 | 化学品 | 温度变送器 | 一体型温度变送器，输入PT100 | | 淀粉液存储罐温度 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.573 | 化学品 | 温度变送器 | 一体型温度变送器，输入PT100 | | 卸料槽1温度 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.574 | 化学品 | 温度变送器 | 一体型温度变送器，输入PT100 | | 卸料槽2温度 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.575 | 化学品 | 温度变送器 | 一体型温度变送器，输入PT100 | | 阳离子蒸煮器温度 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.576 | 化学品 | 温度变送器 | 一体型温度变送器，输入PT100 | | AKD储罐温度 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 开关类 | | | | | | | |
| 1.4.577 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | flow sealing water pump metering line1 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.578 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | flow sealing water pump metering line2 filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.579 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | flow sealing water circulation pump filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.580 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | flow sealing water pump bentonit to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.581 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | flow sealing water pump bentonit to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.582 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | flow sealing water pump dye 1 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.583 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | flow sealing water pump dye 2 to PM | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.584 | 化学品 | 音叉开关 | SWING61.XXGAVXPRX | | flow unloading pump filler | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.585 | 化学品 | 音叉开关 | WAVE61.XXAGRKMX | | level minimum C-starch silo | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.586 | 化学品 | 音叉开关 | SWING61.XXGAVXPRX | | flow unloading pump AKD | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.587 | 化学品 | 音叉开关 | WAVE61.XXAGRKMX | | level minimum hopper retention aid powder | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.588 | 化学品 | 音叉开关 | SWING61.XXGAVXPRX | | level high tank make down dye 1 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.589 | 化学品 | 音叉开关 | SWING61.XXGAVXPRX | | level high tank make down dye 2 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.590 | 化学品 | 音叉开关 | SWING61.XXFPHXPRX | | flow unloading pump PAC | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.591 | 化学品 | 音叉开关 | SWING61.XXGAVXPRX | | flow unloading pump sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.592 | 化学品 | 音叉开关 | SWING63.XXGAVXPR | | level maximum tank sodium hydroxide | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.593 | 化学品 | 音叉开关 | WAVE61.XXAGRKMX | | level minimum S-starch silo | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.594 | 化学品 | 音叉开关 | SWING63.XXFPHXPR | | level high tank make down sodium chloride | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.595 | 化学品 | 音叉开关 | SWING63.XXGAVXPR | | level high wash-up water sump | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.596 | 化学品 | 音叉开关 | SWING63.XXGAVXPR | | level low wash-up water sump | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.597 | 化学品 | 流量开关 | SI5000,siD10ABBFPKG/us | | flow metering enzyme胶料淀粉酶计量 | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.598 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | sealing water main supply pump bottom | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.599 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | sealing water main supply pump top | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.600 | 化学品 | 流量开关 | MR1K-015GM010-SR | | sealing water standby supply pump | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 纸机 | | | | | | | |
| 1.4.601 | 流浆箱-卷取部分 | 接近开关 | XS618B4MAL2 常开 两线制 DC24V 检测距离8MM | 施耐德 | | 22 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.602 | 流浆箱-卷取部分 | 接近开关 | XS618B4MBL2 常闭 两线制 DC24V 检测距离8MM | 施耐德 | | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.603 | 流浆箱-卷取部分 | 张力传感器 | | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.604 | 流浆箱-卷取部分 | 张力信号转换器 | JUD F 1016M S/N:391926 Loc:F-1008B-1145 | JUD | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.605 | 流浆箱-卷取部分 | 张力传感器 | | VOITH | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.606 | 流浆箱-卷取部分 | 摇动喷淋电机 | CO.16800.411 | 凯登约翰逊 | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.607 | 流浆箱-卷取部分 | 48V电源模块 | 220V/48V | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.608 | 流浆箱-卷取部分 | 固态继电器 | SIEMENS 3TK2907-0BB4 L0100320 | SIEMENS | | 2 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.609 | 流浆箱-卷取部分 | 继电器 | SIEMENS SIRIUS 3TK2830-1CB30 | SIEMENS | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.610 | 流浆箱-卷取部分 | LOGO控制器 | SIEMENS LOGO N117 SZVA4NC0122892 | VOITH | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.611 | 流浆箱-卷取部分 | 信号转换器 | PHOENIX MCR-C-UI-UI-DCI Ord.NO:2810913 | PHOENIX CONTACT | | 5 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.612 | 流浆箱-卷取部分 | 数字显示仪表 | PM02105N3 10090864 | ETEA | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.613 | 流浆箱-卷取部分 | 接近开关 | IGMF 30264 Induc sens NO 10-33V 200mA DC PNP | EGE | | 28 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.614 | 流浆箱-卷取部分 | 电磁流量计 | Miniflow 240409313/X001 PEEK DN15 PN10 24V Qmax:1001/min | ABB | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.615 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | PT153.XXGF10HAMXS -100-0Kpa 4-20mA HART H84.557094 | VOITH | | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.616 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | H84.311865 0-2000KPa | VOITH | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.617 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | HAD 4744-A-160-000 160bar | HYDAC | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.618 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | PT120.65DS-FLKA6B1,-400mbar～+400mbar | VOITH | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.619 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | ST3000,STD924S-E1,0～25KPa | HONEYWELL | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.620 | 流浆箱-卷取部分 | 差压变送器 | PT120.265DS-KFCA6B1,-400mbar～+400mbar | VOITH | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.621 | 流浆箱-卷取部分 | 液位变送器 | PT152.XXGP1BHAMAS | VOITH | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.622 | 流浆箱-卷取部分 | 温度变送器 | OncTempSens400TRA.TS32/1*Pt100-B-4-TF-φ6 | VOITH | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.623 | 流浆箱-卷取部分 | 温度变送器 | OncTempSens400TRA.TS32/1*Pt100-B-4-TF-φ7 | VOITH | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.624 | 流浆箱-卷取部分 | 张力传感器 | Kraftmessdose/load cell H84.3015.15 Q101-1-0220-1 0-50KN | VOITH | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.625 | 流浆箱-卷取部分 | 电磁阀 | SXE0573-Z50- S/N:C/1003 2-16Bar | BORGREN | | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.626 | 流浆箱-卷取部分 | 电磁阀 | C12BA4004026Y61 1-10bar | NUMATICS | | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.627 | 流浆箱-卷取部分 | 电磁阀配套底座 | 10.63 28 08.06 | NUMATICS | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.628 | 流浆箱-卷取部分 | 校正器 | KOK-24C100/8-4eF/S3028 50N 1mm/min 0-100mm 24VDC H84.3083.42 | VOITH | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.629 | 流浆箱-卷取部分 | 齿轮流量计 | | SKF | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.630 | 流浆箱-卷取部分 | 齿轮流量计转换器 | SKF 0800-0800-0200-02 | SKF | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.631 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | C1-P203H-SIN-B1-K1-X1 | BETAB | | 2 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市析顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.632 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | RC0373CZ097H | VOITH | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.633 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | RC0373020912 | VOITH | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.634 | 流浆箱-卷取部分 | 摆动喷淋电机 | | Lantier | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.635 | 流浆箱-卷取部分 | 导出辊位置编码器 | | VOITH | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.636 | 流浆箱-卷取部分 | 气动调节蝶阀 | H84.556496,SOMAS KTV-A5-AKB-B11-DN50 | SOMAS | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.637 | 流浆箱-卷取部分 | 气动调节蝶阀 | H84.556497,SOMAS KTV-A5-AKB-B11-DN50 | SOMAS | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.638 | 流浆箱-卷取部分 | 气动调节蝶阀 | H84.556501,SOMAS KTV-A5-AKB-B11-DN50 | SOMAS | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.639 | 流浆箱-卷取部分 | 限位开关 | 8LS152-JKH | azbil | | 44 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.640 | 流浆箱-卷取部分 | 接近开关 | XS618B4MBL2 常闭 两线制 DC24V 检测距离8MM | 施耐德 | | 22 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.641 | 流浆箱-卷取部分 | 数字显示仪表 | NHR-1100F-27-X/X/X-A 4-20mA/0-1000 | New Hong Run | | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.642 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | KSNS-C110x | YSC | | 7 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.643 | 流浆箱-卷取部分 | 接近开关 | XS618B4MAL2 常开 两线制 DC24V 检测距离8MM | 施耐德 | | 7 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.644 | 流浆箱-卷取部分 | 电气转化器 | FAIRCHILD T7800-415 | FAIRCHILD | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.645 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | PT120.265DS | VOITH | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.646 | 流浆箱-卷取部分 | 齿轮流量计 | 2951-5-CF01 290pulses/l 27DQ | Kytola | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.647 | 流浆箱-卷取部分 | 流量变送器 | G2X32T/NAMUR | REEL TORINO | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.648 | 流浆箱-卷取部分 | 流量开关 | FML-140-CI-LP-3EE-80/90CS-12-S1-D1 | FLOW-MON LTD | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.649 | 流浆箱-卷取部分 | 温度传感器 | IRt/c.5 5/N 0800262 | EXERGEN | | 14 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.650 | 流浆箱-卷取部分 | 阀门 | P1A-SO16TS-0050 P(e)max:10bar | 福建捷斯特阀门制造有限公司 | | 1 | 批 | 2011年6月 |
| 1.4.651 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | HYDAC HAD 4700 | HYDAC | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.652 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | HYDAC VD2.5LE.1 | HYDAC | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.653 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | HYDAC VMD2C.D | HYDAC | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.654 | 流浆箱-卷取部分 | 电动阀 | ARI-PREMIO Typ/type:2.2KN F/N:5008805 | ARMATUREN | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.655 | 流浆箱-卷取部分 | 电动阀 | Schubantrieb FR 2.2 2.2KN 20.8W F/N:1025897 | ARMATUREN | | 2 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.656 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | FEMA DWR16 3-16Bar | FEMA | | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.657 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | FISCHER MS1107UA00BK 0-10bar | FISCHER | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.658 | 流浆箱-卷取部分 | 温控器 | JUMO DICON500 | JUMO | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.659 | 流浆箱-卷取部分 | 固态继电器 | B 70.3564 | JUMO | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.660 | 流浆箱-卷取部分 | 液位开关 | VHS00M01171R31 | JUMO | | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.661 | 流浆箱-卷取部分 | 接近开关 | XS618B4MBL2 常闭 两线制 DC24V 检测距离8MM | 施耐德 | | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.662 | 流浆箱-卷取部分 | 接近开关 | IM5037 IME2015BFRKG S:15mm U:10-55VDC I:400mA | ifm | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.663 | 流浆箱-卷取部分 | 一体化温度变送器 | ZQ-WC,0～150℃,9～36VDC,4～20mA | 湖南宇航科技 | | 42 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.664 | 流浆箱-卷取部分 | 温湿度变送器 | EE31-PFTD3025/BC6-T16-TD21,0～120℃,8～35VDC,4～20mA | E+E | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.665 | 流浆箱-卷取部分 | 温度变送器 | SBWZ-1001,PT100,0～100℃ | 安徽天康 | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.666 | 流浆箱-卷取部分 | 气动V型调节阀 | Q1YD1-16P25P0P00H0,DN25 | 浙江力诺 | | 5 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.667 | 流浆箱-卷取部分 | 220V电磁阀 | DC-,额定电压AC220V，公称压力0.8MPa，-5～+80℃ | 余姚 | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.668 | 流浆箱-卷取部分 | 电动调节阀 | AOX-OBP,AC220V,4～20mA | AOX-ELECTRIC ACTUATOR | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.669 | 流浆箱-卷取部分 | 直行程电动调节阀 | 直行程电子式执行器，381LSB-30,电源AC220V,输出4～20mA,行程25mm,输出力3000N，温度-10～+60℃ | 瑞浦 | | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.670 | 流浆箱-卷取部分 | 流量开关 | SI5000,siD10ABBFPKG/us | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.671 | 流浆箱-卷取部分 | 压力开关 | TA3131,G1/4 -50～+50℃ | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.672 | 流浆箱-卷取部分 | WSS系列双金属温度计 | WSS-X-483-02M-100/-20～100 | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.673 | 流浆箱-卷取部分 | 连杆浮球液位开关 | LM-B-F2-S3-3-450,-20～150℃ | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.674 | 流浆箱-卷取部分 | 温度传感器 | TA3131,G1/4 -50～+50℃ | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.675 | 流浆箱-卷取部分 | 气动V型调节阀 | DN100 | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.676 | 流浆箱-卷取部分 | 气动蝶阀 | ATC 075 D F07/F05-N-D-14 | | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.677 | 流浆箱-卷取部分 | 气动蝶阀 | ATC 105 D F10/F07-N-D-22 | | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.678 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | ST3000 STG94LR-E1,0～862KPa | HONEYWELL | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 流浆箱 | | | | | | | |
| 1.4.679 | 流浆箱-卷取部分 | 水平开度传感器 | TWK IW 254/40-0,25-T S/N:518845 H84 270820 | TWK | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.680 | 流浆箱-卷取部分 | 垂直开度传感器 | TWK | TWK | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.681 | 流浆箱-卷取部分 | 水平/垂直开度信号转换器 | TWK-ELEKTRONIK OE30-2U/M | TWK | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.682 | 流浆箱-卷取部分 | 横梁偏差传感器 | | Bently Nevada | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.683 | 流浆箱-卷取部分 | 横梁偏差变送器 | PROXIMITOR SENSOR 3300XL 5/8mm | Bently Nevada | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.684 | 流浆箱-卷取部分 | 横梁偏差信号转换器 | 506-2 FS 1-17V/4-20mA | NEWPORT | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.685 | 流浆箱-卷取部分 | 接近开关 | XS618B4MBL2 常闭 两线制 DC24V 检测距离8MM | 施耐德 | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.686 | 流浆箱-卷取部分 | 温度变送器 | PT100 0-200℃ L=100mm | | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.687 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | STG94LR-E1 0-862Kpa | HONEYWELL | | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.688 | 流浆箱-卷取部分 | 液位变送器 | STG924S-R1 0-25Kpa | HONEYWELL | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.689 | 流浆箱-卷取部分 | 压力变送器 | STG93PR-F1 0-345Kpa | HONEYWELL | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.690 | 流浆箱-卷取部分 | 阀门 | OBD50 DN25 | 福建捷斯特阀门制造有限公司 | | 1 | 批 | 2011年6月 |
| 1.4.691 | 流浆箱-卷取部分 | 液位计 | 拆回的旧设备 | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | QCS质量控制系统 | | | | | | | |
| 1.4.692 | QCS质量控制系统 | 扫描架 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.693 | QCS质量控制系统 | 定量转感器 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.694 | QCS质量控制系统 | 水分转感器 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.695 | QCS质量控制系统 | 间隙温度补偿传感器 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.696 | QCS质量控制系统 | Z轴位置补偿传感器 | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.697 | QCS质量控制系统 | 厚度传感器 | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.698 | QCS质量控制系统 | 灰分传感器 | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.699 | QCS质量控制系统 | 颜色传感器 | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.700 | QCS质量控制系统 | Davinci工作站 | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.701 | QCS质量控制系统 | Davinci操作站 | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.702 | QCS质量控制系统 | Upper Barrel of UNIFOIL CALIPER,MD, MD ll-core | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.703 | QCS质量控制系统 | Upper Arm of UNIFOIL CALIPER,MD, MD ll-core | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.704 | QCS质量控制系统 | Lower Barrel, "Standard" sapphire-covered ferrite, hard bellows | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.705 | QCS质量控制系统 | Lower Arm, "Standard" sapphire-covered ferrite, hard bellows | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.706 | QCS质量控制系统 | Bellow, hard solvent-resistant bellows | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.707 | QCS质量控制系统 | PCBA W/FW COLOR BACKING CONTROLLER | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.708 | QCS质量控制系统 | VALVE, SOLENOID, 4-WAY 24 VDC, 10-32 PORTS, LEAD WIRES | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.709 | QCS质量控制系统 | PCBA W/FIRMWARE, COLOR SENSOR PROCESSOR | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.710 | QCS质量控制系统 | LAMP, FLASH, 20W, XENON SHORT ARC, 225-1000NM | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.711 | QCS质量控制系统 | LAMP, PROJECTOR, 12V, 20W, 2 PIN BASE W/REFLECTOR | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.712 | QCS质量控制系统 | PCB, TOUCH PANEL, SWITCH DECODER 9POSN SCN TYPE3 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.713 | QCS质量控制系统 | PCI PCDAQ | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.714 | QCS质量控制系统 | CPU IV, 4606PMP | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.715 | QCS质量控制系统 | WHEEL, SIDE, SCANNER | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.716 | QCS质量控制系统 | WHEEL, SPRT | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.717 | QCS质量控制系统 | PCBA, TUNING FORK DR TYPE 2 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.718 | QCS质量控制系统 | PCBA, UNIGAUGE BACKPLANE, TYPE II | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.719 | QCS质量控制系统 | FAST PBS DETECTOR ASSY | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.720 | QCS质量控制系统 | I. LON 100 TP/FT-10 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.721 | QCS质量控制系统 | DEVICENET MULTIPORT 8-PORT | HONEYWELL | | | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.722 | QCS质量控制系统 | 放射源 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| | DCS集散控制系统 | | | | | | | |
| 1.4.723 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 21 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.724 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 17 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.725 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 60 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.726 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 28 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.727 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 58 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.728 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 33 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.729 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 60 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.730 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 28 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.731 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 58 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.732 | DCS集散控制系统 | I/O卡件 | HONEYWELL | | | 33 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.733 | DCS集散控制系统 | 电源模块 | HONEYWELL | | | 10 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.734 | DCS集散控制系统 | C200控制器 | HONEYWELL | | | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.735 | DCS集散控制系统 | FTE卡件 | HONEYWELL | | | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.736 | DCS集散控制系统 | I/O Link TNTERFACE卡件 | HONEYWELL | | | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.737 | DCS集散控制系统 | BATTERY EXT.MODULE卡件 | HONEYWELL | | | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.738 | DCS集散控制系统 | NET TNTERFACE卡件 | HONEYWELL | | | 5 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.739 | DCS集散控制系统 | I/O LINK PMIO卡件 | HONEYWELL | | | 4 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.740 | DCS集散控制系统 | Profibus Scanner卡件 | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.741 | DCS集散控制系统 | 控制柜电源 | HONEYWELL | | | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.742 | DCS集散控制系统 | 24V电源模块 | Weidmuller connectpower | | | 9 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.743 | DCS集散控制系统 | 电池 | SANYO | | | 18 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.744 | DCS集散控制系统 | 光口 | HONEYWELL | | | 12 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.745 | DCS集散控制系统 | 光口转换器 | Allied Telesyn | | | 8 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.746 | DCS集散控制系统 | 交换机 | Catalyst | | | 6 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.747 | DCS集散控制系统 | 服务器 | HONEYWELL | | | 2 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.748 | DCS集散控制系统 | 工程师站 | HONEYWELL | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.749 | DCS集散控制系统 | 操作员站(双屏) | HONEYWELL | | | 6 | 台 | 2011年6月 |
| | 横向定量控制系统 | | | | | | | |
| 1.4.750 | 断纸检测仪 | 电路板 | honeywell | | | 51 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.751 | 断纸检测仪 | 电机 | honeywell | | | 51 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.752 | 断纸检测仪 | 位移传感器 | honeywell | | | 51 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.753 | 断纸检测仪 | 机壳 | honeywell | | | 51 | 台 | 2011年6月 |
| | 横向厚度控制系统 | | | | | | | |
| 1.4.754 | 断纸检测仪 | 加热器 | VOITH | | | 80 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.755 | 断纸检测仪 | 电桥模块 | PHOENIX CONTACT | | | 2 | 台 | 2011年6月 |

# 固定资产—机器设备（仪表专业）清单

评估基准日：2021年4月26日



（产权持有人）：南宁市祈顺纸业有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.756 | 断纸检测仪 | IO板卡 | VOITH | | | 20 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.757 | 断纸检测仪 | CPU板卡 | VOITH | | | 3 | 台 | 2011年6月 |
| 1.4.758 | 断纸检测仪 | 通讯板卡 | VOITH | | | 1 | 台 | 2011年6月 |
| | 年产20万吨纸机湿部化学、胶料制备和上料工作站系统 | | | | | | | |
| 1.4.759 | 年产20万吨纸机湿部化学、胶料制备和上料工作站系统 | 年产20万吨纸机湿部化学、胶料制备和上料工作站系统 | | SURE WELL ENTERPRISE CO. LTD | | 1 | 套 | 2009年7月 |
| 合计 | | | | | | | | |

填表日期：2021年12月30日

# 机器设备清单汇总表

南宁衍庆纸浆有限公司

| 编号 | 科目名称 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制浆机器设备 | | | | | | |
| 2 | 碱回收机器设备 | | | | | | |
| 3 | 热电机器设备 | | | | | | |
| 4 | 水处理机器设备 | | | | | | |
| 5 | 公用工程机器设备 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 减：减值准备 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 一、制浆分厂 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 机械专业 | | | | | | | | | | |
| | 备料工段 | | | | | | | | | | |
| | 原木、竹子生产线 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | 1101 | 胶带输送机 | B=1000，输送能力：150m3sob/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.2 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.3 | | 1102 | 横向链式运输机 | 能力：150m3sob/h,输送链：6条（自定） | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.4 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 11 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.5 | | 1103 | 金属探测器 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.6 | | | 电动机 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.7 | | 1104 | 斜盘式削片机 | 8424型 | 英国阿克洛伍德 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.8 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 800 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.9 | | | 附：削片机竹子喂料装置 | | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.10 | | | 喂料辊电机 | | | 备料工段 | 7.5 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.11 | | 1105 | 胶带输送机 | 物料：木片、竹片，能力：530m3l/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.12 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.13 | | | 电动分料斗 | | | 备料工段 | 1.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.14 | | 1106 | 电磁除铁器 | B=1000mm，额定悬挂高度350mm， | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.15 | | | 励磁功率 | | | 备料工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.16 | | 1107 | 犁台运输机 | B=1000，输送能力：150m3sub/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.17 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 11 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.18 | | 1108 | 沙石运输机 | B=300，输送物料：泥沙 | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.19 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.20 | | 1109 | 立式离心泵 | 流量：6.3t/h，扬程50米 | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.21 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 商品木片生产线 | | | | | | | | | | |
| 1.1.21 | | 1201 | 板式输送机 | 能力：530m3l/h，长：25m | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.22 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.23 | | 1202 | 胶带输送机 | 物料：商品木片，能力：530m3l/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.24 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.25 | | 1203 | 圆盘粗筛 | 1080型 | 英国阿克洛伍德 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.26 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 桑枝生产线 | | | | | | | | | | |
| 1.1.27 | | 1301 | 胶带输送机 | 输送物料：桑枝，能力：100m3/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.28 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.29 | | 1302 | 金属探测器 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.30 | | | 电动机 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.31 | | | 配手动行走小车 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.32 | | 1303 | 鼓式削片机 | BX2113C | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.33 | | | 主电动机 | | | 备料工段 | 450 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.34 | | | 喂料电动机 | | | 备料工段 | 11 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.35 | | 1304 | 胶带输送机 | 输送物料：桑枝片，能力：350m3/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.36 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 筛选系统 | | | | | | | | | | |
| 1.1.37 | | 1401 | 盘轮式喂料分配机 | 1024型 | 英国阿克洛伍德 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.38 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.39 | | 1402 | 高低辊盘式厚度筛 | 20120型 | 英国阿克洛伍德 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.40 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 11 | 3 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.41 | | 1403 | 可变轴距钻石辊木屑筛 | 60108型 | 美国阿克洛伍德 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.42 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.43 | | 1404 | 空气密度分离系统 | | 美国阿克洛伍德 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.44 | | | 风机电机 | | | 备料工段 | 110 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.45 | | | 进料机电机 | | | 备料工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.46 | | | 卸料机电机 | | | 备料工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.47 | | 1405 | 木片压薄机 | 3672型 | 美国阿克洛伍德 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.48 | | | 液压系统配电机 | | | 备料工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.49 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.50 | | 1406 | 压薄机螺旋喂料分配器 | 618型 | 美国阿克洛伍德 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.51 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.52 | | 1407 | 胶带输送机 | | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.53 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.54 | | 1408 | 胶带输送机 | 物料：木片、竹片，能力：530m3/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.55 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.56 | | 1409 | 胶带输送机 | 物料：碎屑，B=500，v=1.6m/s，L=25m | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.57 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 木片、竹片堆场输入系统 | | | | | | | | | | |
| 1.1.58 | | 1501 | 胶带输送机 | 物料：木片、竹片，能力：530m3/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.59 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.60 | | | 电动犁式卸料器 | | | 备料工段 | 1.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.61 | | 1502 | 往返带式输送机 | 物料：桑枝片、竹片，能力：530m3/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.62 | | | （输送机驱动）电动机 | | | 备料工段 | 18.5 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.63 | | | 移动机构 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.64 | | | 移动机构电动机 | | | 备料工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.65 | | 1503 | 往返带式输送机 | 物料：木片，能力：530m3/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.66 | | | （输送机驱动）电动机 | | | 备料工段 | 18.5 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.67 | | | 移动机构 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.68 | | | 移动机构电动机 | | | 备料工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.69 | | 1504 | 电子皮带秤 | 使用准确度±0.5% | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 木片、竹片堆场输出系统 | | | | | | | | | | |
| 1.1.70 | | 1601 | 板式输送机 | 能力：300~750m3/h，长：17965mm | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.71 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.72 | | 1602 | 板式输送机 | 能力：300~750m3/h，长：17965mm | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.73 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.74 | | 1603 | 板式输送机 | 能力：300~750m3/h，长：17965mm | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.75 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.76 | | 1604 | 胶带输送机 | 物料：木片、竹片，能力：750m3/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.77 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.78 | | 1605 | 电磁除铁器 | B=1200mm，额定悬挂高度350mm， | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.79 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.80 | | | 配手动行车小车 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.81 | | 1606 | 电子皮带秤 | | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.82 | | 1607 | 胶带输送机 | 物料：木片、竹片，能力：750m3/h | 江苏大唐机械有限公司 | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.83 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 其它 | | | | | | | | | | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.84 | | 1602 | 木片测试筛 | | | 中心化验室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.85 | | 1602 | 磨刀机 | DMSQ-3000C | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.86 | | | 磨头电动机 | | | 备料工段 | 7 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.87 | | | 主电机 | | | 备料工段 | 0.55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.88 | | | 冷却泵电动机 | | | 备料工段 | 0.25 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.89 | | 1603 | 自动搅匀潜水排污泵 | 50QW27-1.5-2.2 | | 备料工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.90 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 2.2 | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.91 | | 1603 | 直联便携式空气压缩机 | ZB-0.13/0.8 | | 备料工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.92 | | | 电动机 | | | 备料工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 蒸煮工段 | | | | | | | | | | |
| | | | 蒸煮工艺控制系统（下发包） | | | | | | | | |
| 1.1.93 | | 21E05 | 料片接受溜槽 | 材质:碳钢 | | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.94 | | 21E06 | 1#料片螺旋输送机 | 输送能力:1000m3/h 直径φ1000 L=1000m | 江苏大唐机械有限公司 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.95 | | | 电动机 | 1500rpm | | 蒸煮工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.96 | | 21E07 | 2#料片螺旋输送机 | 输送能力:1000m3/h 直径φ1000 L=9500m | 江苏大唐机械有限公司 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.97 | | | 电动机 | 1500rpm | | 蒸煮工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.98 | | 21E01~21E03 | 蒸煮锅 | V=250m3, φ4500x20000mm, 设计压力：1.2MPa | 安阳机械厂 | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.99 | | 21E11~21E13 | 料片溜槽 | 材质:碳钢 | | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.100 | | 21E21~21E23 | 蒸汽装锅器 | 材质:碳钢 | | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.101 | | 21E31~21E33 | 除气筒 | 材质:SS | | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.102 | | 21E41~21E43 | 中部篦子 | 材质:SS | | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.103 | | 21E21~21E26 | 底部弯管 | 材质:SS | | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.104 | | 21E21~21E27 | 稀释喷嘴 | 材质:SS | | 蒸煮工段 | | 18 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.105 | | 21E21~21E28 | 底部弯管 | 材质:SS | | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.106 | | 21E21~21E29 | 蒸煮锅支架 | 材质:碳钢 | | 蒸煮工段 | | 12 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.107 | | 21T01 | 热黑液收集槽 | V=300m3 φ4500x20400mm真空度-0.1MPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.108 | | 21T02 | 温黑液收集槽 | V=250m3 φ4500x17200mm, 真空度-0.1MPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.109 | | 21T03 | 洗涤黑液槽 | V=1000m3 φ9000x16000mm, 真空度-2KPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.110 | | 21T04 | 1#喷放锅 | V=1000m3 φ9000x20000mm, 真空度-2KPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.111 | | 21T05 | 2#喷放锅 | V=1000m3 φ9000x20000mm, 真空度-2KPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.112 | | 21T06 | 清洁冷凝水槽 | V=4m3 φ1500x3000mm, 真空度-0.1MPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.113 | | 21T07 | 污冷凝水槽 | V=5m3 φ1600x2500mm, 真空度-10KPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.114 | | 21T10 | 热水槽 | V=150m3 φ 4500x10000mm，真空度:0.1MPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.115 | | 21T11 | 酸槽 | V=5m3 φ 1800x2000mm，真空度:0.1MPa | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.116 | | 21P01~21P03 | 蒸煮锅循环泵 | Q=900m3/h，H=15m 双面机械密封 介质温度:120℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.117 | | | 电动机 | 介质密度:1.09；接触液体的材质为:SS304 | | 蒸煮工段 | 75 | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.118 | | 21P21 | 卸料泵 | Q=1620m3/h，H=40m | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.119 | | | 电动机 | 1000rpm | | 蒸煮工段 | 315 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.120 | | 21P40 | 热黑液泵 | Q=864m3/h，H=30m 双面机械密封 介质温度:120℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.121 | | | 电动机 | IP55 1500rpm | | 蒸煮工段 | 110 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.122 | | 21P41 | 温黑液泵 | Q=864m3/h，H=20m 双面机械密封 介质温度:120℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.123 | | | 电动机 | IP55 1500rpm | | 蒸煮工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.124 | | 21P42 | 冷黑液泵 | Q=216m3/h，H=30m 双面机械密封 介质温度:100℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.125 | | | 电动机 | IP54 1500rpm | | 蒸煮工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.126 | | 21P43 | 稀释黑液泵 | Q=864m3/h，H=30m 双面机械密封 介质温度:100℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.127 | | | 电动机 | IP54 1500rpm | | 蒸煮工段 | 110 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.128 | | 21P44 | 洗涤黑液泵 | Q=828m3/h，H=70m 双面机械密封 介质温度:110℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.129 | | | 电动机 | IP54 1500rpm | | 蒸煮工段 | 250 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.130 | | 21P51 | 白液泵 | Q=432m3/h，H=50m 双面机械密封 介质温度:110℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.131 | | | 电动机 | IP54 1500rpm | | 蒸煮工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.132 | | 21P52 | 黑液过滤机给液泵 | Q=306m3/h，H=35m 双面机械密封 介质温度:110℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.133 | | | 电动机 | IP54 1500rpm | | 蒸煮工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.134 | | 21P61 | 清洁冷凝水泵 | Q=29m3/h，H=30m 双面机械密封 介质温度:230℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.135 | | | 电动机 | IP55 3000rpm | | 蒸煮工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.136 | | 21P62 | 污冷凝水泵 | Q=11m3/h，H=30m 双面机械密封 介质温度:100℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.137 | | | 电动机 | IP55 3000rpm | | 蒸煮工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.138 | | 21P63 | 热水泵 | Q=310m3/h，H=38m 双面机械密封 介质温度:100℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.139 | | | 电动机 | IP54 3000rpm | | 蒸煮工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.140 | | 21P70 | 气体洗涤循环泵 | Q=2m3/h，H=25m 双面机械密封 介质温度:100℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.141 | | | 电动机 | IP54 1500rpm | | 蒸煮工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.142 | | 21P80 | 酸液循环泵 | Q=36m3/h，H=30m 双面机械密封 介质温度:100℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.143 | | | 电动机 | IP55 1500rpm | | 蒸煮工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.144 | | 21P40 | 热黑液泵 | Q=864m3/h, H=30m 双面机械密封 介质温度+230℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.145 | | | 电动机 | IP55 1500rpm | | 蒸煮工段 | 110 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.146 | | 21P81 | 浆泵 | Q=840m3/h, H=38m 单面机械密封 介质温度+110℃ | 大连三耐 | 蒸煮工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.147 | | | 电动机 | IP55 1500rpm | | 蒸煮工段 | 132 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.148 | | 21E24 | 黑液冷却器 | SS | 睿能四方节能 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.149 | | 21E25 | 白液预热器 | SS | 睿能四方节能 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.150 | | 21E26 | 黑液冷却器 | SS | 睿能四方节能 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.151 | | 21E27 | 气体冷凝器 | SS | 睿能四方节能 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.152 | | 21E28 | 排出气体冷却器 | SS | 睿能四方节能 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.153 | | 21E29 | 喷射冷凝器 | SS | | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.154 | | 21E30 | 除气系统 | Φ 1500x4000mm，真空度-2KPa | | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.155 | | 21E34 | 附：排气风机 | 5000 Nm3/h 压力：4 kPa | | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.156 | | | 电动机 | | | 蒸煮工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.157 | | 21E35 | 黑液过滤机 | SS | 瑞典GL&V | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.158 | | | 电动机 | 1500rpm | | 蒸煮工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.159 | | 21E73 | 蒸汽加热器 | | 广西二安 | 蒸煮工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.160 | | 21E36 | 1#喷放锅搅拌器 | Φ1000mm，搅拌浓度3.5%，材料SS304 | 常山美特轻机 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.161 | | | 电动机 | 1000rpm | | 蒸煮工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.162 | | 21E37 | 2#喷放锅搅拌器 | Φ1000mm，搅拌浓度3.5%，材料SS304 | 安德里茨（佛山） | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.163 | | | 电动机 | 1000rpm | | 蒸煮工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.164 | | 21E39 | 蒸汽冷却器 | | 睿能四方节能 | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.165 | | 21E40 | 洗涤黑液抽吸喷管 | SS | | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.166 | | 21E41 | 5t电动葫芦 | 起重量5t，起升高度29m | | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.167 | | | 起升电机 | 1380rpm | | 蒸煮工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.168 | | | 运行电机 | 1380rpm | | 蒸煮工段 | 0.8 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.169 | | 21E42 | 手动葫芦 | 起重量1t，起升高度8m， | | 蒸煮工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 洗选漂工段 | | | | | | | | | | |
| | 洗选段 | | | | | | | | | | |
| 1.1.170 | | 2201 | 压力除节机 | ModuScreen CT4L | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.171 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.172 | | 2202 | 洗节机 | KW4 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.173 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.174 | | 2203 | 旋式真空洗浆机组 | ZXIV120 | 山东汶瑞机械 | 洗选漂工段 | | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.175 | | | 主电机（变频器调速） | Y250M-6 | | 洗选漂工段 | 37 | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.176 | | | 附：压料辊 | | | 洗选漂工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.177 | | | 电动机 | XWY18.5-8-17 | | 洗选漂工段 | 18.5 | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.178 | | | 附：搅拌辊 | | | 洗选漂工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.179 | | | 电动机 | XWY18.5-9-17 | | 洗选漂工段 | 18.5 | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.180 | | | 附：螺旋输送机 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.181 | | | 电动机 | XWD15-8-29 | | 洗选漂工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.182 | | | 附：空气刮刀风机 | | | 洗选漂工段 | | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.183 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 5.5 | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.184 | | 2204A BCD | 1#~4#黑液槽 | Φ7000x7500mm 容积288m3， CS | 广西二安 | 洗选漂工段 | | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.185 | | 2205A BCDE | 2#~4#黑液泵 | DCZ300-400B | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 5 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.186 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 200 | 6 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.187 | | 2206 | 除节机稀释泵 | DCZ200-400C | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.188 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.189 | | 2207 | 粗浆段滤液冷却器 | | 睿能四方节能 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.190 | | 2208 | 逆蒸煮器液泵 | DCZ200-315A | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.191 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.192 | | 2209 | 洗浆机进浆稀释泵 | DCZ250-400C | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.193 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 132 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.194 | | 2210 | 洗选尾气风机 | Q=34800m3/h P=2363Pa，玻璃钢 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.195 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.196 | | 2211 | 中浓浆泵立管 | MSP-A_5 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.197 | | | 调质器 | | | 洗选漂工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.198 | | 2212 | 氧漂中浓浆泵 | SF150-300 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.199 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 250 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.200 | | 2213 | 中浓泵真空泵 | 1Nm3/min 材质：SS2343 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.201 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.202 | | 2214 | 氧漂蒸汽预热器 | STF300 | 长沙水泽 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.203 | | 2215 | 浆氧混合器 | AC20-15 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.204 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.205 | | 2216 | 氧脱木素反应塔 | Φ3000 x 40101mm, V=241m3 材料：SS304L | 广西二安 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.206 | | 2217 | 反应塔顶卸料器 | ARD40-15F | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.207 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.208 | | 2218 | 喷放浆桶 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.209 | | | 喷放浆桶搅拌器 | TMX 1000 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.210 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.211 | | 2219 | 氧漂塔顶冲洗泵 | DZA80-450A | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.212 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.213 | | 2220 | 一段筛进浆泵 | S8-350-470.3 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.214 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 200 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.215 | | 2221 | 一段压力筛 | ModuScreen FT40 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.216 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 200 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.217 | | 2222 | 二段筛进浆泵 | S8-150-400.3 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.218 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.219 | | 2223 | 二段压力筛 | ModuScreen FT21 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.220 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.221 | | 2224 | 三段卸进浆泵 | SB-125-400.3 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.222 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.223 | | 2225A B | 锥形除砂器 | RB300 HD4-2 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.224 | | 2225 | 三段压力筛 | ModuScreen PT10 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.225 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.226 | | 2227 | 电动葫芦 | 起重量1t，起升高度6m | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.227 | | | 起升电机 | | | 洗选漂工段 | 0.8 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.228 | | | 运行电机 | | | 洗选漂工段 | 0.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.229 | | 2228 | 洗节机 | KW4R | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.230 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.231 | | 2229 | 手动葫芦 | 起重量1t，起升高度8m | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.232 | | 2230 | 卧式真空洗浆机组 | ZXⅣ120 | 山东汶瑞机械 | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.233 | | | 主电机（变频器调速） | Y250M-6 | | 洗选漂工段 | 37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.234 | | | 附：压料辊 | Φ700x8700mm，59rpm | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.235 | | | 电动机 | XWY18.5-9-17 | | 洗选漂工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.236 | | | 附：搅拌辊 | Φ700x8700mm，59rpm | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.237 | | | 电动机 | XWY18.5-9-17 | | 洗选漂工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.238 | | | 附：螺旋输送机 | Φ700x8700mm，52rpm | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.239 | | | 电动机 | XWD15-8-29 | | 洗选漂工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.240 | | | 附：空气刮刀风机 | Q=4012m3/h P=2014Pa | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.241 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 5.5 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.242 | | 2231A B | 1#~2#滤液池 | Φ7000x7500mm 容积288m3 SS304 | 广西二安 | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.243 | | 2232 | 2#滤液泵 | DCZ300-400B | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.244 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 200 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.245 | | 2233 | 冲网泵 | DZA100-500A | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.246 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.247 | | 2234 | 蒸汽喷射加热器 | DN200mm，Q=250m3/h，温度45℃-75℃ | 长沙水泽 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.248 | | 2235 | 筛选稀释泵 | DCZ100-400B | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.249 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.250 | | 2236 | 筛选进浆稀释泵 | DCZ300-400B | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.251 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 200 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.252 | | 2237 | 氧漂段滤液冷却器 | | 容能四方节能 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.253 | | 2238 | 洗浆机进浆稀释泵 | DCZ200-400C | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.254 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.255 | | 2239 | 中间滤液槽 | Φ3000x4500mm 容积30m3，玻璃钢GMFB-2 | 广西二安 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.256 | | 2240 | 中浓浆泵立管 | MSP-A_5 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年5月 | |
| 1.1.257 | | | 调质器 | | | 洗选漂工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.258 | | 2241 | 卸后贮浆塔中浓浆泵 | SF150-300 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.259 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 160 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.260 | | 2242 | 中浓泵真空泵 | 1Nm3/min 材料：SS2343 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.261 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.262 | | 2243 | 高浓贮浆塔 | Φ 8000/5000x23600 mm，有效容积 804m3，CS衬SS304 | 广西二安 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.263 | | 2244 | 塔底卸料器 | ADS-4300 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.264 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 110 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.265 | | | 油泵 | | | 洗选漂工段 | 1.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.266 | | 2245 | 塔底中浓浆泵立管 | MTB-800 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.267 | | | 调质器 | | | 洗选漂工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.268 | | 2246 | 塔底中浓浆泵 | SF150-300 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.269 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 160 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.270 | | 2247 | 中浓泵真空泵 | 1Nm3/min 材料：SS2343 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.271 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.272 | | 2248 | 排放浆槽 | Φ4500x5500mm V=85m3 CS | 广西二安 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.273 | | | 搅拌器 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.274 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.275 | | 2249 | 排放浆泵 | SB-125-400.3 | 安德里茨 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.276 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.277 | | 2250 | 地沟高液收集槽 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.278 | | 2251 | 地沟高液收集泵 | LH80-250A/2000 | 大连三耐 | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.279 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 11 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| | 漂白段 | | | | | | | | | | |
| 1.1.280 | | 2301 | 中浓混合器 | AC20-15 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | 1.1.281 |
| 1.1.281 | | | C102喂料器 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | 1.1.282 |
| 1.1.282 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | 1.1.283 |
| 1.1.283 | | 2302 | D0漂白塔 | Φ3600x23650mm，168m³，碳钢衬附砖砌 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | 1.1.285 |
| 1.1.284 | | 2303 | 顶部出浆刮板 | ATS-LC36 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | 1.1.288 |
| 1.1.285 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | 1.1.289 |
| 1.1.286 | | 2304 | 旋式真空洗浆机 | ZXIV100 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.287 | | | 主电机（变频器调速） | Y200L2-6 | | 洗选漂工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.288 | | | 附：螺旋输送机 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.289 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.290 | | | 附：空气刮刀风机 | CQ20-J | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.291 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.292 | | 2305 | D0段滤液槽 | Φ5500x5500mm，玻璃鳞[illegible]MFF-2 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.293 | | 2306 | D0塔顶稀释泵 | DCZ250-400B | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.294 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 132 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.295 | | 2307 | 洗浆机进浆稀释泵 | DCZ250-315A | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.296 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.297 | | 2308 | 中浓浆泵立管 | MSP-A_5 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.298 | | | 调质器 | | | 洗选漂工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.299 | | 2309 | Eop段中浓浆泵 | SF150-300 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.300 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 200 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.301 | | 2310 | 中浓泵真空泵 | 1Nm³/min 材料：SS2343 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.302 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.303 | | 2311 | 蒸汽加热器 | STF300 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.304 | | 2312 | 中浓混合器 | AC20-15 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.305 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.306 | | 2313 | Eop预反应塔 | Ø3000x33456mm，材质：SS316L，195m³，30min | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.307 | | 2314 | Eop碱化塔 | Ø4000x36016mm，427 m³，[illegible] | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.308 | | | 搅拌器 | TMX 1000 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.309 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.310 | | 2315 | Eop塔出浆泵 | S8-250-430.3 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.311 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 110 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.312 | | 2316 | 鼓式真空洗浆机 | ZXIV100 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.313 | | | 主电机（变频器调速） | Y200L2-6 | | 洗选漂工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.314 | | | 附：螺旋输送机 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.315 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.316 | | | 附：空气刮刀风机 | CQ20-J | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.317 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.318 | | 2317 | Eop段滤液槽 | Ø5500x5500mm，玻璃钢[illegible] | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.319 | | 2318 | Eop塔底稀释泵 | DCZ250-400/396 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.320 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 160 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.321 | | 2319 | Eop塔顶冲洗泵 | DCZ80-315C | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.322 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.323 | | 2320 | 洗浆机进浆稀释泵 | DCZ250-315A | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.324 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.325 | | 2321 | 尾气洗涤塔送液泵 | DCZ80-400B | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.326 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.327 | | 2322 | 中浓浆泵立管 | MSP-A_5 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.328 | | | 调质器 | | | 洗选漂工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.329 | | 2323 | D1段中浓浆泵 | SF150-300 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.330 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 200 | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.331 | | 2324 | 中浓泵真空泵 | 1Nm³/min 材料：SS2343 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.332 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.333 | | 2325 | 中浓混合器 | AC20-15 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.334 | | | C102喂料器 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.335 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.336 | | 2326 | D1漂白塔 | 碳钢衬耐酸砖 Φ4700x43325mm，633m³，180min | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.337 | | 2327 | 顶部出浆刮板 | ATS-LC48 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.338 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.339 | | 2328 | 鼓式真空洗浆机 | ZXIV100 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.340 | | | 主电机（变频器调速） | Y200L2-6 | | 洗选漂工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.341 | | | 附：螺旋输送机 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.342 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.343 | | | 附：空气刮刀风机 | CQ20-J | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.344 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.345 | | 2329 | D1段滤液槽 | Φ5500x5500mm，玻璃钢FF-2 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.346 | | 2330 | D1塔顶稀释泵 | DCZ250-500B | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.347 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 280 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.348 | | 2331 | 洗浆机进浆稀释泵 | DCZ250-315A | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.349 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.350 | | 2332 | 中浓浆泵立管 | MSP-A_5 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.351 | | | 调质器 | | | 洗选漂工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.352 | | 2333 | 漂后贮浆塔中浓浆泵 | SF150-300 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.353 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 250 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.354 | | 2334 | 中浓泵真空泵 | 1Nm³/min 材料：SS2343 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.355 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.356 | | 2335AB | 漂后贮浆塔 | Φ 10000/6500x23300mm，有效容积 1500m³ SS304 | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.357 | | | 搅拌器 | | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.358 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 37 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.359 | | 2336AB | 浆泵 | SS-250-430.3 | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.360 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 110 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.361 | | 2337AB | 转鼓式挤浆机 | LH-3500 | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.362 | | | 浓缩机减速机+电机 | BWD1-11 | | 洗选漂工段 | 4 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.363 | | | 主机齿轮减速机 | DCY280-63-1 | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.364 | | | 电机 | Y200L1-6-B3 | | 洗选漂工段 | 22 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.365 | | 2338 | 白水池 | 砼，内贴瓷砖 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.366 | | 2339AB | 漂后贮浆塔稀释泵 | DCZ200-400C | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.367 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 90 | 2 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.368 | | 2340 | 洗浆机喷淋泵 | DCZ150-315B | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.369 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.370 | | 2341 | 排放浆槽 | Ø4500x5500mm V=85m³ 玻璃钢 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.371 | | | 搅拌器 | 叶轮直径Ø750mm | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.372 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.373 | | 2342 | 排放浆泵 | S8-125-350.3 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.374 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.375 | | 2343 | 温水槽 | Ø5500x5500mm，碳钢 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.376 | | 2344 | 温水泵 | KPS45-200 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.377 | | | 电动机 | Y280M-4 | | 洗选漂工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.378 | | 2345 | 冲网泵 | KCP100X65-250 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.379 | | | 电动机 | Y225M-2 | | 洗选漂工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.380 | | 2346ABC | 蒸汽喷射加热器 | DN150mm，Q=250m3/h，温度45℃-75℃ | | 洗选漂工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.381 | | 2347 | 尾气洗涤塔 | Φ2400×8000mm，材质：FRP，设计压力：0.025bar | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.382 | | 2348 | 洗涤塔循环泵 | DCZ100-315A | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.383 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.384 | | 2349 | 尾气风机 | Q=29106m³/h P=2628Pa，玻璃钢 | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.385 | | | 电动机 | | | 洗选漂工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.386 | | 2350AB | 密封水过滤器 | 流量：55m³/h，过滤精度：含颗粒尺寸<50μm | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.387 | | 2351AB | 密封水泵 | KCP80X50-200 | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.388 | | | 电动机 | Y160L-2 | | 洗选漂工段 | 18.5 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.389 | | 2352AB | 密封水过滤器 | 流量：10m³/h，过滤精度：含颗粒尺寸<50μm | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.390 | | 2353AB | 密封水泵 | KDW25X6 | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.391 | | | 电动机 | Y160M1-2 | | 洗选漂工段 | 11 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.392 | | 2354 | 电动双梁桥式起重机 | | | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.393 | | | 起升电机 | YZR225M-8 | | 洗选漂工段 | 26 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.394 | | | 大车运行电机 | YZR160M1-6 | | 洗选漂工段 | 5.5 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.395 | | | 小车运行电机 | ZDY122-4 | | 洗选漂工段 | 1.5 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.396 | | 2355AB | 电动葫芦 | CD12-12D | | 洗选漂工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.397 | | | 起升电机 | ZD31-4 | | 洗选漂工段 | 3 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.398 | | | 运行电机 | ZDY12-4 | | 洗选漂工段 | 0.4 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| | 二氧化氯工段 | | | | | | | | | | |
| 1.1.399 | | 2DE003 | 氯酸钠溶液管道过滤器 | Φ212x554mm，材质：SS316L，过滤孔Φ4mm | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.400 | | 2DE005 | 氯酸钠溶液过滤器#1 | Φ250x860mm，材质：SS316l | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.401 | | 2DE006 | 氯酸钠溶液过滤器#2 | Φ250x860mm，材质：SS316l | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁纺庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.402 | | 2DP001 | 氯酸钠溶液循环泵 | Q=20m3/h, H=11m, 双机械密封, SS316L | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.403 | | 1E+05 | 电机 | IP55, 1450rpm, 防爆 | | 二氧化氯工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.404 | | 2DP002 | 氯酸钠溶液喷料泵 | Q=1.5m3/h, H=24m, 材质: CS/FETE | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.405 | | 1E+05 | 电机 | IP55, 磁力驱动 | Eka | 二氧化氯工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.406 | | 2DE004 | 蒸汽喷射加热器 | Φ55x220mm, 材质: Ti | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.407 | | 2DE001 | 氯酸钠溶解吊车 | 单轨, 吊重2t, 吊高10m | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.408 | | 1E+05 | 主电机 | IP55 | | 二氧化氯工段 | 3 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.409 | | | 运行电机 | IP55 | | 二氧化氯工段 | 0.4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.410 | | 2DA001 | 氯酸钠溶解搅拌器 | 材质: SS316L | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.411 | | 1E+05 | 电机 | IP55, 1450rpm | Eka | 二氧化氯工段 | 3 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.412 | | 2DT001 | 氯酸钠溶解槽 | Φ 3000x3640mm, V=18m3, 材质: FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.413 | | 2DE002 | 氯酸钠溶解料斗 | 1.3x1.3x1.2m, 带破袋刀, 材质: SS316L | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.414 | | 2DT002 | 氯酸钠溶液贮槽 | Φ 3000x9300mm, V=50m3, 材质: FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.415 | | 2DE009 | 甲醇过滤器#1 | Φ108x435mm, 壳体: SS304 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.416 | | 2DE010 | 甲醇过滤器#2 | Φ108x435mm, 壳体: SS304 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.417 | | 2DP003 | 甲醇卸料泵 | Q=20m3/h, H=10m, 磁力驱动, CS/FTFE | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.418 | | 1E+05 | 电机 | IP55/防爆, 2900rpm | Eka | 二氧化氯工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.419 | | 2DP004 | 甲醇喂料泵 | Q=0.5m3/h, H=22m, 磁力驱动, CS/FTFE | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.420 | | 1E+05 | 电机 | IP55/防爆, 1450rpm | Eka | 二氧化氯工段 | 0.37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.421 | | 2DT003 | 甲醇贮槽 | Φ 3000x4200mm, V=30m3, 材质: CS | 广西二安 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.422 | | 2DE007 | 真空/过压阀 | 带阻火器, 用于甲醇贮槽 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.423 | | 2DE008 | 排气卸压阀 | 用于甲醇贮槽 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.424 | | 2DE011 | 硫酸过滤器#1 | Φ250x860mm, 壳体: SS316L | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.425 | | 2DE012 | 硫酸过滤器#2 | Φ250x860mm, 壳体: SS316L | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.426 | | 2DP005 | 硫酸卸料泵 | Q=20m3/h, H=10m, 材质: CS/FTFE | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.427 | | 2E+05 | 电机 | 2900rpm, 磁力驱动, IP55 | Eka | 二氧化氯工段 | 4.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.428 | | 2DP006 | 硫酸喂料泵 | Q=2m3/h, H=24m, 材质: CS/FTFE | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年5月 | |
| 1.1.429 | | 2E+05 | 电机 | 2900rpm, 磁力驱动, IP55 | Eka | 二氧化氯工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.430 | | 2DE037 | 硫酸取样器 | Φ250x350mm, 壳体: 聚碳酸酯塑料 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.431 | | 2DT004 | 硫酸贮槽 | Φ 3000x7420mm, V=40m3, 材质: CS | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.432 | | 2DE013 | SVP发生器 | Φ 1500x12200mm, V=5m3, 材质: 钛 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.433 | | 2DE016 | 二氧化氯吸收塔 | Φ700x9300mm, 材质: FRP | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.434 | | 2DE017 | 尾气洗涤塔 | Φ700x9300mm，材质：FRP | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.435 | | 2DE024 | 芒硝过滤机 | 材质：钛 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.436 | | 2E+05 | 电机 | B3，IP55/VFD0-50，1450rpm | Eka | 二氧化氯工段 | 1.1 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.437 | | 2DE025 | 积水盘 | 1300x1840mm，材质：FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.438 | | 2DE030 | 冷凝水过滤器 | Max. 3.0m3/h，Max. 7bar，介质温度max. 100℃ | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.439 | | 2DE032 | 密封水过滤器 | Max. 1m3/h，Max. 7bar，介质温度，常温 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.440 | | 2DE034 | 排水过滤器 | Max. 15m3/h，Max. 7bar，介质温度，常温 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.441 | | 2DE031 | 冷凝水换热器 | 板式：水—水热交换，换热盘133张 | | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.442 | | 2DE014 | 再沸器 | Φ355x7205mm，换热面积16m2，管：钛 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.443 | | 2DE015 | 发生器冷凝器 | Φ406x5650mm，换热面积38m2，管：钛 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.444 | | 2DE022 | 喷射冷凝器 | Φ168.3x4800mm，换热面积7.5m2，管：钛， | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.445 | | 2DE033 | 汽水混合器 | Φ25x230mm | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.446 | | 2DP008 | 芒硝过滤机吸料泵 | Q=6m3/h，H=15m，材质：钛，双机械密封 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.447 | | 2E+05 | 电机 | B3，IP55/VFD20-60，1450rpm | | 二氧化氯工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.448 | | 2DP009 | 二氧化氯溶液泵 | Q=55m3/h，H=25m，材质：钛，单机械密封 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.449 | | 2E+05 | 电机 | B3，IP55/VFD20-60，2900rpm | | 二氧化氯工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.450 | | 2DP012 | 芒硝溶液泵 | Q=20m3/h，H=25m，材质：钛，双机械密封 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.451 | | 2E+05 | 电机 | B3，IP55，1450rpm | | 二氧化氯工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.452 | | 2DP010 | 二氧化氯输送泵#1 | Q=55m3/h，H=120m，材质：钛，单机械密封 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.453 | | 2E+05 | 电机 | B3，IP55/VFD20-60，2900rpm | | 二氧化氯工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.454 | | 2DP011 | 二氧化氯输送泵#2 | Q=55m3/h，H=120m，材质：钛，单机械密封 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.455 | | 2E+05 | 电机 | B3，IP55/VFD20-60，2900rpm | | 二氧化氯工段 | 45 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.456 | | 2DP013 | 冷凝水泵 | Q=3m3/h，H=25m，材质：SS316，双机械密封 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.457 | | 2E+05 | 电机 | 1450rpm，IP55 | | 二氧化氯工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.458 | | 2DP007 | SVP发生器循环泵 | Q=130m3/h，H=4m，材质：钛，双机械密封 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.459 | | 2E+05 | 电机 | B3，IP55/VFD53，1545rpm，备用电源 | | 二氧化氯工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.460 | | 2DE018 | 尾气风机 | Q=500m³/h，300mmwg，材质：FRP | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.461 | | 2E+05 | 电机 | B3，IP55/VFD20-50，2900rpm，备用电源 | Eka | 二氧化氯工段 | 3 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.462 | | 2DE019 | 取样罐 | 材质：FRP | 广硕二安 | 二氧化氯工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁附庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.463 | | 2DE020 | 发生器真空喷射器 | 材质：钛 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.464 | | 2DE021 | 反应液取样器 | 材质：FRP | 广西二安 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.465 | | 2E+05 | 过滤机真空喷射器 | 材质：钛 | Eka | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.466 | | 2DE025 | 芒硝溶槽 | Φ 500/300x225mm，高4240mm，材质：FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.467 | | 2DT012 | 应急水槽 | Φ1100x1800mm，V=1m3，材质：FRP | 广西二安 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.468 | | 2DT005 | 发生器排放槽 | Φ2500x3325mm，V=10m3，材质：FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.469 | | 2DT008 | 芒硝溶解槽 | Φ1200x2535mm，V=2m3，材质：FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.470 | | 2DE027 | 过滤机分离器 | Φ400x1325mm，V=0.13m3，材质：钛 | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年5月 | |
| 1.1.471 | | 2DT009 | 冷凝水箱 | Φ800x1780mm，V=0.4m3，材质：碳钢 | 广西二安 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.472 | | 2DE023 | 酸性污水收集槽盖板 | 1800x1200mm，材质：FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.473 | | 2DT011 | 热水槽 | Φ2500x3950mm，V=15m3，材质：SS316 | 广西二安 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.474 | | 2DE028 | 破真空装置#1 | Φ700x950mm，材质：FRP | EKA | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年5月 | |
| 1.1.475 | | 2DE029 | 破真空装置#2 | Φ700x950mm，材质：FRP | EKA | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.476 | | 2DT006 | 二氧化氯溶液贮槽#1 | Φ 4500x11150mm，V=150m3，材质：FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.477 | | 2DT007 | 二氧化氯溶液贮槽#2 | Φ 4500x11150mm，V=150m3，材质：FRP | 无锡利保 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.478 | | 2DE035 | 水冷冻机#1 | 进水温度：32°，出水温度：7° | 烟台冰轮 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.479 | | | 主电机 | 2960rpm | | 二氧化氯工段 | 185 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.480 | | | 油泵电机 | | | 二氧化氯工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.481 | | 2DE036 | 水冷冻机#2 | 进水温度：32°，出水温度：7° | 烟台冰轮 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.482 | | | 电机 | | | 二氧化氯工段 | 185 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.483 | | | 油泵电机 | | | 二氧化氯工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.484 | | 2DT013 | 冷冻水槽 | Φ 2300x3300mm，V=10m3，材质：CS | 广西二安 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.485 | | 2DP014 | 冷冻水泵 | Q=55m3/h，H=50m，材质：SS316 单机封 | 佛山荷富泵 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.486 | | | 电机 | 2900rpm，IP54 | | 二氧化氯工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.487 | | 2DP015 | 冷冻水泵 | Q=55m3/h，H=50m，材质：SS316 单机封 | 佛山荷富泵 | 二氧化氯工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.488 | | | 电机 | 2900rpm，IP54 | | 二氧化氯工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 化学品工段 | | | | | | | | | | |
| 1.1.489 | | 2501 | 硫酸钡/消石粉溶解槽 | Φ 1400×1500mm，2m3，CS | 广西二安 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.490 | | | 附：搅拌器 | MZJ800-L | | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.491 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.492 | | 2502 | 硫酸镁溶液贮存槽 | Φ 2800×3300mm，18m3，CS | 广西二安 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.493 | | 2503 | 硫酸镁供料泵A | DPMZAA2335/0.5 | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.494 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.495 | | 2504 | 硫酸镁供料泵B | DPMZAA2335/0.5 | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.496 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.497 | | 2505 | 电动葫芦 | 起重量2t，起升高度9米，起升速度8m/min | | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.498 | | | 起升电机 | ZD31-4 | | 化学品工段 | 3 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.499 | | | 运行电机 | ZDY12-4 | | 化学品工段 | 0.4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.500 | | 2506 | NaOH卸料泵 | DCZ65-200A | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.501 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.502 | | 2507 | NaOH贮存槽 | Φ5500×10000mm，V=200m3，CS | 广西二安 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.503 | | 2508 | NaOH调浓泵A | DCZ32-200A | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.504 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.505 | | 2509 | NaOH调浓泵B | DCZ32-200A | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.506 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.507 | | 2510 | NaOH调浓槽 | Φ2500×4500mm，V=20m3，CS | 广西二安 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.508 | | 2511 | NaOH供料泵A | DCZ40-316B | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.509 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.510 | | 2512 | NaOH供料泵B | DCZ40-315B | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.511 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.512 | | 2513 | H2SO4供料泵A | DPMWAD120/0.5 | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.513 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 0.37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.514 | | 2514 | H2SO4供料泵B | DPMWAD120/0.5 | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.515 | | 2515 | H2O2卸料泵 | DCZ65-200A | | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.516 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.517 | | 2516 | H2O2贮存槽 | Φ3000×6500mm，V=45m3，FRP | 广西二安 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.518 | | 2517 | H2O2供料泵A | DPMZA1565/0.5 | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.519 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 1.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.520 | | 2518 | H2O2供料泵B | DPMZA1565/0.5 | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.521 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 1.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.522 | | 2519 | 硫代硫酸钠溶解槽 | Φ2400×1500mm，3m3，SS304 | 广西二安 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.523 | | | 附：搅拌器 | MZJ1600-L | | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.524 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.525 | | 2520 | 硫代硫酸钠贮存槽 | Φ5000×3300mm，63m3，FRP | 无锡利保 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.526 | | 2521 | 硫代硫酸钠供料泵A | DCZ32-200A | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.527 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.528 | | 2522 | 硫代硫酸钠供料泵B | DCZ32-200A | 大连三耐 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.529 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.530 | | 2523 | 滑石粉溶液贮存槽 | Φ 2800×3300mm, 18m3, CS | 广西二安 | 化学品工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.531 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.532 | | 2524 | 滑石粉溶液供料泵 | DFMZAA2335/0.5 | | 化学品工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.533 | | | 电机 | | | 化学品工段 | 2.2 | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| | 氧化白液 | | | | | | | | | | |
| 1.1.534 | | 201 | 氧化白液器 | SS310S | 北京轻工设计院 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.535 | | 202 | 冷却器 | 壳程：SS304L； | 北京轻工设计院 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.536 | | 203 | 喷射混合器 | SS316L | 北京轻工设计院 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.537 | | 204 | 分离器 | SS304L, 450x1500mm | 北京轻工设计院 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.538 | | 301 | 白液循环泵 | 120 m3/h, 35 m | 北京轻工设计院 | 洗选漂工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.539 | | | 电机 | | | | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 制氧站 | | | | | | | | | | |
| 1.1.540 | | NT1 | 原料空气鼓风系统 | | | 制氧站 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.541 | | | 鼓风机 | RRF-350 | | 制氧站 | 200 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.542 | | | 其它相关配套 | | | 制氧站 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.543 | | NT2 | 真空解吸系统 | | | 制氧站 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.544 | | | 真空泵 | RRF-350W | | 制氧站 | 250 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.545 | | | 其它相关配套 | | | 制氧站 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.546 | | NT3 | 吸附分离系统 | | | 制氧站 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.547 | | | 吸附塔 | | | 制氧站 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.548 | | | 缓冲罐 | | | 制氧站 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.549 | | | 其它相关配套 | | | 制氧站 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.550 | | NT4 | 压氧系统 | | | 制氧站 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.551 | | | 氧压机 | LW-15/15 | | 制氧站 | 160 | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.1.552 | | | 其它相关配套 | | | 制氧站 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 1.1.553 | | NT5 | 5吨单轨电动葫芦 | | | 制氧站 | 10 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 阀门、管道、管件、支架类 | | | | | | | | | | |
| 1.1.554 | 闸阀、球阀、止回阀等 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 1.1.555 | 管道类 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 1.1.556 | 管件类 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 1.1.557 | 钢平台、走台、支架等 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 电气专业 | | | | | | | | | | |
| | 变压器房 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | 油浸式变压器 | S11-M 1000KVA | ABB | 备料变压器室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.2 | | | 油浸式变压器 | S11-M 2000KVA | ABB | 蒸煮变压器室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.3 | | | 油浸式变压器 | S11-M 2500KVA | ABB | 洗选漂变压器室 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.4 | | | 干式变压器 | SCB10 2000KVA | ABB | 洗选漂高压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.5 | | | 油浸式变压器 | S11-M 1600KVA | ABB | 制氧站变压器室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 备料低压配电系统 | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | | 1-1AA1 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.7 | | 1-1AA2 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.8 | | 1-1AA3 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.9 | | 1-1AA4 | 变频器柜 | 变频器两台，型号均为NXS00315A2H1 SSU1A2B2ADT | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | | 1-1AA5 | 变频器柜 | 变频器三台，型号分别为两台NXS00225A2H1SSVA8A2B4DT，一台NXS00875A2H0SSVA8A2B4DT | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.11 | | 1-1AA6 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.12 | | 1-1AA7 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.13 | | 1-1AA8 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB110B-3 | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.14 | | 1-1AA9 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.15 | | 1-1AA10 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB90B-3 | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.16 | | 1-1AA11 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.17 | | 1-1AA12 | 变频器柜 | 变频器三台，型号均为NXS00615A2H1 | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.18 | | 1-1AA13 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.19 | | 1-1AA14 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.20 | | 1-1AA15 | 联络柜 | | 广东汕头自动化 | 备料低压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 备料高压配电系统 | | | | | | | | | | |
| 1.2.21 | | 1A.AH1 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 备料高压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.22 | | 1A.AH2 | 消弧、消谐及PT柜 | | 广东汕头自动化 | 备料高压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.23 | | 1A.AH3 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 备料高压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.24 | | 1A.AH4 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 备料高压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.25 | | 1A.AH5 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 备料高压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.26 | | | 放式削片机开关柜 | 放式削片机配套高压开关柜 | 广东汕头自动化 | 备料高压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.27 | | | 充电锁电柜屏 | 开关柜控制回路直流电源 | 广东汕头自动化 | 备料高压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.28 | | | 电池柜 | 开关柜控制回路直流电源 | 广东汕头自动化 | 备料高压配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 蒸煮配电系统 | | | | | | | | | | |
| 1.2.29 | | 2-1AA1 | 电源进线柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.30 | | 2-1AA2 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.31 | | 2-1AA3 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.32 | | 2-1AA4 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.33 | | 2-1AA5 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.34 | | 2-1AA6 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.35 | | 2-1AA7 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.36 | | 2-1AA8 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB320B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.37 | | 2-1AA9 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB160B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.38 | | 2-1AA10 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB110B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.39 | | 2-1AA11 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB160B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2.40 | | 2-1AA12 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB320B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.41 | | 2-1AA13 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB160B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.42 | | 2-1AA14 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB187B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.43 | | 2-1AA15 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB187B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.44 | | 2-1AA16 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STRB110B-3 | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.45 | | 2-1AA17 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.46 | | 2-1AA18 | 联络柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸煮配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 洗选漂低压配电系统 | | | | | | | | | | |
| 1.2.47 | | 2-2AA1 | 电源进线柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.48 | | 2-2AA2 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.49 | | 2-2AA3 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.50 | | 2-2AA4 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.51 | | 2-2AA5 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.52 | | 2-2AA6 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.53 | | 2-2AA7 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.54 | | 2-2AA8 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.55 | | 2-2AA9 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.56 | | 2-2AA10 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.57 | | 2-2AA11 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.58 | | 2-2AA12 | 变频器柜 | 变频器两台，型号均为NXS00875A2H0 SSUA842B4DT | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.59 | | 2-2AA13 | 母联开关柜 | 变频器两台，型号均为NXS00875A2H0 SSUA842B4DT | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.60 | | 2-2AA14 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.61 | | 2-2AA15 | 变频器柜 | 变频器一台，型号为NXS05205A0N0 SSBA8A2B4B5DT | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.62 | | 2-2AA16 | 变频器柜 | 变频器两台，型号均为NXS00875A2H0 SSUA842B5DT | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.63 | | 2-2AA17 | 软启动柜 | 变频器一台，型号为NXS03855A0N0 SSBA8A2B4B9DT | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.64 | | 2-2AA18 | 软启动柜 | 软启动器两台，型号为STR110B-3与STR160B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.65 | | 2-2AA21 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STR250B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.66 | | 2-2AA22 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STR250B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2.67 | | 2-2AA23 | 馈电柜 | 软启动器一台，型号为STR250B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.68 | | 2-2BB1 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.69 | | 2-2BB2 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.70 | | 2-2BB3 | 电源进线柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.71 | | 2-2BB4 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.72 | | 2-2BB5 | 软启动柜 | 变频器一台，型号为NXSD3855A0N0 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.73 | | 2-2BB6 | 变频器柜 | 软启动器一台，型号为STR132B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.74 | | 2-2BB7 | 变频器柜 | 变频器两台，型号均为NXSD0615A2H1 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.75 | | 2-2BB8 | 变频器柜 | 变频器两台，型号均为NXSD0615A2H1 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.76 | | 2-2BB9 | 变频器柜 | 变频器一台，型号为NXSD4605A0N0 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.77 | | 2-2BB10 | 软启动柜 | 变频器一台，型号为NXSD4605A0N0 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.78 | | 2-2BB11 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STR250B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.79 | | 2-2BB12 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STR250B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.80 | | 2-2BB13 | 软启动柜 | 软启动器两台，型号均为STR110B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.81 | | 2-2BB14 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STR250B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.82 | | 2-2BB15 | 馈电柜 | 软启动器一台，型号为STR250B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.83 | | 2-2BB16 | 联络柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.84 | | 2-2CC1 | 电源进线柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.85 | | 2-2CC2 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.86 | | 2-2CC3 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.87 | | 2-2CC4 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.88 | | 2-2CC5 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.89 | | 2-2CC6 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.90 | | 2-2CC7 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.91 | | 2-2CC8 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.92 | | 2-2CC9 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.93 | | 2-2CC10 | 软启动柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.94 | | 2-2CC11 | 软启动柜 | 软启动器两台，型号均为STR110B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.95 | | 2-2CC12 | 软启动柜 | 软启动器两台，型号均为STR110B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁新庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2.96 | | 2-2CC13 | 软启动柜 | 软启动器两台，型号分别为STR110B-3与STR132B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.97 | | 2-2CC14 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STR132B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.98 | | 2-2CC15 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STR320B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.99 | | 2-2CC16 | 软启动柜 | 软启动器一台，型号为STR200B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.100 | | 2-2CC17 | 软启动柜 | 软启动器两台，型号分别为STR110B-3与STR132B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.101 | | 2-2CC18 | 变频器柜 | 软启动器一台，型号为STR160B-3 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.102 | | 2-2CC19 | 馈电柜 | 变频器一台，型号为NXS05205A0N0CSPA3A2B1P0TT | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.103 | | 2-2CC20 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.104 | | 2-2CC21 | 母联开关柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 洗选漂高压配电系统 | | | | | | | | | | |
| 1.2.105 | | 2BC.AH1 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.106 | | 2BC.AH2 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.107 | | 2BC.AH3 | 消弧、消谐及PT柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.108 | | 2BC.AH4 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.109 | | 2BC.AH5 | 母联柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.110 | | 2BC.AH6 | 母联柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.111 | | 2BC.AH7 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.112 | | 2BC.AH8 | 消弧、消谐及PT柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.113 | | 2BC.AH9 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.114 | | 2BC.AH10 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.115 | | 2BC.AH11 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.116 | | | 充电馈电柜屏 | 开关柜控制回路直流电源 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.117 | | | 电池柜 | 开关柜控制回路直流电源 | 广东汕头自动化 | 洗选漂低压配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 化学品、二氧化氯、制氧站配电系统 | | | | | | | | | | |
| 1.2.118 | | 1AA1 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 化学品配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.119 | | 1AA2 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 化学品配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.120 | | 2D.1AA | 进线、联络柜 | | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.121 | | 2D.2AA | 滤波及电容补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.122 | | 2D.3AA | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.123 | | 2D.4AA | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2.124 | | 2D.5AA | 变频器柜 | 变频器型号分别为NXS00045A2H1SSVA8A2B04DT,NXS00225A2H1SSVA8A2B04DT与NXS00385A2H1SSVA8A2B04DT, | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.125 | | 2D.6AA | 变频器柜 | 变频器两台，型号为两台NXS00035A2H1 | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.126 | | 2D.7AA | 变频器柜 | 变频器两台，型号为两台NXS01055A2H1 | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.127 | | 2D.8AA | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.128 | | 2D.9AA | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.129 | | 2D.10AA | 双电源进线柜 | | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.130 | | 2D.11AA | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 二氧化氯配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.131 | | 1AA1 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 制氧站配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.132 | | 1AA2 | 智能动态补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 制氧站配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.133 | | 1AA3 | 智能动态补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 制氧站配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.134 | | 1AA4 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 制氧站配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.135 | | 1AA5 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 制氧站配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.136 | | 1AA6 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 制氧站配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.2.137 | | 1AA7 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 制氧站配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 电缆、桥架类 | | | | | | | | | | |
| 1.2.138 | | | 变频电缆 | | | 制浆分厂 | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 1.2.139 | | | 硅橡胶电力电缆 | | | 制浆分厂 | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 1.3 | 仪表专业 | | | | | | | | | | |
| | 洗选漂工段 | | | | | | | | | | |
| | 变送器类 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | TT-22008 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 喷放锅出口浆温检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.2 | | TT-22091 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 氧漂蒸汽预热器出口浆温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.3 | | TT-22092 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 入氧脱木素反应塔浆温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.4 | | TT-22094 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 氧脱木素反应塔温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.5 | | TT-22115 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 喷放浆槽出口浆温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.6 | | TT-22227 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 1#黑液相温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.7 | | TT-22226 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 2#黑液槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.8 | | TT-22229 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 3#黑液槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.9 | | TT-22230 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 4#黑液槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.10 | | TT-22253 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 1#滤液槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.11 | | TT-22254 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 28滤液槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.12 | | TT-22257 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 蒸汽喷射加热器出口热水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.13 | | TT-23036 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 进D0反应塔浆温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.14 | | TT-23096 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 进Eop段混合器浆温检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.15 | | TT-23097 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 进Eop预反应塔浆温检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.16 | | TT-23104 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | Eop预反应塔温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.17 | | TT-23150 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 进D1漂白塔浆温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.18 | | TT-23207 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | Eop段漂后洗浆机热水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.19 | | TT-23209 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | D1段漂后洗浆机热水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.20 | | TT-23303 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 进车间中压蒸汽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.21 | | TT-5104 | 一体化温度变送器 | SBWZK-2460/43N/JB02B-12-77 | 川仪 | 氧化白液反应器温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.22 | | TT-5108 | 一体化温度变送器 | SBWZK-2460/43N/JB02B-12-77 | 川仪 | 冷却器出口氧化白液温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.23 | | TT-2501 | 温度变送器 | | 上海慧邦 | H2O2贮存槽温度指示报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.24 | | PT-22015 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 压力除节机进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.25 | | PT-22016 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 压力除节机出口良浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.26 | | PT-22081 | 压力变送器 | 2051TG3A2B22BB4M5P2 | 罗斯蒙特 | 进氧源蒸汽预热器氧气压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.27 | | PT-22084 | 压力变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 罗斯蒙特 | 进车间中压蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.28 | | PT-22097 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG3S22C2 法兰 | 罗斯蒙特 | 氧脱木素反应塔压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.29 | | PT-22098 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG3S22C2 法兰 | 罗斯蒙特 | 氧脱木素反应塔卸料压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.30 | | PT-22102 | 单平法兰压力变送器 | 2090PG3S22C2 法兰 | 罗斯蒙特 | 入氧脱木素反应塔浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.31 | | PT-22120 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 一段压力筛进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.32 | | PT-22121 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 一段压力筛出口良浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.33 | | PT-22130 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 二段压力筛进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.34 | | PT-22131 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 二段压力筛出口良浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.35 | | PT-22140 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 三段压力筛进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.36 | | PT-22141 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 三段压力筛出口良浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.37 | | PT-22148 | 压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 除砂器组进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.38 | | PT-22182 | 单平法兰压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 中浓浆泵出口浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.39 | | PT-22256 | 压力变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 冲网泵出口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.40 | | PT-22260 | 压力变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 罗斯蒙特 | 进氧脱木素段中压蒸汽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.41 | | LT-22026 | 单平法兰液位变送器 | 2051L2AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 洗节机液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.42 | | LT-22050 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 4#黑液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.43 | | LT-22111 | 单平法兰液位变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 喷放浆槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.44 | | LT-22139 | 单平法兰液位变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 洗渣机良浆液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.45 | | LT-22150 | 单平法兰液位变送器 | 2051L2AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 洗渣机液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.46 | | LT-22159 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 中间滤液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.47 | | LT-22171 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 2#滤液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.48 | | LT-22220 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AB49D21ABM5RCM | 罗斯蒙特 | 洗后洗浆机1液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.49 | | LT-22221 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AB49D21ABM5RCM | 罗斯蒙特 | 洗后洗浆机2液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.50 | | LT-22222 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AB49D21ABM5RCM | 罗斯蒙特 | 洗后洗浆机3液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.51 | | LT-22223 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AB49D21ABM5RCM | 罗斯蒙特 | 洗后洗浆机4液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.52 | | LT-22231 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 1#黑液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.53 | | LT-22232 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 2#黑液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.54 | | LT-22233 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 3#黑液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.55 | | LT-22234 | 单平法兰液位变送器 | 2051L2AA49D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 排放浆槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.56 | | LT-22250 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AB49D21ABM5RCM | 罗斯蒙特 | 筛后洗浆机1液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.57 | | LT-22251 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AB49D21ABM5RCM | 罗斯蒙特 | 筛后洗浆机2液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.58 | | LT-22255 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 1#滤液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁轩庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.59 | | FT-22082 | 差压变送器 | 3095MA3CABA13BA1100BC2 | 罗斯蒙特 | 进氧脱木素段蒸汽加热装置氧气流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.60 | | FT-22085 | 差压变送器 | 3095MA3CABA13BA1100BC2 | 罗斯蒙特 | 进蒸汽加热装置中压蒸汽流量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.61 | | LT-22060 | 电容式液位计 | | Andritz | 氧源中浓浆泵立管液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.62 | | LT-22180 | 电容式液位计 | | Andritz | 筛后贮浆塔中浓浆泵立管液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.63 | | PT-23003 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG3S22C2M5 | 罗斯蒙特 | D0段中浓浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.64 | | PT-23030 | 单平法兰压力变送器 | 2051TG3A2B21BM5S | 罗斯蒙特 | 进漂白段ClO2压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.65 | | PT-23083 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG3S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 进Eop段浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.66 | | PT-23086 | 压力变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 罗斯蒙特 | 进车间中压蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.67 | | PT-23089 | 压力变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 罗斯蒙特 | 进Eop段蒸汽加热器中压蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.68 | | PT-23100 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG3S22C2 | 罗斯蒙特 | 进Eop预反应塔浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.69 | | PT-23102 | 单平法兰压力变送器 | 2051TG2A2B21BM5S1 | 罗斯蒙特 | Eop预反应塔压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.70 | | PT-23132 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG3S22C2M5 | 罗斯蒙特 | D1段中浓浆泵出口浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.71 | | PT-23178 | 远传法兰压力变送器 | 2090PG3S22C2M5 | 罗斯蒙特 | 源后中浓浆泵出口浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.72 | | PT-23225 | 压力变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 罗斯蒙特 | 冲网泵出口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.73 | | PT-23333 | 压力变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 罗斯蒙特 | 消水总管来消水压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.74 | | PT-23334 | 压力变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 罗斯蒙特 | 进挤浆机压缩空气压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.75 | | PT-23335 | 压力变送器 | 2051TG3A2B21BS1 | 罗斯蒙特 | 0.6MPa密封水泵出口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.76 | | PT-23336 | 压力变送器 | 2051TG3A2B21BS1 | 罗斯蒙特 | 1MPa密封水泵出口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.77 | | PT-23337 | 压力变送器 | | 罗斯蒙特 | 进Eop段蒸汽加热器氧气压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.78 | | LT-23004 | 单平法兰液位变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 未漂浆塔液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.79 | | LT-23052 | 单平法兰液位变送器 | 2051CG2A22A1BS1M5 | 罗斯蒙特 | D0漂白塔溢流段液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.80 | | LT-23065 | 单平法兰液位变送器 | 2051L3AC09D22ABM5RCN | 罗斯蒙特 | D0段滤液槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.81 | | LT-23111 | 单平法兰液位变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | Eop脱化塔液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.82 | | LT-23123 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG1S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | EOP段滤液槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.83 | | LT-23161 | 单平法兰液位变送器 | 2051CD2A22A1BS1M5 | 罗斯蒙特 | D1漂白塔卸料管液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.84 | | LT-23170 | 单平法兰液位变送器 | 2051L3AC09D22ABM5RCN | 罗斯蒙特 | D1段滤液槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.85 | | LT-23202 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AC49D21ABM5RCM | 罗斯蒙特 | D0段漂后洗浆机液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.86 | | LT-23206 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AC49D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | Eop段漂后洗浆机液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.87 | | LT-23208 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L2AC49D21ABM5RCM | 罗斯蒙特 | D1段漂后洗浆机液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.88 | | LT-23220 | 单平法兰液位变送器 | 2051L3AA59D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 漂后贮浆塔2335A液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.89 | | LT-23221 | 单平法兰液位变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 漂后贮浆塔2335B液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.90 | | LT-23225 | 单平法兰液位变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 罗斯蒙特 | 温水槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.91 | | LT-23227 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 白水池液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.92 | | LT-23228 | 单平法兰液位变送器 | 2090PG2S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 尾气洗涤塔液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.93 | | LT-23211 | 插入式法兰液位变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 排放浆槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.94 | | FT-23087 | 差压变送器 | 3095MA3CABA13BA1100BC2 | 罗斯蒙特 | 进Eop段蒸汽加热装置氧气流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.95 | | FT-23090 | 差压变送器 | 3095MA3CABA13BA1100BC2 | 罗斯蒙特 | 进Eop段混合器中压蒸汽流量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.96 | | FT-23201 | 差压变送器 | 3095MA3CABA13BA1100BC2 | 罗斯蒙特 | 进车间中压蒸汽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.97 | | LT-23070 | 电容式液位计 | | Andritz | Eop段中浓浆泵立管液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.98 | | LT-23130 | 电容式液位计 | | Andritz | D1段中浓浆泵立管液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.99 | | LT-23176 | 电容式液位计 | | Andritz | 漂后中浓浆泵立管液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.100 | | LT-5103 | 双法兰单进传液位变送器 | EJA118W-DMSG4FA-AA06-92DA | EJA | 氧化白液反应器液位 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.101 | | PT-5106 | 法兰式压力变送器 | EJA438W-DASG4CA-AA05-92DA | EJA | 氧化白液反应器顶部压力 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.102 | | LT-2516 | 法兰式液位变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 消石粉溶液贮存槽液位指示报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.103 | | LT-2517 | 法兰式液位变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 罗斯蒙特 | 硫酸镁溶液贮存槽液位指示报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.104 | | LT-2518 | 法兰式液位变送器 | 2090PG1S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | NaOH贮存槽液位指示报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.105 | | LT-2520 | 法兰式液位变送器 | 2090PG1S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | H2O2贮存槽液位指示报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.106 | | LT-2522 | 法兰式液位变送器 | 2090PG1S22C2M5法兰 | 罗斯蒙特 | 硫代硫酸钠溶液贮存槽液位指示报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁桁庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.107 | | LT-2519 | 法兰式液位变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 罗斯蒙特 | NaOH调浓稀液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 流量仪表 | | | | | | | | | | |
| 1.3.108 | | FT-22018 | 电磁流量计（分体式） | AE330DG-FR1-HNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 压力除节机进浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.109 | | FT-22019 | 电磁流量计（分体式） | AE210DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 压力除节机出口尾浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.110 | | FT-22020 | 电磁流量计（分体式） | SE210DM-NAS2S-LM1/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 压力除节机尾浆稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.111 | | FT-22034 | 电磁流量计（分体式） | SE208DM-NAS2S-LM1/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 入洗节机冲洗水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.112 | | FT-22042 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NAS2S-LM1/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进洗后洗浆机4稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.113 | | FT-22045 | 电磁流量计（分体式） | SE115DM-NES4S-TM4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进氧脱木素段MgSO4流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.114 | | FT-22071 | 电磁流量计（分体式） | SE202DM-NES4S-HN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进氧脱木素段NaOH流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.115 | | FT-22114 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NAS2S-LM4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 喷放浆槽稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.116 | | FT-22123 | 电磁流量计（分体式） | AE340DG-FR1-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 一段压力筛进浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.117 | | FT-22124 | 电磁流量计（分体式） | AE215DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 一段压力筛尾浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.118 | | FT-22125 | 电磁流量计（分体式） | SE208DM-NAS2S-LM4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 一段压力筛尾浆稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.119 | | FT-22133 | 电磁流量计（分体式） | AE220DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 二段压力筛进浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.120 | | FT-22134 | 电磁流量计（分体式） | AE208DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 二段压力筛尾浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.121 | | FT-22135 | 电磁流量计（分体式） | AE206DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 二段压力筛尾浆稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.122 | | FT-22143 | 电磁流量计（分体式） | AE212DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 三段压力筛进浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.123 | | FT-22144 | 电磁流量计（分体式） | AE205DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 三段压力筛尾浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.124 | | FT-22145 | 电磁流量计（分体式） | SE205DM-NAS4S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 三段压力筛尾浆稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.125 | | FT-22156 | 电磁流量计（分体式） | AE206DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 洗涤机稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.126 | | FT-22161 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NES2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进漂后洗浆机2热水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.127 | | FT-22224 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NAS2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进洗后洗浆机1稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.128 | | FT-22225 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NAS2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进洗后洗浆机2稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.129 | | FT-22226 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NAS2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进洗后洗浆机3稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.130 | | FT-22252 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NAS2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进漂后洗浆机1滤液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.131 | | FT-22272 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NAS2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进氧脱木素段滑石粉流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.132 | | FT-22278 | 电磁流量计（分体式） | AE202DG-AS4-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 送蒸煮黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.133 | | FT-22296 | 电磁流量计（分体式） | AE212DG-AS2-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 进车间清水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.134 | | FT-23008 | 电磁流量计（分体式） | SE105DM-NES4S-TN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进DO中浓浆泵立管出口H2SO4流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.135 | | FT-23039 | 电磁流量计（分体式） | SE208DM-NES2S-VV4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进DO混合器C102流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.136 | | FT-23053 | 电磁流量计（分体式） | SE325DM-NER1C-VV4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进DO漂白塔顶稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.137 | | FT-23055 | 电磁流量计（分体式） | SE202DM-NES4S-HN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进DO漂白塔硫代硫酸钠流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.138 | | FT-23060 | 电磁流量计（分体式） | SE202DM-NES4S-HN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进Eop段中浓浆泵立管出口NaOH流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.139 | | FT-23062 | 电磁流量计（分体式） | SE215DM-NAS2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进D0洗浆机Eop段滤液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.140 | | FT-23063 | 电磁流量计（分体式） | SE215DM-NES2S-VVM/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进D0洗浆机D1段滤液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.141 | | FT-23068 | 电磁流量计（分体式） | SE115DM-NES4S-HN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进Eop段中浓浆泵立管出口H2O2流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.142 | | FT-23081 | 电磁流量计（分体式） | AE330DG-FA2-HNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 进Eop段浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.143 | | FT-23113 | 电磁流量计（分体式） | SE325DM-NFR1C-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进Eop碱化塔底部稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.144 | | FT-23116 | 电磁流量计（分体式） | AE335DG-FR1-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 出Eop碱化塔浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.145 | | FT-23117 | 电磁流量计（分体式） | SE215DM-NES2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进Eop洗浆机热水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.146 | | FT-23118 | 电磁流量计（分体式） | SE215DM-NES2S-VV4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进Eop洗浆机D1段滤液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.147 | | FT-23120 | 电磁流量计（分体式） | SE115DM-NES4S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进D1段中浓浆泵立管出口NaOH流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.148 | | FT-23153 | 电磁流量计（分体式） | SE205DM-NES4S-VV4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进D1段混合器ClO2流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.149 | | FT-23162 | 电磁流量计（分体式） | SE325DM-NFS2S-VV4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进D1漂白塔D1段滤液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.150 | | FT-23164 | 电磁流量计（分体式） | SE202DM-NES4S-HN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进D1漂白塔出料螺旋硫代硫酸钠流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.151 | | FT-23167 | 电磁流量计（分体式） | SE215DM-NES2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进D1段洗浆机白水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.152 | | FT-23210 | 电磁流量计（分体式） | SE215DM-NES2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进D1洗浆机热水流量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.153 | | FT-23230 | 电磁流量计（分体式） | AE330DG-FR1-LNM/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 送转鼓式挤浆机浆流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.154 | | FT-23223 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NES2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 漂后贮浆塔2336A底部稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.155 | | FT-23224 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NES2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 漂后贮浆塔2335B底部稀释水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.156 | | FT-23229 | 电磁流量计（分体式） | SE220DM-NES2S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进车间清水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.157 | | FT-23338 | 电磁流量计（分体式） | AE202DG-AS4-LN0/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 进Eop段滑石粉流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.158 | | FT-23339 | 电磁流量计（分体式） | AE202DG-AS4-TN0/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 进D1中浓浆泵立管出口H2SO4流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.159 | | FT-23341 | 电磁流量计（分体式） | AE325DG-FR1-LN0/SCT AXFA14G-E1-41/CH/SCT | 上海横河 | 外网来温热水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.160 | | FT-5101 | 一体电磁流量计 | AXF050G-E1AH1S-BD21-21B/CH | 上海横河 | 苛化来白液流量 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.161 | | FT-5102 | 电远传金属浮子流量计 | RAMC02-D4SS-64M2-E90424/IC1 | 上海横河 | 进氧化白液反应器[illegible]流量 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.162 | | FT-5109 | 电磁流量计（分体式） | AXF032G-E1AH1S-BD41-21B/CH | 上海横河 | 氧化白液流量 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.163 | | FT-2503 | 电磁流量计（分体式） | SE202DM-NES4S-HN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 送调浓槽NaOH流量积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.164 | | FT-2504 | 电磁流量计（分体式） | SE205DM-NES4S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 送调浓槽清水流量积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.165 | | FT-2505 | 电磁流量计（分体式） | SE205DM-NES4S-LN4/SCT SE14M-EH2-A24/SCT | 上海横河 | 进车间清水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.166 | | FE-22082 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进氧脱木素段蒸汽加热装置氧气流量[illegible] | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.167 | | FE-22085 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进氧漂蒸汽预热器中压蒸汽流量[illegible] | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.168 | | FE-23087 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进Eop段蒸汽加热装置氧气流量[illegible] | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.169 | | FE-23090 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进Eop段混合器中压蒸汽流量[illegible] | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.170 | | FE-23201 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进车间中压蒸汽流量[illegible] | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 阀门部分 | | | | | | | | | | |
| 1.3.171 | | TV-22008 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 喷放锅出口浆温调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.172 | | PV-22015 | 气动V型调节球阀 | 63280RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 压力除节机进浆压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.173 | | FV-22018 | 气动V型调节球阀 | 63280RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 压力除节机进浆流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.174 | | FV-22019 | 气动O型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 压力除节机出口尾浆流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.175 | | FV-22020 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 压力除节机尾浆稀释水流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.176 | | HCV-22021 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 压力除节机筛盘稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.177 | | HV-22029 | 气动开关闸阀 | RKO | EBRO | 洗节机尾浆阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.178 | | HV-22030 | 气动开关闸阀 | RKO | EBRO | 洗节机尾浆排空阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.179 | | HV-22031 | 气动O型切断球阀 | MIMA025AP-B1CU6-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 洗节机尾浆滤液冲洗水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.180 | | HV-22032 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 洗节机尾浆淌洗水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.181 | | FV-22034 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 入洗节机冲洗水流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.182 | | FV-22042 | 气动V型调节球阀 | 63200RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进洗后洗浆机4稀释水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.183 | | FV-22045 | 气动V型调节球阀 | RAA025AS-B1CU6-NE724/S1-K | 美卓 | 进氧脱木素段MgSO4流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.184 | | LV-22050 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NE724/S1-K | 美卓 | 4#黑液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.185 | | HV-22051 | 气动三偏心开关蝶阀 | L12A250AA-B1CU13-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 除节机稀释泵出口阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.186 | | HCV-22052 | 气动V型调节球阀 | L12A250AA-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 1#黑液槽透洗后洗浆机组预稀释水调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.187 | | HCV-22062 | 气动V型调节球阀 | RAA050AS-B1CU6-NE724/S1-K | 美卓 | 进氧段中浓浆泵立管稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.188 | | HV-22064 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 氧段中浓浆泵及立管调质器密封水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.189 | | HCV-22066 | 气动V型变径调节球阀 | R2LS150/200CJJK-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 氧段中浓浆泵出口浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.190 | | HV-22070 | 气动O型切断球阀 | MIMA025AP-B1CU6-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 进氧段真空系统冲洗水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.191 | | FV-22071 | 气动O型调节球阀 | RAA025AS-B1JU8-NE729S/S1-K | 美卓 | 进氧脱木素段NaOH流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.192 | | HV-22080 | 气动O型切断球阀 | MIKA150AP-B1JU20-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 浆氧混合器出口浆阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.193 | | FV-22082 | 气动V型衬里阀 | 阀门:RSS-V/F,定位器:Siemens 6DR5210-0EG01-0AA0,执行机构型号:FISHEER | 广州康帕泵 | 进氧脱木素段蒸汽加热器控氧气流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.194 | | FV-22085 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA150AAJAT-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 进氧源蒸汽预热器中压蒸汽流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.195 | | HV-22086 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 入氧源蒸汽预热器氧气/蒸汽隔离阀5遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.196 | | HV-22087 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 入氧源蒸汽预热器氧气/蒸汽隔离阀1遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.197 | | HV-22088 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 入氧源蒸汽预热器氧气/蒸汽隔离阀2遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.198 | | HV-22089 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 入氧源蒸汽预热器氧气/蒸汽隔离阀3遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.199 | | HV-22090 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 入氧源蒸汽预热器氧气/蒸汽隔离阀4遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.200 | | PV-22098 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 氧脱木素反应塔卸料压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.201 | | HCV-22099 | 气动O型调节球阀 | RAA080AS-B1JU8-NE729S/S1-K | 美卓 | 入氧脱木素反应塔喷卸料器稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.202 | | HV-22101 | 气动O型切断球阀 | M1KA080AP-B1CU9-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 氧漂塔稀释泵出口稀释水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.203 | | HCV-22108 | 气动O型调节球阀 | RAA080AS-B1JU8-NE729S/S1-K | 美卓 | 入氧脱木素反应塔喷放管稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.204 | | HV-22109 | 气动开关闸阀 | MV-E | EBRO | 喷放浆槽出口阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.205 | | CV-22113 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 喷放浆槽出口浆浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.206 | | FV-22114 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 喷放浆槽稀释水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.207 | | TV-22115 | 气动V型调节球阀 | 631160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 喷放浆槽出口浆温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.208 | | PV-22120 | 气动V型调节球阀 | 63280RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 一段压力筛进浆压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.209 | | FV-22123 | 气动V型调节球阀 | 63280RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 一段压力筛进浆流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.210 | | FV-22124 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 一段压力筛尾浆流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.211 | | FV-22125 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 一段压力筛尾浆稀释水流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.212 | | PV-22130 | 气动V型调节球阀 | 63235RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 二段压力筛进浆压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.213 | | FV-22133a | 气动V型调节球阀 | 63200RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 二段压力筛进浆流量调节1 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.214 | | FV-22133b | 气动V型调节球阀 | 63200RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 二段压力筛进浆流量调节2 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.215 | | FV-22134 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 二段压力筛尾浆流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.216 | | FV-22135 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 二段压力筛尾浆稀释水流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.217 | | LV-22139 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 洗渣机良浆液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.218 | | FV-22143 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 三段压力筛进浆流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.219 | | FV-22144 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 三段压力筛尾浆流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.220 | | FV-22145 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 三段压力筛尾浆稀释水流量比值调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.221 | | PV-22148 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 除砂器组进浆压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.222 | | HV-22151 | 气动开关闸阀 | RKO | EBRO | 洗渣机上排渣阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.223 | | HV-22152 | 气动开关闸阀 | RKO | EBRO | 洗渣机下排渣阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.224 | | HV-22153 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 洗渣机排渣冲洗滤液阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.225 | | HV-22154 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 洗渣机尾渣冲洗水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.226 | | FV-22155 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 洗渣机稀释水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.227 | | LV-22159 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 中间滤液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.228 | | HV-22160 | 气动三偏心开关蝶阀 | L12A125AA-BICU9-SV-EN33A05DN-45W | 美卓 | 筛选稀释泵出口滤液阀调控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.229 | | FV-22161 | 气动V型调节球阀 | 63235RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进筛后洗浆机2热水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.230 | | LV-22171 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 2#滤液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.231 | | HCV-22173 | 气动V型调节球阀 | 63280RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进筛后洗浆机组预稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.232 | | PV-22182 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 筛后贮浆塔中浓浆泵出口浆压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.233 | | HV-22184 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 筛后贮浆塔中浓浆泵及立管调质器密封水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.234 | | HCV-22186 | 气动V型变径调节球阀 | R2LS150/200CJJK-BICU11-NE724/S1-K | 美卓 | 筛后贮浆塔中浓浆泵出口浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.235 | | HV-22190 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-304K | 天津精通 | 进真空系统冲洗水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.236 | | FV-22224 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-BICU13-NE724/S1-K | 美卓 | 进洗后洗浆机1稀释水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.237 | | FV-22225 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-B1CU13-NE724/S1-K | 美卓 | 进洗后洗浆机2稀释水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.238 | | FV-22226 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-B1CU13-NE724/S1-K | 美卓 | 进洗后洗浆机3稀释水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.239 | | OV-22291 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A250AA-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 送蒸煮黑液泵出口阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.240 | | OV-22292 | 气动三偏心调节蝶阀 | 63000RA-S-W700-16K | 天津精通 | 2#黑液泵2205A出口阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.241 | | OV-22293 | 气动三偏心调节蝶阀 | 63000RA-S-W700-16K | 天津精通 | 3#黑液泵2205C出口阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.242 | | OV-22294 | 气动O型切断球阀 | 63000RA-S-W700-16K | 天津精通 | 4#黑液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.243 | | OV-22295 | 气动O型切断球阀 | 63000RA-S-W700-16K | 天津精通 | 筛选进浆稀释泵出口阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.244 | | LV-22234 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 排放浆槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.245 | | FV-22252 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-B1CU13-NE724/S1-K | 美卓 | 进筛后洗浆机1滤液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.246 | | TV-22257 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA150AAJAT-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 蒸汽喷射加热器出口热水温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.247 | | FV-22272 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进氧脱木素段滑石粉流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.248 | | HV-22273 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进粗浆段滤液冷却器热水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.249 | | HV-22274 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进粗浆段滤液冷却器清水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.250 | | HV-22275 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进氧漂段滤液冷却器热水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.251 | | HV-22276 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进氧漂段滤液冷却器清水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.252 | | FV-22277 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进氧脱木素段氧化白液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.253 | | LV-22231 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 1#黑液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.254 | | LV-22232 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 2#黑液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.255 | | LV-22233 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 3#黑液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.256 | | LV-22255 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 1#滤液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.257 | | HCV-22236 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A350AA-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 进洗后洗浆机1出料螺旋稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.258 | | HCV-22237 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A350AA-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 进洗后洗浆机2出料螺旋稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.259 | | HCV-22237 | 气动三偏心调节蝶阀 | C12A350AA-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 进洗后洗浆机3出料螺旋稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.260 | | HCV-22259 | 气动三偏心调节蝶阀 | 63000RA-W-W700-20K | 精通 | 进筛后洗浆机1出料螺旋稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.261 | | HV-22061 | 气动O型切断球阀 | | andritz | 氧段中浓浆泵真空泵真空阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.262 | | HV-22181 | 气动O型切断球阀 | | andritz | 静置贮浆塔中浓浆泵真空泵真空阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.263 | | HV-22201 | 气动闸阀 | | andritz | 除砂器1上排渣阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.264 | | HV-22202 | 气动闸阀 | | andritz | 除砂器1下排渣阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.265 | | HV-22203 | 气动O型切断球阀 | | andritz | 除砂器1排渣冲洗水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.266 | | HV-22204 | 气动O型切断球阀 | | andritz | 除砂器1排气阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.267 | | HV-22211 | 气动闸阀 | | andritz | 除砂器2上排渣阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.268 | | HV-22212 | 气动闸阀 | | andritz | 除砂器2下排渣阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.269 | | HV-22213 | 气动O型切断球阀 | | andritz | 除砂器2排渣冲洗水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.270 | | HV-22214 | 气动O型切断球阀 | | andritz | 除砂器2排空阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.271 | | EV-23002 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 未漂浆塔卸料器负荷调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.272 | | PV-23003 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | D0段中浓浆泵出口压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.273 | | FV-23008 | 气动V型衬里阀 | 阀门:KNR/F,定位器:Siemens 6DR5210-0EG01-0AA0,执行机构型号:RA-1- | 广州康帕莱 | 进D0中浓浆泵立管出口H2SO4流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.274 | | HV-23009 | 气动O型衬里阀 | 阀门:8VIP/F,电磁阀:Herion 9710002.3039,24 VDC,执行机构型号:RA-1- | 广州康帕莱 | 进D0中浓浆泵立管出口H2SO4阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.275 | | HV-23012 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进中浓立管调质器及D0段中浓浆泵密封水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.276 | | HCV-23014 | 气动V型变径调节球阀 | R2LS150/200UUUU-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | D0中浓浆泵出口浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.277 | | HV-23018 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进真空系统冲洗水阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.278 | | HV-23032 | 高强度玻璃钢气动O型切断球阀 | MLB150AZ-B1JU12-SV-EN33405DN-AER | 美卓 | D0段混合器出口开关阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.279 | | HV-23038 | 气动O型衬里阀 | 阀门:BVIP/F,电磁阀:Herion 9710002.3039,24 VDC,执行机构型号:RA-1- | 广州碧帕浆 | 进D0混合器C102阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.280 | | FV-23039 | 气动V型衬里阀 | 阀门:KNR/F,定位器:Siemens 6DR5210-0EG01-0AA0,执行机构型号:RA-1- | 广州碧帕浆 | 进D0混合器C102流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.281 | | LV-23052 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA400CCJAT-B1CU25-NE724/S1-K | 美卓 | D0漂白塔泄流酸液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.282 | | FV-23053 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA250CCJAT-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 进D0漂白塔预稀释水流量比例调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.283 | | FV-23055 | 气动V型衬里阀 | 阀门:KNR/F,定位器:Siemens 6DR5210-0EG01-0AA0,执行机构型号:RA-1- | 广州碧帕浆 | 进D0漂白塔硫代硫酸钠流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.284 | | FV-23060 | 气动O型调节球阀 | RAA025AS-B1JU8-NE7295/S1-K | 美卓 | 进Eop段中浓浆泵立管出口NaOH流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.285 | | FV-23062 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 进D0洗浆机Eop段泥液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.286 | | FV-23063 | 气动V型调节球阀 | REKA150CJJST-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 进D0洗浆机D1段滤液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.287 | | LV-23065 | 气动V型调节球阀 | REKA100CJJST-B1CU9-NE724/S1-K | 美卓 | D0段滤液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.288 | | HV-23066 | 气动三偏心开关蝶阀 | LW7LBA300CCJAT-B1CU17-SV-EN33A050N-AFR | 美卓 | D0塔顶稀释泵出口阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.289 | | HCV-23067 | 气动V型调节球阀 | LW7LBA250CCJAT-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 洗浆机进浆稀释泵出口稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.290 | | FV-23068 | 气动V型衬里阀 | 阀门:KNR/F,定位器:Siemens 6DR5210-0EG01-0AA0,执行机构型号:RA-1- | 广州碧帕浆 | 进Eop段中浓浆泵立管出口H2O2流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.291 | | HV-23069 | 气动O型衬里阀 | 阀门:BVIP/F,电磁阀:Herion 9710002.3039,24 VDC,执行机构型号:RA-1- | 广州碧帕浆 | 进Eop段中浓浆泵H2O2阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.292 | | CV-23072 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | Eop段进浆浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.293 | | HV-23074 | 气动O型切断球阀 | M1BA025AP-B1CU6-SV-EN33A050N-AFR | 美卓 | 进Eop段中浓浆泵立管调质器及中浓浆泵密封水 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.294 | | HCV-23076 | 气动V型变径调节球阀 | R2LS150/200CJJK-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 进Eop段中浓浆泵出口浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.295 | | HV-23080 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进Eop塔中浓泵真空泵冲洗水 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.296 | | HV-23085 | 气动O型切断球阀 | M1KA150AP-B1JU20-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | Eop段中浓混合器出口浆阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.297 | | FV-23087 | 气动V型封堵阀 | 阀门RSS-V/P,定位器:Siemens 6DR5210-0EG01-0AA0,执行机构型号:FISHEER | 广州康帕莱 | 进Eop段蒸汽加热装置氧气流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.298 | | FV-23090 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA080AAJAT-B1CU6-NE724/S1-K | 美卓 | 进Eop段混合器中压蒸汽流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.299 | | HV-23091 | 气动O型切断球阀 | M1MA060AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 进蒸汽加热装置氧气/蒸汽阀2遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.300 | | HV-23092 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 进蒸汽加热装置氧气/蒸汽阀1遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.301 | | HV-23093 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 进蒸汽加热装置氧气/蒸汽阀3遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.302 | | HV-23094 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 进蒸汽加热装置氧气/蒸汽阀4遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.303 | | HV-23095 | 气动O型切断球阀 | M1MA050AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 进蒸汽加热装置氧气/蒸汽阀5遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.304 | | HCV-23103 | 气动O型调节球阀 | RAA080AS-B1JU8-NE729S/S1-K | 美卓 | 进Eop预反应塔顶稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.305 | | HV-23105 | 气动O型切断球阀 | M1KA080AP-B1JU10-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | 进Eop段加压泵出口阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.306 | | CV-23112 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 出Eop脱化塔浆浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.307 | | FV-23113 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 进Eop脱化塔底部稀释水流量比例调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.308 | | FV-23116 | 气动V型调节球阀 | REKA350AJJST-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 出Eop脱化塔浆流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.309 | | FV-23117 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-201C-20K | 天津精通 | 进Eop洗浆机热水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.310 | | FV-23118 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 进Eop洗浆机D1段滤液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.311 | | FV-23120 | 气动O型调节球阀 | RAA025AS-B1JU8-NE729S/S1-K | 美卓 | 进D1段中浓浆泵立管出口NaOH流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.312 | | HV-23121 | 气动三偏心开关蝶阀 | L12A300AA-B1CU17-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | Eop段滤液泵出口阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.313 | | HCV-23122 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A250AA-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 洗浆机进浆稀释泵出口稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.314 | | LV-23123 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | Eop段滤液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.315 | | PV-23132 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | D1段中浓浆泵出口浆压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.316 | | HV-23134 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进D1段中浓浆泵立管调质器及中浓浆泵密封水 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.317 | | HCV-23136 | 气动V型变径调节球阀 | R2LS150/200UUUU-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | D1中浓浆泵立管出口浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.318 | | HV-23140 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进D2段中浓泵真空泵冲洗水 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.319 | | HV-23147 | 高强度玻璃钢气动O型切断球阀 | MLB150AZ-B1JU12-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | D1段混合器出口浆 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.320 | | HV-23152 | 气动O型衬里阀 | 阀门:BVIP/P,电磁阀:Herion 9710002.3039,24 VDC,执行机构型号:RA-1- | 广州康帕莱 | 进D1段混合器C102阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.321 | | FV-23153 | 气动V型衬里阀 | 阀门:KNR/F,定位器:Siemens 6DR5210-0EG01-0AA0,执行机构型号:RA-1- | 广州康帕莱 | 进D1段混合器C102流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.322 | | LV-23161 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA400CCJAT-B1CU25-NE724/S1-K | 美卓 | D1漂白塔卸料管液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.323 | | FV-23162 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA250CCJAT-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 进D1漂白塔D1段滤液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.324 | | FV-23164 | 气动V型衬里阀 | 阀门:KNR/F,定位器:Siemens 6DR5210-0EG01-0AA0,执行机构型号:RA-1- | 广州康帕莱 | 进D1漂白塔出料螺旋装代硫酸钠流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.325 | | FV-23167 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进D1段洗浆机白水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.326 | | LV-23170 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | D1段滤液槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.327 | | HV-23171 | 气动三偏心开关蝶阀 | LW7LBA400CCJAT-B1CU20-SV-EN33A05DN-AFR | 美卓 | D1段滤液泵出口阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.328 | | HCV-23172 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA250CCJAT-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 洗浆机进浆稀释泵出口稀释水阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.329 | | PV-23178 | 气动V型调节球阀 | RAA050AS-B1CU6-NE724/S1-K | 美卓 | 漂后中浓浆泵出口浆压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.330 | | HV-23180 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进漂后中浓浆泵立管调质器及中浓浆泵密封水 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.331 | | HCV-23182 | 气动V型调节球阀 | R2LS150/200CJJK-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 漂后中浓浆泵立管出口浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.332 | | HV-23186 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进漂后中浓泵真空泵冲洗水 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.333 | | TV-23207 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA080AAJAT-B1CU6-NE724/S1-K | 美卓 | Eop段漂后洗浆机热水调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.334 | | TV-23209 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBA080AAJAT-B1CU6-NE724/S1-K | 美卓 | D1段漂后洗浆机温水调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.335 | | FV-23210 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进D1洗浆机热水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.336 | | LV-23211 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 排放浆槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.337 | | CV-23222a | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 漂后贮浆塔2335A出口浆浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.338 | | CV-23222b | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | 美卓 | 漂后贮浆塔2335B出口浆浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.339 | | FV-23223 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 漂后贮浆塔2335A底部稀释水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.340 | | FV-23224 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NE724/S1-K | 美卓 | 漂后贮浆塔2335B底部稀释水流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.341 | | LV-23226 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 温水槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.342 | | LV-23227 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 白水池液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.343 | | HCV-23301 | 气动调节闸阀 | | 哈尔滨阀门一厂 | 进漂后贮浆塔2335A浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.344 | | HCV-23302 | 气动调节闸阀 | | 哈尔滨阀门一厂 | 进漂后贮浆塔2335B浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.345 | | PV-23335 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 0.6MPa密封水泵出口压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.346 | | PV-23336 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 1MPa密封水泵出口压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.347 | | FV-23338 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进Eop段消石灰流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.348 | | FV-23339 | 气动O型调节球阀 | A-ES61-T7316 | 天津精通 | 进D1中浓浆泵立管出口H2SO4流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.349 | | HV-23343 | 气动O型切断球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进1#转鼓式挤浆机浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.350 | | HV-23344 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进2#转鼓式挤浆机浆阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.351 | | HV-23010 | 气动O型切断球阀 | | andritz | D0段中浓浆泵真空泵真空阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.352 | | HV-23071 | 气动O型切断球阀 | | andritz | Eop段中浓泵真空泵真空阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.353 | | HV-23131 | 气动O型切断球阀 | | andritz | D1段中浓泵真空泵真空阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.354 | | HV-23177 | 气动O型切断球阀 | | andritz | 漂后中浓泵真空泵真空阀遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.355 | | HV-5100 | 气动O型切断球阀 | ZSSR-25ESKC50RLD4AL.P | 利普 | 苛化来白液遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.356 | | LV-5103 | 气动单座调节阀 | ZSSV-25TSKC25YLD2ALP | 利普 | 氧化白液反应器液位控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.357 | | TV-5104 | 气动单座调节阀 | ZSSV-25TSKC25YLD2LP | 利普 | 氧化白液反应器温度控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.358 | | PV-5106 | 气动单座调节阀 | ZSSV-25TSKC25YLD2ALP | 利普 | 氧化白液反应器顶部压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.359 | | HCV-5107 | 气动单座调节阀 | ZSSV-25TSKC25YLD2LP | 利普 | 氧化白液反应器排空手动控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.360 | | TV-5108 | 气动V型调节球阀 | ZSSV-25TSKC50YLD2LP | 利普 | 冷却器出口氧化白液温度控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.361 | | HV-2506 | 气动O型切断球阀 | 63127RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进硫酸镁/滑石粉溶解槽控制水阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.362 | | HV-2507 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 进滑石粉溶液贮存槽控制阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.363 | | HV-2508 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 进硫酸镁溶液贮存槽控制阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.364 | | HV-2509 | 气动O型切断球阀 | 63160RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | H2O2贮存槽冷却水控制水阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.365 | | HV-2510 | 气动O型切断球阀 | 63143RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 进碳代硫酸钠溶解槽控制水阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.366 | | HV-2511 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 碳代硫酸钠溶液贮存槽进料控制阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.367 | | FV-2503 | 气动V型调节球阀 | 63053RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 送调浓槽NaOH流量控制阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.368 | | FV-2504 | 气动V型调节球阀 | 63063RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 送调浓槽清水流量控制阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 分析仪部分 | | | | | | | | | | |
| 1.3.369 | | CT-22113 | 浓度变送器 | | 美卓 | 氧段喷放锅出口浆浓度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.370 | | QT-22270 | kappa分析仪 | Kappa Q_SD502 | 美卓 | 氧脱木素前浆kappa值检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.371 | | QT-22271 | kappa分析仪 | Kappa Q_SD502 | 美卓 | 氧脱木素后浆kappa值检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.372 | | QT-22174 | PH分析仪 | KajaaniPISTON_AISI | 美卓 | 氧段滤液槽滤液PH值检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.373 | | CT-23072 | 浓度变送器 | | 美卓 | Eop段进浆浓度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.374 | | CT-23112 | 浓度变送器 | | 美卓 | 出Eop酸化塔浆浓度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.375 | | CT-23222 | 浓度变送器 | | 美卓 | 漂后贮浆塔出口浆浓度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.376 | | QT-23042 | kappa分析仪 | Kappa Q_SD502 | 美卓 | 进D0反应塔浆kappa值检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.377 | | QT-23157 | kappa分析仪 | Kappa Q_SD502 | 美卓 | 进D1漂白塔浆kappa值检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.378 | | QT-23037 | PH分析仪 | KajaaniPISTON_Ti | 美卓 | 进D0反应塔浆PH值检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.379 | | QT-23107 | PH分析仪 | KajaaniPISTON_AISI | 美卓 | 进Eop预反应塔浆PH值检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.380 | | QT-23151 | PH分析仪 | KajaaniPISTON_Ti | 美卓 | 进D1漂白塔浆PH检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.381 | | QT-23031 | 白度分析仪 | Kappa Q_SD502 | 美卓 | 进D0混合器浆白度值检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.382 | | QT-23035 | 白度分析仪 | KajaaniCORMEC5_Ti | 美卓 | 进DO反应塔浆白度在线检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.383 | | QT-23146 | 白度分析仪 | Kappa Q_SD502 | 美卓 | 进D1漂白塔浆白度在线检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.384 | | QT-23149 | 白度分析仪 | KajaaniCORMEC5_AISI | 美卓 | D1漂白塔出口浆白度在线检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.385 | | QT-23033 | 残氧分析仪 | KajaaniPOLAROX_Ti | 美卓 | 进DO反应塔浆残氧在线检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.386 | | QT-23148 | 残氧分析仪 | KajaaniPOLAROX_Ti | 美卓 | 进D1段洗浆机浆残氧在线检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 开关仪表 | | | | | | | | | | |
| 1.3.387 | | FS-22022 | 密封水流量开关 | | Andritz | 压力除节机密封水流量联锁报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.388 | | SS-22027 | 零速度开关 | | Andritz | 洗节机转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.389 | | FS-22065 | 密封水流量开关 | | Andritz | 氧段中浓浆泵密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.390 | | FS-22068 | 密封水流量开关 | | Andritz | 氧段中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.391 | | FS-22069 | 密封水流量开关 | | Andritz | 氧段中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.392 | | FS-22083 | 密封水流量开关 | | Andritz | 入浆氧混合器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.393 | | FS-22100 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进氧脱木素反应塔顶卸料器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.394 | | SS-22116 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 喷放浆槽搅拌器零速度报警连锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.395 | | FS-22126 | 密封水流量开关 | | Andritz | 一段压力筛密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.396 | | FS-22136 | 密封水流量开关 | | Andritz | 二段压力筛密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.397 | | FS-22146 | 密封水流量开关 | | Andritz | 三段压力筛密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.398 | | SS-22157 | 零速度开关 | | Andritz | 洗浆机速度开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.399 | | FS-22185 | 密封水流量开关 | | Andritz | 筛后贮浆塔中浓浆泵密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.400 | | FS-22188 | 密封水流量开关 | | Andritz | 筛后贮浆塔中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.401 | | FS-22189 | 密封水流量开关 | | Andritz | 筛后贮浆塔中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.402 | | FS-22110 | 密封水流量开关 | | The Flow | 氧段喷放锅搅拌器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.403 | | SS-22281 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 黑浆洗浆机1压料辊转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.404 | | SS-22282 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 黑浆洗浆机1搅拌辊转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.405 | | SS-22283 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 黑浆洗浆机2压料辊转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.406 | | SS-22284 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 黑浆洗浆机2搅拌辊转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.407 | | SS-22285 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 黑浆洗浆机3压料辊转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.408 | | SS-22286 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 黑浆洗浆机3搅拌辊转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.409 | | SS-22287 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 黑浆洗浆机3出口螺旋输送机转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.410 | | SS-22288 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 筛后洗浆机1压料辊转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.411 | | SS-22289 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 筛后洗浆机1搅拌辊转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.412 | | SS-22290 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | 筛后洗浆机2出口螺旋输送机转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.413 | | LS-23001 | 液位开关 | L2000-24VDC/L843TS-150-1000 | 上海雄风 | 未漂浆塔高限联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.414 | | PS-23006 | 压力开关 | | Andritz | 未漂浆塔卸料刮板齿轮油压联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.415 | | FS-23007 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进未漂浆卸料刮板密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.416 | | FS-23013 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进D0段中浓浆泵密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.417 | | FS-23016 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进D0中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.418 | | FS-23017 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进D0中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.419 | | FS-23041 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进D0混合器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.420 | | LS-23051 | 液位开关 | L2000-24VDC/L843TS-150-1000 | 上海雄风 | D0锯白塔高液位联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.421 | | FS-23075 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进Eop段中浓浆泵密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.422 | | FS-23078 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进Eop段中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.423 | | FS-23079 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进Eop段中浓浆泵立管密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.424 | | FS-23088 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进Eop段混合器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.425 | | LS-23114 | 液位开关 | L2000-24VDC/L843TS-150-1000 | 上海耀凤 | Eop脱化塔顶高液位开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.426 | | SS-23115 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | Eop脱化塔搅拌器零速度报警连锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.427 | | FS-23135 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进D1段中浓浆泵密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.428 | | FS-23138 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进D1段中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁2 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.429 | | FS-23139 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进D1段中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁1 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.430 | | FS-23154 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进D1段混合器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.431 | | LS-23160 | 液位开关 | L2000-24VDC/L843TS-150-500 | 上海耀凤 | D1漂白塔顶高液位开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.432 | | FS-23181 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进漂后段中浓浆泵密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.433 | | FS-23184 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进漂后中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁2 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.434 | | FS-23185 | 密封水流量开关 | | Andritz | 进漂后中浓浆泵立管调质器密封水流量联锁1 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.435 | | FS-23110 | 密封水流量开关 | | The Flow | EOP塔搅拌器密封水流量联锁 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.436 | | SS-23340 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | D0段漂后洗浆机出口螺旋输送机转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.437 | | SS-23341 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | EOP段漂后洗浆机出口螺旋输送机转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.438 | | SS-23342 | 零速度开关 | XSV-12801 | 施耐德 | D1段漂后洗浆机出口螺旋输送机转速报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 就地仪表 | | | | | | | | | | |
| 1.3.439 | | HS-501 | 取样阀 | | | 喷放浆桶出口浆取样 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.440 | | PI-502 | 真空压力表 | -0.1~0MPa, φ100, 1.5级, M20x1.5 | 宝鸡 | 盘式真空洗浆机组水腿液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.441 | | PI-511 | 真空压力表 | -0.1~0MPa, φ100, 1.5级, M20x1.5 | 宝鸡 | 进中浓泵真空泵真空度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.442 | | HS-514 | 取样阀 | | 宝鸡 | 氧段喷放浆桶出口浆取样 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.443 | | PI-515 | 耐腐隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 除砂器1良浆出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.444 | | PI-516 | 耐腐隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 除砂器1进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.445 | | PI-517 | 转子流量计 | | | 除砂器1冲洗水流量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.446 | | PI-525 | 耐腐隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 除砂器2良浆出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.447 | | PI-526 | 耐腐隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 除砂器2进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.448 | | FI-527 | 转子流量计 | | | 除砂器2冲洗水流量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.449 | | PI-530 | 真空压力表 | -0.1~0MPa，Φ100，1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 筛后洗浆机组水腿缸液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.450 | | PI-531 | 真空压力表 | -0.1~0MPa，Φ100，1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 进中浓泵真空泵真空度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.451 | | 2205A BCDE | 耐腐隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 2#~4#黑液泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.452 | | 2206 | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 除节机稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.453 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 压力除节机进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.454 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 压力除节机出口良浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.455 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 压力除节机出口尾浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.456 | | 2208 | 耐腐隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 送蒸煮碱液泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.457 | | 2209 | 耐腐隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 洗浆机进浆稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.458 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~2.5MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 氧漂中浓浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.459 | | 2219 | 耐腐隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 氧漂塔顶冲洗泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.460 | | 2220 | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 一段筛进浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.461 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 一段压力筛进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.462 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 一段压力筛出口良浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.463 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 一段压力筛出口尾浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.464 | | 2222 | 耐腐隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 二段筛进浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.465 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 二段压力筛进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.466 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 二段压力筛出口良浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.467 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 二段压力筛出口尾浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.468 | | 2224 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 三段筛进浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.469 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 三段压力筛进浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.470 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 三段压力筛出口良浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.471 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 三段压力筛出口尾浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.472 | | 2232 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 2c滤液泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.473 | | 2233 | 耐震隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 冲网泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.474 | | 2235 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 筛选稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.475 | | 2236 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 筛选进浆稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.476 | | 2238 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 洗浆机进浆稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.477 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~2.5MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 筛后贮浆塔中浓浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.478 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 塔底中浓浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.479 | | 2249 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 排放浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.480 | | | 隔膜压力表 | 0~2.5MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 入氧脱木素反应塔浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.481 | | 2306 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | D0塔顶稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.482 | | 2307 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 洗浆机进浆稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.483 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~2.5MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | Eop段中浓浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.484 | | 2315 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | Eop塔出浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.485 | | 2318 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | Eop塔底稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.486 | | 2319 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | Eop塔顶冲洗泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.487 | | 2320 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 洗浆机进浆稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.488 | | 2321 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 尾气洗涤塔送液泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.489 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~2.5MPa，Φ150，法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | D1段中浓浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.490 | | 2330 | 耐震隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | D1塔顶稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.491 | | 2331 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 洗浆机进浆稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.492 | | | 耐震隔膜压力表 | 0~2.5MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 漂后贮浆塔中浓浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.493 | | 2336AB | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 浆泵2336AB出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.494 | | 2339AB | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 漂后贮浆塔稀释泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.495 | | 2340 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 洗浆机喷淋泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.496 | | 2342 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 排放浆泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.497 | | 2344 | 耐震压力表 | 0~1MPa，Φ150,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 温水泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.498 | | 2344 | 耐震隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 冲网泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.499 | | 2348 | 耐震隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 洗涤塔循环泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.500 | | 2351AB | 耐震压力表 | 0~1.6MPa，Φ150,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 密封水泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.501 | | 2353AB | 耐震压力表 | 0~2.5MPa，Φ150,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 密封水泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.502 | | PT23089所在管道上 | 一般压力表 | 0~2.5MPa，Φ150,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 中压蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.503 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 送塔底中浓浆泵入口浓硫酸压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.504 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~2.5MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 送浆管C102压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.505 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~0.6MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 送使用点NaOH压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.506 | | | 耐腐隔膜压力表 | 0~1MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 送使用点H2O2压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.507 | | | 隔膜压力表 | 0~1.6MPa，Φ150,法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 进Eop预反应塔浆压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.508 | | PI-831 | 真空压力表 | -0.1~0MPa，Φ100,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 进中浓泵真空泵真空度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.509 | | PI-833 | 一般压力表 | 0~0.6MPa，Φ100,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 进分析仪取样阀温水压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.510 | | PI-834 | 真空压力表 | -0.1~0MPa，Φ100,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 盘式真空洗浆机组水腿滤液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.511 | | PI-841 | 真空压力表 | -0.1~0MPa，Φ100,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 进中浓泵真空泵真空度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.512 | | PI-844 | 真空压力表 | -0.1~0MPa，Φ100,1.5级，M20x1.5 | 宝鸡 | 盘式真空洗浆机组水腿滤液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.513 | | PI-851 | 真空压力表 | -0.1~0MPa, Φ100, 1.5级, M20x1.5 | 宝鸡 | 进中浓泵真空泵真空度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.514 | | PI-852 | 一般压力表 | 0~0.6MPa, Φ100, 1.5级, M20x1.5 | 宝鸡 | 进分析仪取样阀温水压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.515 | | PI-854 | 真空压力表 | -0.1~0MPa, Φ100, 1.5级, M20x1.5 | 宝鸡 | 放式真空洗浆机组水腿滤液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 蒸煮工段 | | | | | | | | | | |
| | 流量仪表 | | | | | | | | | | |
| 1.3.516 | | FT-21135 | 电磁流量计 | AXF200G-PNCE1N-AD21-4NB/CH/SCT | 上海横河电机有限公司 | 1#蒸煮锅顶部循环热黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.517 | | FT-21136 | 电磁流量计 | AXF200G-PNCE1N-AD21-4NB/CH/SCT | 上海横河电机有限公司 | 1#蒸煮锅下部循环热黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.518 | | FT-21622 | 电磁流量计 | SE220DM-NAS2S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进洗选工段热水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.519 | | FT-21625 | 电磁流量计 | AXF250G-E1AL1S-AD21-01B/A/SCT | 上海横河电机有限公司 | 黑液冷却罗出口黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.520 | | FT-21636 | 电磁流量计 | AE215DG-AS2-HNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 白液预热器出口白液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.521 | | FT-21637 | 电磁流量计 | AXF200G-PNCE1N-AD21-4NB/CH/SCT | 上海横河电机有限公司 | 热黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.522 | | FT-21654 | 电磁流量计 | AXF200G-PNCE1N-AD21-4NB/CH/SCT | 上海横河电机有限公司 | 温黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.523 | | FT-21657 | 电磁流量计 | AE330DG-FR1-HNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 稀释黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.524 | | FT-21659 | 电磁流量计 | AE330DG-FR1-HNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 洗涤黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.525 | | FT-21661 | 电磁流量计 | AE325DG-FR1-HNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 冷黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.526 | | FT-21662 | 电磁流量计 | AE215DG-AS2-HNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进蒸煮锅白液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.527 | | FT-21664 | 电磁流量计 | AE220DG-AS2-HNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进黑液过滤机黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.528 | | FT-21673 | 电磁流量计 | AE210DG-AS2-HNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 黑液过滤机至洗涤黑液槽黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.529 | | FT-21699 | 电磁流量计 | SE220DM-NES2S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 厂用水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.530 | | FT-21722 | 电磁流量计 | AE215DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进喷放锅滤液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.531 | | FT-21726 | 电磁流量计 | | 上海横河电机有限公司 | 送蒸发工段黑液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 变送器类 | | | | | | | | | | |
| 1.3.532 | | PT-21105 | 变送器 | 2051TG3A2B21B51 | 艾默生罗斯蒙特 | 1#蒸煮锅装料时蒸汽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.533 | | PT-21106 | 变送器 | | 威尔泰 | 1#蒸煮锅顶部压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.534 | | PT-21108 | 变送器 | | 富士 | 1#蒸煮锅除气压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.535 | | PT-21109 | 变送器 | 2051TG3A2B21BS1 | 艾默生罗斯蒙特 | 1#蒸煮锅蒸出口液体压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.536 | | PT-21205 | 变送器 | 2051TG3A2B21BS1 | 艾默生罗斯蒙特 | 2#蒸煮锅装料时蒸汽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.537 | | PT-21206 | 变送器 | | 威尔泰 | 2#蒸煮锅顶部压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.538 | | PT-21208 | 变送器 | | 富士 | 2#蒸煮锅除气压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.539 | | PT-21209 | 变送器 | 2051TG3A2B21BS1 | 艾默生罗斯蒙特 | 2#蒸煮锅蒸出口液体压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.540 | | PT-21305 | 变送器 | 2051TG3A2B21BS1 | 艾默生罗斯蒙特 | 3#蒸煮锅装料时蒸汽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.541 | | PT-21306 | 变送器 | | 威尔泰 | 3#蒸煮锅顶部压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.542 | | PT-21308 | 变送器 | | 富士 | 3#蒸煮锅除气压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.543 | | PT-21309 | 变送器 | 2051TG3A2B21BS1 | 艾默生罗斯蒙特 | 3#蒸煮锅蒸出口液体压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.544 | | PT-21609 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 低压蒸汽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.545 | | PT-21612 | 变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 中压蒸汽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.546 | | PT-21620 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 进洗进工段热水压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.547 | | PT-21633 | 变送器 | 2051TG3A2B21BM5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 热黑液收集槽出口黑液压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.548 | | PT-21634 | 变送器 | 2051TG3A2B21BM5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 热黑液收集槽出口黑液压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.549 | | PT-21640 | 变送器 | 2051TG3A2B21BM5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 热黑液收集槽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.550 | | PT-21641 | 变送器 | 2051TG3A2B21BM5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 热黑液收集槽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.551 | | PT-21646 | 变送器 | 2051TG3A2B21BM5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 温黑液收集槽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.552 | | PT-21647 | 变送器 | 2051TG3A2B21BM5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 温黑液收集槽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.553 | | PT-21649 | 变送器 | 2051TG3A2B21BM5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 回流至温黑液收集槽黑液压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.554 | | PT-21650 | 变送器 | 2051TG3A2B21BM5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 回流至温黑液收集槽黑液压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.555 | | PT-21670 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 黑液过滤机进口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.556 | | PT-21671 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 黑液过滤机出口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.557 | | PT-21681 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 除气系统出口不凝气体压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁桂庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.558 | | PT-21685 | 变送器 | 2090PG3S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 进喷放锅前浆压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.559 | | PT-21698 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 厂用水压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.560 | | PT-21705 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 白液入口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.561 | | LT-21603 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 清洁冷凝水槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.562 | | LT-21605 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | 黑液冷却器液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.563 | | LT-21618 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 热水槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.564 | | LT-21644 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 热黑液收集槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.565 | | LT-21651 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5S1 | 艾默生罗斯蒙特 | 温黑液收集槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.566 | | LT-21665 | 变送器 | 2090PG3S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 洗涤黑液槽液位检测控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.567 | | LT-21677 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 污冷凝水槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.568 | | LT-21690 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 喷放锅A液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.569 | | LT-21692 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 喷放锅B液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.570 | | LT-21700 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 酸相液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 阀门部分 | | | | | | | | | | |
| 1.3.571 | | TV-21607 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1JU12-NEK724S/S1/7205-K | 天津精通 | 黑液冷却器温度控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.572 | | TV-21627 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 黑液冷却器出口黑液温度控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.573 | | TV-21628 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 黑液冷却器热水温度控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.574 | | TV-21668 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 浓液冷凝器温度控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.575 | | TV-21676 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20 | 天津精通 | 喷射冷凝器温度控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.576 | | TV-21680 | 气动V型调节球阀 | RAA025AS-B1CU6-NE724/S1-K | METSO | 除气系统温度控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.577 | | PV-21105 | 气动蝶阀 | LW7LBA150AAJAT-B1JU10-NEK724S/S1/7205-SV-AER | METSO | 1#蒸煮锅装料时蒸汽压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.578 | | PV-21108 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NEK724/S1/7205-K | METSO | 1#蒸煮锅除气压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.579 | | PV-21109 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 1#蒸煮锅蒸出口液体压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.580 | | PV-21205 | 气动蝶阀 | LW7LBA150AAJAT-B1JU10-NEK724S/S1/7205-SV-AER | METSO | 2#蒸煮锅装料时蒸汽压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.581 | | PV-21208 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NEK724/S1/7205-K | METSO | 2#蒸煮锅除气压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.582 | | PV-21209 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 2#蒸煮锅蒸出口液体压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.583 | | PV-21305 | 气动蝶阀 | LW7LBA150AAJAT-B1JU10-NEK724S/S1/7205-SV-AEP | METSO | 3#蒸煮锅装料时蒸汽压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.584 | | PV-21308 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NEK724/S1/7205-K | METSO | 3#蒸煮锅除气压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.585 | | PV-21309 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 3#蒸煮锅蒸出口液体压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.586 | | PV-21640 | 气动蝶阀 | LW7LBA100AAJAT-B1JU8-NE720S/S1-K | METSO | 热黑液收集槽压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.587 | | PV-21641 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NE724/S1-K | METSO | 热黑液收集槽压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.588 | | PV-21642 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 回流至热黑液收集槽黑液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.589 | | PV-21643 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 回流至热黑液收集槽黑液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.590 | | PV-21646 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NE724/S1-K | METSO | 温黑液收集槽压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.591 | | PV-21647 | 气动蝶阀 | LW7LBA100AAJAT-B1JU8-NE720S/S1-K | METSO | 温黑液收集槽压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.592 | | PV-21649 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 回流至温黑液收集槽黑液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.593 | | PV-21650 | 气动V型调节球阀 | RAA250AS-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 回流至温黑液收集槽黑液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.594 | | PV-21656 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU20-NEK724/S1/7205-K | METSO | 回流至洗涤黑液槽黑液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.595 | | PV-21674 | 气动V型调节球阀 | RAA200AS-B1CU13-NE724/S1-K | METSO | 黑液过滤机出口压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.596 | | FV-21625 | 气动V型调节球阀 | RAA200AS-B1CU13-NEK724/S1/7205-K | METSO | 黑液冷却器出口黑液流量控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.597 | | FV-21636 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | METSO | 白液预热器出口白液流量控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.598 | | FV-21637 | 气动V型调节球阀 | REKA300AJJST-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 热黑液流量控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.599 | | FV-21662 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | METSO | 进蒸煮锅白液流量控制 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.600 | | FV-21664 | 气动蝶阀 | L12A250AA-B1CU17-NEK724/S1/7205-K | METSO | 进黑液过滤机黑液流量控制 | | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.601 | | FV-21673 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NE724/S1-K | METSO | 黑液过滤机至洗涤黑液槽黑液流量控制 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.602 | | FV1-21722 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | METSO | 进喷放锅滤液流量控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁新庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.603 | | FV2-21722 | 气动V型调节球阀 | RAA150AS-B1CU11-NE724/S1-K | METSO | 进喷放锅滤液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.604 | | QV1-21724 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NE724/S1-K | METSO | 喷放锅出口浆料浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.605 | | QV2-21724 | 气动V型调节球阀 | RAA100AS-B1CU9-NE724/S1-K | METSO | 喷放锅出口浆料浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.606 | | LV-21603 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20 | 天津精通 | 消洁冷凝水槽液位控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.607 | | LV-21605A | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20 | 天津精通 | 黑液冷却器液位控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.608 | | LV-21605B | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20 | 天津精通 | 黑液冷却器液位控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.609 | | LV-21618 | 气动V型调节球阀 | 6311GRA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 热水槽液位控制 | | | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.610 | | LV-21677 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 污冷凝水槽液位控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.611 | | HV-21119 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-V | METSO | 1#蒸煮锅下部循环液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.612 | | HV-21120 | 气动蝶阀 | LW7LBA250AAJAT-B1CU17-NEK724/S1/7205-V | METSO | 1#蒸煮锅顶部循环液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.613 | | HV-21121 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-V | METSO | 1#蒸煮锅喷嘴稀释液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.614 | | HV-21123 | 气动V型调节球阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU20-NEK724/S1/7205-V | METSO | 1#蒸煮锅蒸煮液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.615 | | HV-21128 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1JU12-NEK724S/S1/7205-SV-AFP | METSO | 1#蒸煮锅中部黑液蒸汽加热控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.616 | | HV-21130 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-V | METSO | 1#蒸煮锅下部喷嘴稀释液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.617 | | HV-21219 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-V | METSO | 2#蒸煮锅下部循环液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.618 | | HV-21220 | 气动蝶阀 | LW7LBA250AAJAT-B1CU17-NEK724/S1/7205-V | METSO | 2#蒸煮锅顶部循环液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.619 | | HV-21221 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-V | METSO | 2#蒸煮锅上部喷嘴稀释液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.620 | | HV-21223 | 气动V型调节球阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU20-NEK724/S1/7205-V | METSO | 2#蒸煮锅蒸煮液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.621 | | HV-21228 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1JU12-NEK724S/S1/7205-SV-AFP | METSO | 2#蒸煮锅中部黑液蒸汽加热控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.622 | | HV-21230 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-V | METSO | 2#蒸煮锅下部喷嘴稀释液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.623 | | HV-21319 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-V | METSO | 3#蒸煮锅下部循环液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.624 | | HV-21320 | 气动蝶阀 | LW7LBA250AAJAT-B1CU17-NEK724/S1/7205-V | METSO | 3#蒸煮锅顶部循环液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁桁庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.625 | | HV-21321 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-K | METSO | 3#蒸煮锅上部喷嘴稀释液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.626 | | HV-21323 | 气动V型调节球阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU20-NEK724/S1/7205-K | METSO | 3#蒸煮锅蒸煮液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.627 | | HV-21328 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1JU12-NEK724S/S1/7205-SV-AEP | METSO | 3#蒸煮锅中部黑液蒸汽加热控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.628 | | HV-21330 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU13-NEK724/S1/7205-K | METSO | 3#蒸煮锅下部喷嘴稀释液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.629 | | HV-21635 | 气动V型调节球阀 | RAA200AS-B1CU13-NEK724/S1/7205-K | METSO | 进热黑液收集槽循环黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.630 | | HV-21686 | 气动闸阀 | | METSO | 浆泵出口浆控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.631 | | HV-21707 | 气动V型调节球阀 | RAA080AS-B1CU8-NEK724/S1/7205-K | METSO | 进稀释分配管黑液调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.632 | | HV-21101 | 气动O型球阀 | | METSO | 1#蒸煮锅锅盖阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.633 | | HV-21102 | 气动O型球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 1#蒸煮锅排气阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.634 | | HV-21107 | 气动O型球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 1#蒸煮锅锅盖冲洗阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.635 | | HV-21112 | 气动O型球阀 | M1LA200AP-B1CU20-SV-EN33A05DN-AEP | METSO | 1#蒸煮锅进气阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.636 | | HV-21113 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AEP | METSO | 1#蒸煮锅热置换液回流控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.637 | | HV-21114 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AEP | METSO | 1#蒸煮锅洗涤置换液回流控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.638 | | HV-21118 | 气动蝶阀 | LW7LBA350AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AEP | METSO | 1#蒸煮锅中部反冲洗筛子控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.639 | | HV-21122 | 气动蝶阀 | | METSO | 1#蒸煮锅放锅阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.640 | | HV-21124 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AEP | METSO | 进1#蒸煮锅温黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.641 | | HV-21125 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AEP | METSO | 进1#蒸煮锅热黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.642 | | HV-21126 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AEP | METSO | 进1#蒸煮锅洗涤黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.643 | | HV-21127 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AEP | METSO | 进1#蒸煮锅浓液稀释控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.644 | | HV-21201 | 气动O型球阀 | | METSO | 2#蒸煮锅锅盖阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.645 | | HV-21202 | 气动O型球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 2#蒸煮锅排气阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.646 | | HV-21207 | 气动O型球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 2#蒸煮锅锅盖冲洗阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.647 | | HV-21212 | 气动O型球阀 | M1LA200AP-B1CU20-SV-EN33A05DN-AER | METSO | 2#蒸煮锅进气阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.648 | | HV-21213 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 2#蒸煮锅热置换液回流控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.649 | | HV-21214 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 2#蒸煮锅洗涤置换液回流控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.650 | | HV-21218 | 气动蝶阀 | LW7LBA350AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 2#蒸煮锅中部反冲洗筛子控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.651 | | HV-21222 | 气动蝶阀 | | METSO | 2#蒸煮锅放锅阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.652 | | HV-21224 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 进2#蒸煮锅温黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.653 | | HV-21225 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 进2#蒸煮锅热黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.654 | | HV-21226 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 进2#蒸煮锅洗涤器液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.655 | | HV-21227 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 进2#蒸煮锅滤液稀释控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.656 | | HV-21301 | 气动蝶阀 | | METSO | 3#蒸煮锅锅盖阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.657 | | HV-21302 | 气动O型球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天燎精通 | 3#蒸煮锅排气阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.658 | | HV-21307 | 气动O型球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天燎精通 | 3#蒸煮锅锅盖冲洗阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.659 | | HV-21312 | 气动O型球阀 | M1LA200AP-B1CU20-SV-EN33A05DN-AER | METSO | 3#蒸煮锅进气阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.660 | | HV-21313 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 3#蒸煮锅热置换液回流控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.661 | | HV-21314 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 3#蒸煮锅洗涤置换液回流控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.662 | | HV-21318 | 气动蝶阀 | LW7LBA350AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 3#蒸煮锅中部反冲洗筛子控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.663 | | HV-21322 | 气动蝶阀 | | METSO | 3#蒸煮锅放锅阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.664 | | HV-21324 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 进3#蒸煮锅温黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.665 | | HV-21325 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 进3#蒸煮锅热黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.666 | | HV-21326 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 进3#蒸煮锅洗涤器液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.667 | | HV-21327 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A05DN-SV-AER | METSO | 进3#蒸煮锅滤液稀释控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.668 | | HV-21601 | 气动O型球阀 | M1LA200AP-B1CU20-SV-EN33A05DN-AER | METSO | 白液输送泵出口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.669 | | HV-21619 | 气动O型球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 热水泵出口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.670 | | HV-21648 | 气动蝶阀 | LW7LBA250AAJAT-B1CU13-SV-EN33A05DN-AFR | METSO | 温黑液槽黑液至蒸煮锅出口控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.671 | | HV-21656 | 气动蝶阀 | L12A300AA-B1CU17-SV-EN33A05DN-AFR | METSO | 稀释黑液泵出口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.672 | | HV-21658 | 气动蝶阀 | LW7LBA300AAJAT-B1CU17-EN33A050N-SV-AFR | METSO | 洗涤黑液泵出口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.673 | | HV-21660 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU11-EN33A05DN-SV-AFR | METSO | 冷黑液泵出口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.674 | | HV-21668 | 气动O型球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 排气系统冲洗水阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.675 | | HV-21688 | 气动闸阀 | | METSO | 喷放锅A进口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.676 | | HV-21689 | 气动闸阀 | | METSO | 喷放锅B进口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.677 | | LV-21700 | 气动O型球阀 | RA-I-096(10)C,Herion 9710002.3039 | 广州市康帕莱工业器材有限公司 | 酸槽液位控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.678 | | HV-21702 | 气动O型球阀 | M1KA100AP-B1CU11-SV-EN33A05DN-AFR | METSO | 酸槽排气阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.679 | | HV-21703 | 气动蝶阀 | LW7LBA200AAJAT-B1CU11-EN33A05DN-SV-AFR | METSO | 温/热黑液收集槽黑液控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.680 | | HV-21706 | 气动蝶阀 | LW7LBA250AAJAT-B1CU13-SV-EN33A05DN-AFR | METSO | 温黑液泵至预热器出口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.681 | | HV-21723 | 气动闸阀 | | METSO | 喷放锅出口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.682 | | HV-21725 | 气动闸阀 | | METSO | 喷放锅出口阀控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 分析仪部分 | | | | | | | | | | |
| 1.3.683 | | AT-21638 | 残碱分析仪 | | METSO | 热黑液残碱检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.684 | | AT-21667 | 残碱分析仪 | | METSO | 温黑液残碱检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.685 | | QT-21606 | 电导率变送器 | | 梅特勒-托利多 | 冷凝水电导率检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.686 | | QT-21687 | 浓度变送器 | | METSO | 浆泵出口浆浓检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.687 | | QT-21724 | 浓度变送器 | | METSO | 喷放锅出口浆料浓度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.688 | | WT-21104 | 称重仪 | | 济南金钟 | 1#蒸煮锅重量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.689 | | WT-21204 | 称重仪 | | 济南金钟 | 2#蒸煮锅重量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.690 | | WT-21304 | 称重仪 | | 济南金钟 | 3#蒸煮锅重量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.691 | | LS-21111 | 放射性料位计 | | 武汉波光 | 1#蒸煮锅液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.692 | | LS-21129 | 阻旋式料位开关 | | | 1#蒸煮锅木片料斗料位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.693 | | LS-21131 | 阻旋式料位开关 | | | 1#蒸煮锅木片输送带木片探测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.694 | | LS-21211 | 放射性料位计 | | 武汉波光 | 2#蒸煮锅液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.695 | | LS-21229 | 阻旋式料位开关 | | | 2#蒸煮锅木片料斗料位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.696 | | LS-21231 | 阻旋式料位开关 | | | 2#蒸煮锅木片输送带A木片探测检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.697 | | LS-21232 | 阻旋式料位开关 | | | 2#蒸煮锅木片输送带B木片探测检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.698 | | LS-21234 | 阻旋式料位开关 | | | 木片料仓料位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.699 | | LS-21311 | 放射性料位计 | | 武汉波光 | 3#蒸煮锅液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.700 | | LS-21329 | 阻旋式料位开关 | | | 3#蒸煮锅木片料斗料位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.701 | | LS-21331 | 阻旋式料位开关 | | | 3#蒸煮锅木片输送带木片探测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.702 | | LS-21679 | 电容式料位开关 | | | 除气系统液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.703 | | LS-21691 | 放射性料位计 | | 武汉波光 | 喷放锅A液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.704 | | LS-21693 | 放射性料位计 | | 武汉波光 | 喷放锅B液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.705 | | FE-21604 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进污油冷凝水槽冷凝水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.706 | | FE-21608 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进原液冷却器蒸汽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.707 | | FE-21611 | 标准孔板 | | 神州测控 | 低压蒸汽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.708 | | FE-21614 | 标准孔板 | | 神州测控 | 中压蒸汽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.709 | | TE-21103 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 1#蒸煮锅排气温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.710 | | TE-21115 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 1#蒸煮锅中部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.711 | | TE-21116 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 1#蒸煮锅下部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.712 | | TE-21117 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 1#蒸煮锅顶部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.713 | | TE-21203 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 2#蒸煮锅排气温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.714 | | TE-21215 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 2#蒸煮锅中部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.715 | | TE-21216 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 2#蒸煮锅下部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.716 | | TE-21217 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 2#蒸煮锅顶部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.717 | | TE-21303 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 3#蒸煮锅排气温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.718 | | TE-21315 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 3#蒸煮锅中部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.719 | | TE-21316 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 3#蒸煮锅下部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.720 | | TE-21317 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 3#蒸煮锅顶部温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.721 | | TE-21602 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 清洁冷凝水槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.722 | | TE-21607 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 黑液冷却器温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.723 | | TE-21610 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 低压蒸汽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.724 | | TE-21613 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 中压蒸汽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.725 | | TE-21615 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 中压蒸汽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.726 | | TE-21616 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 蒸汽冷却器后中压蒸汽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.727 | | TE-21617 | 一体化温度变送器 | DN40, PN1.0MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 热水槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.728 | | TE-21621 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 进洗选工段热水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.729 | | TE-21626 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 黑液冷却器出口黑液温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.730 | | TE-21627 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 黑液冷却器出口黑液温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.731 | | TE-21628 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 黑液冷却器热水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.732 | | TE-21629 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 黑液冷却器前黑液温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.733 | | TE-21630 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 白液预热器前白液温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.734 | | TE-21631 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 白液预热器后白液温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.735 | | TE-21632 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 进白液预热器黑液温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.736 | | TE-21639 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 热黑液收集槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.737 | | TE-21645 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 温黑液收集槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.738 | | TE-21652 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 蒸煮锅黑液回流温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.739 | | TE-21653 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 蒸煮锅黑液回流温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.740 | | TE-21663 | 一体化温度变送器 | DN40, PN1.0MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 洗涤黑液槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.741 | | TE-21666 | 一体化温度变送器 | DN40, PN1MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 泌液冷凝器温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.742 | | TE-21676 | 一体化温度变送器 | DN40, PN1MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 喷射冷凝器温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.743 | | TE-21678 | 一体化温度变送器 | DN40, PN1MPa法兰连接 | 上海慈邦 | 污冷凝水槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.744 | | TE-21680 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慈邦 | 除气系统温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.745 | | TE-21682 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慈邦 | 除气系统出口不凝气体温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.746 | | TE-21683 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慈邦 | 进喷放锅前浆温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.747 | | TE-21684 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慈邦 | 进喷放锅前浆温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.748 | | TE-21697 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慈邦 | 厂用水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.749 | | TE-21701 | 一体化温度变送器 | DN40, PN1.0MPa法兰连接 | 上海慈邦 | 碱槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 就地仪表 | | | | | | | | | | |
| 1.3.750 | | PI-21901 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 1#蒸煮锅压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.751 | | PI-21902 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 2#蒸煮锅压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.752 | | PI-21903 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 3#蒸煮锅压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.753 | | PI-21910 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 清洁冷凝水槽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.754 | | PI-21911 | 隔膜式压力表 | YTP-150SJ-GL, 0~2.5MPa, 法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 黑液冷却器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.755 | | PI-21912 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 黑液冷却器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.756 | | PI-21913 | 隔膜式压力表 | YTP-150SJ-GL, 0~2.5MPa, 法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 白液预热器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.757 | | PI-21914 | 隔膜式压力表 | YTP-150SJ-GL, 0~2.5MPa, 法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 白液预热器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.758 | | PI-21915 | 隔膜式压力表 | YTP-150SJ-GL, 0~2.5MPa, 法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 黑液冷却器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.759 | | PI-21916 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 黑液冷却器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.760 | | PI-21917 | 隔膜式压力表 | YTP-150SJ-GL, 0~2.5MPa, 法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 热黑液收集槽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.761 | | PI-21918 | 隔膜式压力表 | YTP-150SJ-GL, 0~2.5MPa, 法兰/螺栓/螺母配套供 | 宝鸡 | 温黑液收集槽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.762 | | PI-21919 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 滤液冷凝器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.763 | | PI-21920 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 排出气体冷却器进水压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.764 | | PI-21921 | 压力表 | Y150, 0~2.5MPa, M20x1.5, 1.5级 | 宝鸡 | 喷射冷凝器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.765 | | PI-21922 | 电磁流量计 | SE20200-EHS4S-LN4/SCT | 上海锅河电机有限公司 | 废气冲洗水量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.766 | | FI-21923 | 电磁流量计 | SE202DM-EBS4S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进除气系统水量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 二氧化氯工段 | | | | | | | | | | |
| 1.3.767 | | 2DFT-420 | 电磁流量计 | SE115DM-NAS4S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 芒硝过滤机冲洗水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.768 | | 2DFT-426 | 电磁流量计 | SE202DM-NES4S-HN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进芒硝溶解槽NaOH流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.769 | | 2DFT-441 | 电磁流量计 | SE208DM-NES2S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 工艺用水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.770 | | 2DPT-321 | 变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 进发生器冷凝器冷却水压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.771 | | 2DPT-330 | 变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 发生器真空喷射器入口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.772 | | 2DPT-331 | 变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 进再沸器低压蒸汽压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.773 | | 2DPT-335 | 变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 仪表用气压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.774 | | 2DPT-336 | 变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 密封水压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.775 | | 2DPT-341 | 变送器 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 工艺用水压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.776 | | 2DFV-411 | 气动蝶阀 | LW7LBA080AAJAT-B1JU8-NE729S/S1-K | 天津精通 | 进发生器蒸汽流量控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.777 | | 2DLV1-160 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201K-20K | 天津精通 | 冷凝水箱液位控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.778 | | 2DLV-983 | 气动V型调节球阀 | | 天津精通 | 冷冻水箱液位控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.779 | | 2DHV-811 | 气动O型切断球阀 | 63092RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 冷凝水箱出口冷凝水排污控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.780 | | 2DCT-811 | 电导率变送器 | | 梅特勒-托利多 | 冷凝水箱出口冷凝水电导率检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.781 | | 2DFE-411 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进发生器蒸汽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.782 | | 2DFE-430 | 标准孔板 | | 神州测控 | 进喷射器蒸汽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.783 | | 2DFE-981 | 标准孔板 | | 神州测控 | 车间内冷却水回流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.784 | | 2DFE-982 | 标准孔板 | | 神州测控 | 车间内消水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.785 | | 2DTT-525 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 进发生器冷凝器冷却水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.786 | | 2DTT-551 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 工艺用水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.787 | | 2DTT-984 | 一体化温度变送器 | 固定螺纹M27x2 | 上海慧邦 | 冷冻水箱出口温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.788 | | 2DTT-986 | 一体化温度变送器 | DN40, PN2.5MPa法兰连接 | 上海慧邦 | 冷冻水温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.789 | | 2DPI-141F | 压力表 | Y150, -0.5~1MPa, 1/2"NPT | 宝鸡 | 进再沸器蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.790 | | 2DPI-152F | 压力表 | Y150, 0~2MPa, 1/2"NPT | 宝鸡 | 过滤机真空喷射器入口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.791 | | 2DPI-171F | 压力表 | Y150, 0~0.6MPa, 1/2"NPT | 宝鸡 | 芒硝过滤机吹扫用气压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.792 | | 2DPI-172F | 压力表 | Y150,0～1MPa,1/2"NPT | 宝鸡 | 进芒硝过滤机吹扫蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.793 | | 2DPI-151F | 压力表 | Y150,0～0.4MPa,1/2"NPT | 宝鸡 | 进喷射器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.794 | | 2DPI-181F | 压力表 | Y150,0～1MPa,1/2"NPT | 宝鸡 | 冷凝水换热器入口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.795 | | 2DTI-410F | 温度计 | WSS-485W,G3/4",L=200mm,Φ10x1mm | 上海慧邦 | 进再沸器蒸汽温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.796 | | 2DTI-431F | 双金属温度计 | 法兰连接DN25,PN1.6MPa,L=400mm | 上海慧邦 | 冷凝水箱温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.797 | | | 双金属温度计 | L=100mm,M27X2 | 上海慧邦 | 冷冻水槽出口温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.798 | | | 耐震式压力表 | Y150,0～1.0MPa | 宝鸡 | 冷冻水泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.799 | | | 中间接线箱 | | 深圳亿松迷尔 | 二氧化氯工段 | | 7 | 台 | 2013年6月 | |
| | 备料工段 | | | | | | | | | | |
| 1.3.800 | | 1101-S2 | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.801 | | 1102-S2A | 零速开关 | XSA-V12801 | 施耐德 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.802 | | 1102-S2B | 零速开关 | LJ30A3-15-J/EZ | | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.803 | | 1105-S2 | 零速开关 | XSA-V12801 | 施耐德 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.804 | | 1105-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关传动端左（接二级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.805 | | 1105-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关传动端右（接二级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.806 | | 1105-S5 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段左（接一级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.807 | | 1105-S6 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段右（接一级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.808 | | 1105-S7 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关末端左（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.809 | | 1105-S8 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关末端右（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.810 | | 1105-ES1A | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.811 | | 1105-ES1B | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.812 | | 1105-ES1C | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.813 | | 1108-S1 | 零速开关 | LJ30A3-15-J/EZ | | 1108输送机启动 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.814 | | 1201-S3 | 零速开关 | LJ18A3-8-J/EX | | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.815 | | 1202-S2 | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.816 | | 1202-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.817 | | 1202-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.818 | | 1202-ES1 | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.819 | | 1203-S1 | 零速开关 | XSA-V11801 | 施耐德 | 园盘粗筛零速开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.820 | | 1301-S2 | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.821 | | 1304-S2 | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.822 | | 1304-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关左 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.823 | | 1304-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关右 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.824 | | 1304-ES1 | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.825 | | 1401-S1 | 零速开关 | XSA-V11801 | 施耐德 | 星轮式喂料分配机零速开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.826 | | 1402-S1 | 零速开关 | XSA-V11801 | 施耐德 | 盘式厚度筛高低轴零速开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.827 | | 1402-S2 | 零速开关 | XSA-V11801 | 施耐德 | 盘式厚度筛高低轴零速开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.828 | | 1402-S2 | 零速开关 | XSA-V11801 | 施耐德 | 盘式厚度筛高低轴零速开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.829 | | 1403-S1 | 零速开关 | XSA-V11801 | 施耐德 | 钻石木屑筛零速开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.830 | | 1403-S2 | 零速开关 | XSA-V11801 | 施耐德 | 钻石木屑筛零速开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.831 | | 1405-S1 | 零速开关 | XSA-V11801 | 施耐德 | 压蒸机螺旋分配器零速开关 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.832 | | 1407-S2 | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.833 | | 1407-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关左 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.834 | | 1407-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关右 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.835 | | 1407-ES1 | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.836 | | 1408-S2 | 零速开关 | LJ30A3-15-J/EZ | | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.837 | | 1408-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关左 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.838 | | 1408-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关右 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.839 | | 1408-ES1 | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.840 | | 1409-S2 | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年5月 | |
| 1.3.841 | | 1409-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关左 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.842 | | 1409-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关右 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.843 | | 1409-ES1 | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.844 | | 1501-S2 | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.845 | | 1501-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关传动端左（接二级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.846 | | 1501-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关传动端右（接二级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.847 | | 1501-S5A | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段左（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产--制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.848 | | 1501-S6A | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段右（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.849 | | 1501-S5B | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段左（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.850 | | 1501-S6B | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段右（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.851 | | 1501-S5C | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段左（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.852 | | 1501-S6C | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段右（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.853 | | 1501-S5D | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段左（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.854 | | 1501-S6D | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段右（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.855 | | 1501-S7 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关末端左（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.856 | | 1501-S8 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关末端右（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.857 | | 1501-ES1A | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.858 | | 1501-ES1B | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.859 | | 1501-ES1C | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.860 | | 1501-ES1D | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.861 | | 1501-ES1E | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.862 | | 1501-ES1F | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.863 | | 1502-S3A | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.864 | | 1502-S3B | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.865 | | 1502-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关传动端左（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.866 | | 1502-S5 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关传动端右（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.867 | | 1502-S8 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关末端左（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.868 | | 1502-S9 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关末端右（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.869 | | 1502-ES1A | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.870 | | 1502-ES1B | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.871 | | 1502-ES2A | 行程开关 | JLXK1-511 | | 紧停 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.872 | | 1502-ES2B | 行程开关 | JLXK1-511 | | 紧停 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.873 | | 1502-ES2C | 行程开关 | JLXK1-511 | | 紧停 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.874 | | 1502-ES2D | 行程开关 | JLXK1-511 | | 紧停 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.875 | | 1503-S3A | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.876 | | 1503-S3B | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.877 | | 1503-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关传动端左（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.878 | | 1503-S5 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关传动端右（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.879 | | 1503-S8 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关末端左（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.880 | | 1503-S9 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 输送带跑偏开关末端右（接一级跑偏报警） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.881 | | 1503-ES1A | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.882 | | 1503-ES1B | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.883 | | 1503-ES2A | 行程开关 | JLXK1-511 | | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.884 | | 1503-ES2B | 行程开关 | JLXK1-511 | | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.885 | | 1503-ES2C | 行程开关 | JLXK1-511 | | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.886 | | 1503-ES2D | 行程开关 | JLXK1-511 | | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.887 | | 1601-S3 | 零速开关 | LJ18A3-8-J/EX | | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.888 | | 1602-S3 | 零速开关 | LJ18A3-8-J/EX | | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.889 | | 1603-S3 | 零速开关 | LJ18A3-8-J/EX | | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.890 | | 1604-S3 | 零速开关 | LJ30A3-15-J/EZ | | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.891 | | 1604-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关传动端左（接二级跑偏停机） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.892 | | 1604-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关传动端右（接二级跑偏停机） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.893 | | 1604-S5 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段左（接一级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.894 | | 1604-S6 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段右（接一级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.895 | | 1604-S7 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关末端左（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.896 | | 1604-S8 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关末端右（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.897 | | 1604-ES1A | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.898 | | 1604-ES1B | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.899 | | 1604-ES1C | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.900 | | 1607-S2 | 零速开关 | BF-J30-W10H/ZS | 上海贝福 | 运行监测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.901 | | 1607-S3 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关传动端左（接二级跑偏停机） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.902 | | 1607-S4 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关传动端右（接二级跑偏停机） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.903 | | 1607-S5 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段左（接一级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.904 | | 1607-S6 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关中间段右（接一级跑偏报警） | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.905 | | 1607-S7 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关末端左（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.906 | | 1607-S8 | 跑偏开关 | BF-PB-1230/T | 上海贝福 | 胶带跑偏开关末端右（接二级跑偏停机） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.907 | | 1607-ES1A | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.908 | | 1607-ES1B | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.909 | | 1607-ES1C | 双向拉绳开关 | BF-LSF-1/T | 上海贝福 | 紧急停车 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—制浆机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.910 | | FE-1113 | 电磁流量计传感器 | AE212DG | 横河(苏州)电机有限公司 | 清水管流量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.911 | | FT-1113 | 电磁流量计变送器 | AXFA14G | 横河(苏州)电机有限公司 | 清水管流量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.912 | | HV-1015 | 电动调节阀 | | 天津自动化四厂 | 从沉沙池来循环水喷淋调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.913 | | HV-1016 | 电动调节阀 | | 天津自动化四厂 | 室外补水总管来清水喷淋调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.914 | | | PLC | Micrologix 1100 PLC | Allen Bradley | 木片压溶机PLC控制系统 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.915 | | | 数字输入模块16位 | 1762-IQ16 | Allen Bradley | | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.916 | | | 数字输出模块8位 | 1762-OB8 | Allen Bradley | | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.917 | | | 存储模块 | 1763-MM1 | Allen Bradley | | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.918 | | | 控制面板 | | Acrowood | | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.919 | | CAPLS-A | 接近开关 | BC10-M30-VP4X | | 右边驱动带检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.920 | | CAPLS-B | 接近开关 | BC10-M30-VP4X | | 左边驱动带检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.921 | | PSW-A | 压力开关 | XMLF-070-D2046 | | 液压系统压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.922 | | PSW-B | 压力开关 | XMLF-070-D2046 | | 液压系统压力报警 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.923 | | TS | 温度开关 | 510TSH865 | | 液压油温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.924 | | LLS | 液位开关 | ACT 84030N-75-C-NO-F | | 液压油液位 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.925 | | LS-A | 接近开关 | NI15-M30-VP4X | | 前辊隙关闭 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.926 | | LS-B | 接近开关 | NI15-M30-VP4X | | 后辊隙关闭 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.927 | | PSW-C | 压力开关 | XMLF-070-D2046 | | 前堆积压力 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.928 | | PSW-D | 压力开关 | XMLF-070-D2046 | | 后堆积压力 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 1.3.929 | | | DCS控制系统A线 | | METSO | 制浆分厂 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| | 气源管、电缆、桥架等 | | | | | | | | | | |
| 1.3.930 | | | 硅橡胶控屏蔽控制电缆 | | | 制浆分厂 | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 减：减值准备 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、碱回收分厂 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 机械专业 | | | | | | | | | | |
| | 蒸发工段 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | 6AM01 | Ⅰ A效蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积1790m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.2 | | 6AM02 | Ⅰ B效蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积1790m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.3 | | 6AM03 | Ⅰ C效蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积1790m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.4 | | 6AM04 | Ⅰ D效蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积1790m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.5 | | 6AM05 | Ⅱ效蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积2970m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.6 | | 6AM06 | Ⅲ效蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积2750m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.7 | | 6AM07 | Ⅳ效蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积2810m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.8 | | 6AM08 | Ⅴ效蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积2890m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.9 | | 6AM09 | Ⅵ蒸发器 | 板式降膜蒸发器、加热面积3032m²；加热元 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.10 | | 6AM10 | 表面冷凝器 | 板式、换热面积2070m²；换热元件、分配器 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.11 | | 6AM11 | 取样站 | 12个取样头，材质：304不锈钢。 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.12 | | 6AM12 | Ⅰ A效液位罐 | 材质Q235B，直径：800mm，高度：1000mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.13 | | 6AM13 | Ⅰ B效液位罐 | 材质Q235B，直径：800mm，高度：1000mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.14 | | 6AM14 | Ⅰ C效液位罐 | 材质Q235B，直径：800mm，高度：1000mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.15 | | 6AM15 | Ⅰ D效液位罐 | 材质Q235B，直径：800mm，高度：1000mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.16 | | 6AM16 | 清洁冷凝水闪蒸罐 | 材质Q235B，直径：1000mm，高度：1400mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.17 | | 6AM17 | Ⅱ效闪蒸罐 | 材质Q235B，直径：1000mm，高度：1400mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.18 | | 6AM18 | Ⅲ效闪蒸罐 | 材质Q235B，直径：1000mm，高度：1400mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.19 | | 6AM19 | Ⅳ效闪蒸罐 | 材质Q235B，直径：1000mm，高度：1600mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.20 | | 6AM20 | Ⅴ效闪蒸罐 | 材质Q235B，直径：1400mm，高度：1800mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.21 | | 6AM21 | 重污冷凝水闪蒸罐 | 材质316L，直径：800mm，高度：1200mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.22 | | 6AM22 | 浓黑液闪蒸罐 | 材质304，直径：1200mm，高度：1600mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.23 | | 6AM23 | 燃烧黑液闪蒸罐 | 材质304，直径：1400mm，高度：1800mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.24 | | 6AM24 | 真空收集罐 | 材质316L，直径：1200mm，高度：1500mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.25 | | 6AM25 | 汽提塔 | 20块可拆式塔板并设浮阀 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.26 | | 6AM26 | 汽提冷凝后回流罐 | 材质304，直径：800mm，高度：1300mm | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.27 | | 6AW01 | 重污冷凝水预热器 | 卧式，材料316L，换热面积：40m² | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.28 | | 6AW02 | 汽提塔后冷凝器 | 管式，材料316L，换热面积：40m² | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.29 | | 6AW03 | 减温减压器 | Φ450×6000 mm，Q235B，带喷水装置 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.30 | | 6AP01 | ⅠA效循环泵 | Q=1450m³/h H=11m，开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.31 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.32 | | 6AP02 | ⅠB效循环泵 | Q=1450m³/h H=11m，开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.33 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.34 | | 6AP03 | ⅠC效循环泵 | Q=1450m³/h H=11m，开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.35 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.36 | | 6AP04 | ⅠD效循环泵 | Q=1450m³/h H=11m，开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.37 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 90 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.38 | | 6AP05 | Ⅱ效循环泵 | Q=1780m³/h H=11m，开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.39 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 110 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.40 | | 6AP06 | Ⅲ效循环泵 | Q=1250m³/h H=11m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.41 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.42 | | 6AP07 | Ⅳ效循环泵 | Q=1250m³/h H=11m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.43 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.44 | | 6AP08 | Ⅴ效循环泵 | Q=1300m³/h H=11m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.45 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.46 | | 6AP09 | Ⅵ效循环泵 | Q=1350m³/h H=11m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.47 | | | 电动机 | 380v，960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.48 | | 6AP10 | 清洁冷凝水泵A | Q=55m³/h，H=25m；闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.49 | | | 电动机 | 380v，2960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.50 | | 6AP11 | 清洁冷凝水泵B | Q=55m³/h，H=25m；闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.51 | | | 电动机 | 380v，2960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.52 | | 6AP12 | 减温减压水泵 | Q=5m³/h，H=55m；闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.53 | | | 电动机 | 380v，2960 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.54 | | 6AP13 | 浓黑液出效泵 | Q=70m³/h，H=30m；开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.55 | | | 电动机 | 380v，1450 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.56 | | 6AP14 | 燃烧黑液出效泵A | Q=65m³/h，H=40m；开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.57 | | | 电动机 | 380v，1450 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.58 | | 6AP15 | 燃烧黑液出效泵B | Q=65m3/h，H=40m；开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.59 | | | 电动机 | 380v，1450 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.60 | | 6AP16 | 浓黑液泵 | Q=55$m^3$/h，H=30m；开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.61 | | | 电动机 | 380v，1450rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.62 | | 6AP17 | 半浓黑液槽泵 | Q=150$m^3$/h，H=20m；闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.63 | | | 电动机 | 380v，1450rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.64 | | 6AP18 | 出II效黑液泵 | Q=110$m^3$/h，H=20m；开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.65 | | | 电动机 | 380v，1450rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.66 | | 6AP19 | 汽提塔泵 | Q=35$m^3$/h，H=20m；开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.67 | | | 电动机 | 380v，2960rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.68 | | 6AP20 | 重污冷凝水回流泵 | Q=15$m^3$/h，H=15m；开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.69 | | | 电动机 | 380v，2960rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.70 | | 6AP21 | 出III效黑液泵A | Q=150$m^3$/h，H=20m；闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.71 | | | 电动机 | 380v，1450rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.72 | | 6AP22 | 出III效黑液泵B | Q=150$m^3$/h，H=20m；闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.73 | | | 电动机 | 380v，1450rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.74 | | 6AP23 | 污冷凝水泵A | Q=200$m^3$/h H=20m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.75 | | | 电动机 | 380v，1450rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.76 | | 6AP24 | 污冷凝水泵B | Q=200$m^3$/h H=20m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.77 | | | 电动机 | 380v，1450 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.78 | | 6AP25 | 重污冷凝水泵 | Q=40$m^3$/h，H=20m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.79 | | | 电动机 | 380v，2900 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.80 | | 6AP26 | 真空泵A | 抽气率35N$m^3$/min，极高真空度-0.085MPa | 佛山肯富莱 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.81 | | | 电动机 | 380v，1470 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.82 | | 6AP27 | 真空泵B | 抽气率35N$m^3$/min，极高真空度-0.085MPa | 佛山肯富莱 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.83 | | | 电动机 | 380v，1470 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.84 | | 6AP28 | 真空收集罐污水泵 | Q=15$m^3$/h，H=15m；开式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.85 | | | 电动机 | 380v，2960rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.86 | | 6AP29 | 污冷凝水槽泵 | Q=250$m^3$/h H=30m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年5月 | |
| 2.1.87 | | | 电动机 | 380v，1450 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.88 | | 6AP30 | 重污冷凝水槽泵 | Q=40$m^3$/h H=20m，闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.89 | | | 电动机 | 380v，2900 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.90 | | 6AP31 | 温水泵A | Q=1400$m^3$/h H=32m，材质：碳钢， | 佛山肯富莱 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.91 | | | 电动机 | 380v，1450 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 220 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.92 | | 6AP32 | 温水泵B | Q=400m³/h H=32m，材质：碳钢。 | 佛山肯富莱 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.93 | | | 电动机 | 380v，1450 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.94 | | 6AP33 | 冷却水泵 | Q=1800m³/h H=32m，材质：碳钢。 | 佛山肯富莱 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.95 | | | 电动机 | 380v，1450 rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 250 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.96 | | 6AP34 | 黑液收集泵 | Q=40m³/h，H=20m，液下泵2m，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.97 | | | 电动机 | 380v，2960rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.98 | | 6AP35 | 稀黑液泵A | Q=300m³/h，H=15m；闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.99 | | | 电动机 | 380v，2960rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.100 | | 6AP36 | 稀黑液泵B | Q=300m³/h，H=15m；闭式叶轮，双面机械 | 大连三耐 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.101 | | | 电动机 | 380v，1450rpm，IP54 | | 蒸发工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.102 | | 6AT01 | 浓黑液槽 | Φ7000×9800 mm，容积：350m³，锥底 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.103 | | 6AT02 | 燃烧黑液槽 | Φ6000×9800 mm，容积：300m³，锥底 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.104 | | 6AT03 | 半浓黑液槽 | Φ10000×15000 mm，容积：1120m³。 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.105 | | 6AT04 | 稀黑液槽A | Φ12000×15000 mm，容积：1600m³， | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.106 | | 6AT05 | 稀黑液槽B | Φ12000×15000 mm，容积：1600m³。 | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.107 | | 6AT06 | 温水槽 | Φ5500×7000 mm，容积：160m³， | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.108 | | 6AT07 | 污冷凝水槽 | Φ5500×7000 mm，容积：160m³ | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.109 | | 6AT08 | 重污冷凝水槽 | Φ3000×5000 mm，容积：33m³ | 兰州节能环保 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.110 | | | 冷却塔 | | 江苏施耐德 | 蒸发工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 燃烧工段 | | + | | | | | | | | |
| 2.1.111 | | | 850tds/d 碱回收锅炉及臭气处理设备 | JDX-GCHT（2007）003 | 武汉特锅 | 燃烧工段 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 2.1.112 | | | 辅机设备、电气仪表、安装材料、筑炉及保温材料供货及安装工程承包合同 | JDX(NZ)1006064(SB) | 武汉特锅 | 燃烧工段 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| 2.1.113 | | | 静电除尘系统 | JDX(NZ)1003066(SB) | 浙江天洁 | 燃烧工段 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| | 苛化工段 | | | | | | | | | | |
| 2.1.114 | | 6301 | 绿液稳定槽 | Φ6000x10000mm，V=280m³，材料：Q235-B | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.115 | | | 搅拌器 | 卧式传动 转速n=63rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.116 | | | 传动电机减速机 | IP54，1480rpm 380v | | 苛化工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.117 | | 6302 | 绿液泵 | Q=150m³/h，H=20m，单面机械密封 | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.118 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.119 | | 6303 | 绿液澄清器 | Φ 22000x10000mm，V=3800m³ 材料-Q235-B | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.120 | | | 主传动电机减速机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.121 | | | 升降电机减速机 | IP54，1500rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.122 | | 6304 | 消绿液泵 | Q=150m³/h，H=30m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.123 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.124 | | 6305 | 绿液加热器 | 加热面积：25m²，管式，间接加热 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.125 | | 6306 | 绿泥泵 | Q=25m³/h，H=30m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.126 | | | 电动机 | IP54，1450rpm，变频调速 | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.127 | | 6307 | 绿泥搅拌槽 | Φ3000x4000mm V=28m³，材料：碳钢 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.128 | | | 电动机 | IP54，1480rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.129 | | 6308 | 绿泥泵 | Q=25m³/h，H=30m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.130 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.131 | | 6309 | 1#预挂式过滤机 | 过滤面积:20m²，转鼓尺寸：Φ2500x2600mm | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.132 | | | 主电动机 | 配一套变频调速器，电机正反转 960rpm | | 苛化工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.133 | | | 搅拌电动机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.134 | | | 刮刀电动机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 0.55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.135 | | | 油泵电动机 | IP54， | | 苛化工段 | 0.37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.136 | | 6310 | 1#收集槽 | Φ1000x2495mm，材料，碳钢 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.137 | | 6311 | 1#汽水分离器 | Φ600x1505mm，材料：碳钢 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.138 | | 6312 | 1#高位冷凝器 | Φ600x3240mm，材料：碳钢 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.139 | | 6313 | 1#真空泵 | 最大真空度:80KPa，最大抽气量40m³/min | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.140 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.141 | | 6314 | 1#滤液泵 | Q=25m³/h，H=20m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.142 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.143 | | 6315 | 1#水封池 | 砼，1500x1000x1200mm | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.144 | | 6316 | 绿泥输送皮带机 | B=600mm 运输机水平长~7 m | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.145 | | | 电动机 | V=1m/s | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.146 | | 6317 | 石灰消化提渣机 | V=75m³，消化鼓：Φ6200x2500mm | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.147 | | | 消化筒搅拌电动机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.148 | | | 减速机 | 7.2rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.149 | | | 提渣电动机 | IP54，1500rpm 变频调速 | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.150 | | | 减速机 | 8~20rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.151 | | 6318 | 苛化器 | Φ5500x7000mm，V=166m³，材料：SS304 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.152 | | | 减速机 | 39rpm | | 苛化工段 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.153 | | | 搅拌电动机 | IP54，1500rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 18.5 | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.154 | | 6319 | 石灰乳供料槽 | Φ4200x4300mm，V=59m³，材料：SS304 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.155 | | | 减速机 | 62rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.156 | | | 搅拌电动机 | IP54，1500rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.157 | | 6320 | 乳液泵 | Q=360m³/h，H=32m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.158 | | | 电动机 | IP54，1450rpm，变频调速 | | 苛化工段 | 75 | 2 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.159 | | 6321 | 白液压力过滤器 | Φ3220x11695mm，工作压力0.3MPa，容 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.160 | | | 减速机 | 搅拌速度：1.47rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.161 | | | 电动机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.162 | | 6322 | 白泥稀释槽 | Φ4200x4300mm，V=59m³，材料：SS304 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.163 | | | 减速机 | 62rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.164 | | | 电动机 | IP54，1500rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.165 | | 6323 | 白泥泵 | Q=350m³/h，H=32m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.166 | | | 电动机 | IP54，1450rpm，变频调速 | | 苛化工段 | 75 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.167 | | 6324 | 白泥压力洗涤器 | Φ3220x11695mm，工作压力0.3MPa，容积60m3 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.168 | | | 减速机 | 搅拌速度：1.47rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.169 | | | 电动机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.170 | | 6325 | 白泥混合槽 | Φ1580x2400mm，3.6m³，材料：碳钢 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.171 | | | 减速机 | 搅拌器转速：87rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.172 | | | 电动机 | IP54，1500rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 3 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.173 | | 6326 | 白泥泵 | Q=150m³/h，H=30m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.174 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.175 | | 6327 | 白泥贮存槽 | Φ7000x6000mm，V=230m³，材料：Q235-B | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.176 | | | 附:减速箱 | 立式，双输入，转速n=28rpm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.177 | | | 电动机 | IP54，1500rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.178 | | | 柴油发动机 | 2000rpm，手摇启动 | | 苛化工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.179 | | 6328 | 白泥泵 | Q=150m³/h，H=30m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.180 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.181 | | 6329 | 酸洗槽 | Φ2500x3000mm，15m³，材料：SS316L | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.182 | | | 电动机 | IP54，1480rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 3 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.183 | | 6330 | 酸洗泵 | Q=150m³/h，H=30m，单面机械密封 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.184 | | | 电动机 | IP54，1450rpm， | | 苛化工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.185 | | 6331 | 2#白泥预挂式过滤机 | 过滤面积：70m²，转鼓尺寸Φ3500x6400mm | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.186 | | | 主电动机 | 配一套变频调速器，电机正反转 960rpm | | 苛化工段 | 18.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.187 | | | 搅拌电动机 | IP54，1500rpm，变频调速 | | 苛化工段 | 5.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.188 | | | 刮刀电动机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 0.55 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.189 | | | 油泵电动机 | IP54， | | 苛化工段 | 0.37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.190 | | 6332 | 2#收集槽 | Φ1900x2670mm，材料，碳钢 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.191 | | 6333 | 2#汽水分离器 | Φ1200x1862mm，材料，碳钢 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.192 | | 6334 | 2#高位冷凝器 | Φ1600x3080mm，材料，碳钢 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.193 | | 6335 | 2#真空泵 | 最大真空度80KPa，最大抽气量140m³/min | 佛山肯富来 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.194 | | | 电动机 | 380V， IP54，490rpm | | 苛化工段 | 185 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.195 | | 6336 | 2#滤液泵 | Q=90m³/h，H=30m，单面机械密封 | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.196 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁恒庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.197 | | 6337 | 2#水封池 | 砼，1500x700x1200mm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.198 | | 6338 | 稀白液槽 | Φ15000x10000mm，V=1766m³，材料:Q235-B | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.199 | | 6339 | 稀白液泵 | Q=150m³/h，H=32m，单面机械密封 | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.200 | | | 电动机 | IP44，1450rpm | | 苛化工段 | 30 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.201 | | 6340 | 浓白液槽 | Φ18000x10000mm，V=2543m³，材料:Q235-B | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.202 | | 6341 | 浓白液泵 | Q=150m³/h，H=20m，单面机械密封 | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.203 | | | 电动机 | IP44，2900rpm | | 苛化工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.204 | | 6342 | 热水槽 | Φ8000x8000mm，V=400m³，材料：Q235-B | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.205 | | 6343 | 热水泵 | Q= 150 m³/h，H= 45 m，工作温度：90 ℃ | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.206 | | | 电动机 | IP54，2900rpm | | 苛化工段 | 37 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.207 | | 6344 | 反击式破碎机 | 生产能力:15~20t/h，转子直径：Φ800mm | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.208 | | | 电动机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.209 | | 6345 | 斗式提升机 | 料斗型式Sd，生产能力：20t/h，提升高度 | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.210 | | | 电动机 | IP54，1500rpm | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.211 | | 6346 | 石灰贮料仓 | Φ7000x9520mm容积：310m³ 材质：Q235-B | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.212 | | 6347 | 圆盘振动给料器 | Q=15~20t/h，频率：3000rpm，材质:Q235-B | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.213 | | | 电动机 | IP54，380V，变频调速 | | 苛化工段 | 0.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.214 | | 6349 | 电动葫芦 | 起重量：2t，起升高度：24m | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.215 | | | 起升 电动机 | 电机正反转，1380rpm，380V | | 苛化工段 | 3 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.216 | | | 运行 电动机 | 电机正反转，1380rpm，380V | | 苛化工段 | 0.4 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.217 | | 6350 | 洗涤器 | Φ500mm；材料：SS 304 | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.218 | | 6351 | 电动葫芦 | 起重量：5t，起升高度：18m | | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.219 | | | 起升 电动机 | 电机正反转，1380rpm，380V | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.220 | | | 运行 电动机 | 电机正反转，1380rpm，380V | | 苛化工段 | 0.8 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.221 | | 6355 | 苛化液罐 | Φ800x7000mm，3.5m³，材料：Q235-B | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.222 | | 6356 | 苛化乳液泵 | Q=150m³/h，H=15~18m，单面机械密封 | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.223 | | | 电动机 | IP54，1450rpm | | 苛化工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.224 | | 6357 | 白液澄清器 | Φ16000x10000mm，V=1682m³ 材料:Q235-B | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.225 | | | 主传动电机减速机 | IP54，1000rpm | | 苛化工段 | 2.2 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.226 | | | 升降电机减速机 | IP54，1000rpm 电机正反转 | | 苛化工段 | 7.5 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.227 | | 6358 | 白泥泵 | Q=80m³/h，H=20m，单面机械密封 | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.228 | | | 电动机 | IP54，1450rpm，变频调速 | | 苛化工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.229 | | | 电动机 | IP44，1450rpm，三防电机 | | 苛化工段 | 22 | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.230 | | 6365 | 蒸煮液槽 | Φ6400x8000mm V=250m³ | | 苛化工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.231 | | 6366 | 蒸煮液泵 | Q=440m³/h H=32m 双机械密封 | 大连三耐 | 苛化工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.232 | | | 电动机 | IP44，1450rpm，三防电机 | | 苛化工段 | 110 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.233 | | 6367 | 热水加压泵 | Q= 20 m³/h，H= 80 m，工作温度：90 ℃ | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.234 | | | 电动机 | IP54，2900rpm | | 苛化工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.235 | | 6368 | 输送石灰皮带运输机 | B=800mm 运输机水平长~17 m | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.236 | | | 电动机减速机 | V=1m/s | | 苛化工段 | 11 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.237 | | 6369 | 仓壁振打器 | 工作电压：380V，2900rpm | 兰州节能环保 | 苛化工段 | 0.25 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.238 | | 6370 | 补充氢氧化钠贮存槽 | Φ6400x7000mm V=200m³ | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.239 | | 6371 | 氢氧化钠液泵 | Q=100m³/h，H=20m，单面机械密封 | 大连三耐 | 苛化工段 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.240 | | | | IP54，1450rpm，变频调速 | | 苛化工段 | 15 | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.1.241 | | | 除尘风机（石灰窑楼上） | | 兰州节能环保 | 苛化工段 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| | 阀门、管道、管件支架类 | | | | | | | | | | |
| 2.1.242 | 闸阀、球阀、止回阀等 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 2.1.243 | 管道类 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 2.1.244 | 管件类 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 2.1.245 | 钢平台、走台、支架等 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 电气专业 | | | | | | | | | | |
| | 蒸发配电系统 | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | 1AA1-1 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.2 | | 1AA1-2 | 动态补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.3 | | 1AA1-3 | 动态补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.4 | | 1AA1-4 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.5 | | 1AA1-5 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.6 | | 1AA1-6 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.7 | | 1AA1-7 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.8 | | 1AA1-8 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.9 | | 1AA1-9 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.10 | | 1AA1-10 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.11 | | 1AA1-11 | 软启动柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.12 | | 1AA1-12 | 软启动柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.13 | | 1AA1-13 | 软启动柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.14 | | 1AA1-14 | 软启动柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.15 | | 1AA1-15 | 软启动柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.16 | | 1AA1-16 | 软启动柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.17 | | 1AA1-17 | 联络柜 | | 广东汕头自动化 | 蒸发配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 燃烧配电系统 | | | | | | | | | | |
| 2.2.18 | | 6B.AH1 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.19 | | 6B.AH2 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.20 | | 6B.AH3 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.21 | | 6B.AH4 | 消弧、消谐及PT柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.22 | | 6B.AH5 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.23 | | 6B.AH6 | 母联联络柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.24 | | 6B.AH7 | 母联联络柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.25 | | 6B.AH8 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.26 | | 6B.AH9 | 消弧、消谐及PT柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.27 | | 6B.AH10 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.28 | | 6B.AH11 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.29 | | 6B.AH12 | 开关柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.30 | | | 充电馈电柜屏 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.31 | | | 电池柜 | | 广东汕头自动化 | 燃烧配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| | 苛化配电系统 | | | | | | | | | | |
| 2.2.32 | | 1AA1 | 进线柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.33 | | 1AA2 | 智能无功补偿柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.34 | | 1AA3 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.35 | | 1AA4 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.36 | | 1AA5 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.37 | | 1AA6 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.38 | | 1AA7 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.39 | | 1AA8 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.40 | | 1AA9 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.41 | | 1AA10 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.42 | | 1AA11 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.43 | | 1AA12 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.44 | | 1AA13 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.45 | | 1AA14 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.46 | | 1AA15 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.47 | | 1AA16 | 变频器柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.48 | | 1AA17 | 软起、变频柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.49 | | 1AA18 | 馈电柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电房 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.50 | | 1AA21 | 锅电柜 | | 广东汕头自动化 | 苛化配电室 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.2.51 | 电缆、桥架类 | | | | | | | | | | |
| 2.2.52 | | | 变频电缆 | | | 碱回收分厂 | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 2.2.53 | | | 硅橡胶电力电缆 | | | 碱回收分厂 | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 2.3 | 仪表专业 | | | | | | | | | | |
| | 蒸发工段 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | FT-61211 | 电磁流量计 | AE215DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进I效半浓黑液流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.2 | | FT-61212 | 电磁流量计 | AE220DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进效黑液流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.3 | | FT-61213 | 电磁流量计 | AE215DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 浓黑液送IA蒸发器流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.4 | | FT-61214 | 电磁流量计 | AE210DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 芒硝黑液送IA蒸发器流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.5 | | FT-61215 | 电磁流量计 | SE215DM-NES2S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进苛化和蒸煮工段污冷凝水流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.6 | | FT-61216 | 电磁流量计 | SE210DM-NES2S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 消水流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.7 | | FT-61217 | 电磁流量计 | AXF400G-E1AL1S-CD11-01B/A/SCT | 上海横河电机有限公司 | 循环冷却水站来水流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.8 | | FT-61218 | 电磁流量计 | SE210DM-NES2S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 进汽提塔污冷凝水流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.9 | | PT-61101 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 燃烧黑液槽顶部气室压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.10 | | PT-61102 | 变送器 | 2051L4AA49D11ABM5RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 燃烧黑液底部压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.11 | | PT-61103 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IA效进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.12 | | PT-61104 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IB效进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.13 | | PT-61105 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IC效进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.14 | | PT-61106 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | ID效进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.15 | | PT-61107 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 汽提塔进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.16 | | PT-61108 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 汽提塔出汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.17 | | PT-61111 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | IA效二次蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.18 | | PT-61112 | 变送器 | 2051CG3A22A1BS1M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IA效出液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.19 | | PT-61113 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | IB效二次蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.20 | | PT-61114 | 变送器 | 2051CG3A22A1BS1M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IB效出液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.21 | | PT-61115 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | IC效二次蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.22 | | PT-61116 | 变送器 | 2051CG3A22A1BS1M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IC效出液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.23 | | PT-61117 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | ID效二次蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.24 | | PT-61118 | 变送器 | 2051CG3A22A1BS1M5 | 艾默生罗斯蒙特 | ID效出液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.25 | | PT-61119 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | II效二次蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.26 | | PT-61120 | 变送器 | 2051CG3A22A1BS1M5 | 艾默生罗斯蒙特 | II效出液压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.27 | | PT-61121 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 表面冷凝器真空度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.28 | | PT-61122 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 出汽提塔后冷凝器臭气压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.29 | | PT-61123 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 热电站来饱和蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.30 | | PT-61124 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 仪用压缩空气压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.31 | | PT-61125 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 减温减压器后蒸汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.32 | | PT-61126 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | II效进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.33 | | PT-61127 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IV效进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.34 | | PT-61128 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | V效进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.35 | | PT-61129 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | VI效进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.36 | | PT-61130 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 表面冷凝器进汽压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.37 | | LT-61172 | 变送器 | 2051L3AA49D21ABM5RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 浓黑液槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.38 | | LT-61178 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | III效液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.39 | | LT-61179 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | IV效液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.40 | | LT-61180 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | V效液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.41 | | LT-61181 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | VI效液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.42 | | LT-61182 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | 汽提塔液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.43 | | LT-61183 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | 燃烧黑液闪蒸罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.44 | | LT-61184 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | 浓黑液闪蒸罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.45 | | LT-61185 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 稀黑液槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.46 | | LT-61186 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 稀黑液槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.47 | | LT-61187 | 变送器 | 2051L3AA69D21ABM5RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 半浓黑液槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.48 | | LT-61188 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 污冷凝水槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.49 | | LT-61189 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 重污冷凝水槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.50 | | LT-61190 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 温水槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.51 | | LT-61191 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IA效清冷凝水罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.52 | | LT-61192 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IB效清冷凝水罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.53 | | LT-61193 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IC效清冷凝水罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.54 | | LT-61194 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | ID效清冷凝水罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.55 | | LT-61195 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | I效清洁冷凝水闪蒸罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.56 | | LT-61196 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | II效污冷凝水闪蒸罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.57 | | LT-61197 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 汽提冷凝后回流罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.58 | | LT-61198 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | III效污冷凝水闪蒸罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.59 | | LT-61199 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | IV效污冷凝水闪蒸罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.60 | | LT-61200 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S1DF | 艾默生罗斯蒙特 | 重污冷凝水闪蒸罐液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.61 | | LT-61202 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | V效闪蒸罐液位指示调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.62 | | LT-61203 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 真空收集槽液位指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.63 | | FT-61219 | 变送器 | 3095MA3CABA13BA1100BC2 | 艾默生罗斯蒙特 | 热电站来饱和蒸汽流量指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.64 | | TV-61164 | 气动套筒调节阀 | ZJHM-16K | 天津精通 | 减温器后蒸汽温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.65 | | TV-61165 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | PV-6110B | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.66 | | LV-61173 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | IA效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.67 | | LV-61174a | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | IB效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.68 | | LV-61174b | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | IB效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.69 | | LV-61175a | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | IC效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.70 | | LV-61175b | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | IC效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.71 | | LV-61176a | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | ID效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.72 | | LV-61176b | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | ID效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.73 | | LV-61177 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | II效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.74 | | LV-61178 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | III效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.75 | | LV-61179 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | IV效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.76 | | LV-61180 | 气动V型调节球阀 | 63200RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | V效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.77 | | LV-61181 | 气动V型调节球阀 | 63200RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | VI效液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.78 | | LV-61182 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W--N201C-20K | 天津精通 | 汽提塔液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.79 | | LV-61183 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 燃烧黑液闪蒸罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.80 | | LV-61184 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 浓黑液闪蒸罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.81 | | LV-61197 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 汽提冷凝后回流罐液位 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.82 | | LV-61200a | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 重污冷凝水闪蒸罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.83 | | LV-61200b | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 重污冷凝水闪蒸罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.84 | | LV-61202a | 气动V型调节球阀 | 63150RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | V效闪蒸罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.85 | | LV-61202b | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | V效闪蒸罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.86 | | LV-61203 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 真空收集槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.87 | | FV-61211 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进I效半浓黑液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.88 | | FV-61212 | 气动V型调节球阀 | 63160RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进效黑液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.89 | | FV-61213 | 气动V型调节球阀 | 63143RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 浓黑液送IA蒸发器流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.90 | | FV-61214 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 芒硝黑液送IA蒸发器流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.91 | | DV-61225 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 进效稀黑液浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.92 | | HV-61301~61303 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | I效换室阀手动切换 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.93 | | HV-61304~61037 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 进I效清洗液阀手动切换 | | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.94 | | HV-61308~61310 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 进I效半浓黑液阀手动切换 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.95 | | HV-61312 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 燃烧黑液送燃烧黑液槽阀门调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.96 | | HV-61314 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 燃烧黑液（非故黑液）送半浓黑液槽阀门调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.97 | | HV-61317 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 送稀黑液槽稀黑液阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.98 | | HV-61318 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 送稀黑液槽稀黑液阀调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.99 | | HV-61319 | 气动O型切断球阀 | 63160RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 出清洁冷凝水槽污冷凝水阀现场 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.100 | | HV-61320 | 气动O型切断球阀 | 63160RA-W-N-301K-20K | 天津精通 | 出清洁冷凝水槽清洁冷凝水槽现场 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.101 | | PV-61101A | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A150AA-B1CU11-NE724/S1-K | METSO | 燃烧黑液槽顶部气室压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.102 | | PV-61101B | 气动三偏心调节蝶阀 | RAA050AS-B1JU8-NE729S/S1-K | METSO | 燃烧黑液槽气室压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.103 | | PV-61103 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-B1JU12-NE724S/S1-K | METSO | IA效进汽压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.104 | | PV-61104 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-B1JU12-NE724S/S1-K | METSO | IB效进汽压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.105 | | PV-61105 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-B1JU12-NE724S/S1-K | METSO | IC效进汽压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.106 | | PV-61106 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-B1JU12-NE724S/S1-K | METSO | ID效进汽压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.107 | | PV-61108 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A150AA-B1JU10-NE724S/S1-K | METSO | 汽提塔出汽压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.108 | | PV-61121 | 气动三偏心调节蝶阀 | RAA050AS-B1JU8-NE729S/S1-K | METSO | 表面冷凝器真空度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.109 | | PV-61122 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A100AA-B1JU8-NE729S/S1-K | METSO | 出汽提塔后冷凝器臭气压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.110 | | TV-61161 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A400AA-B1CU25-NE724/S1-K | METSO | 表面冷凝器出水温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.111 | | LV-61191 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A080AA-B1CU6-NE724/S1-K | METSO | IA效清冷凝水罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.112 | | LV-61192 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A080AA-B1CU6-NE724/S1-K | METSO | IB效清冷凝水罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.113 | | LV-61193 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A080AA-B1CU6-NE724/S1-K | METSO | IC效清冷凝水罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.114 | | LV-61194 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A080AA-B1CU6-NE724/S1-K | METSO | ID效清冷凝水罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.115 | | LV-61195 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A080AA-B1CU6-NE724/S1-K | METSO | I效清洁冷凝水闪蒸罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.116 | | CT-61221 | 电导率传感器 | BOILER WATER CONDUCTIVITY | 梅特勒-托利多 | 清洁冷凝水电导指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.117 | | CE-61221 | 电导率变送器 | M300 1 Cond/Res channel 1/2DI | 梅特勒-托利多 | | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.118 | | CT-61222 | 电导率传感器 | Inpro7250/PFA/PT1000/10 | 梅特勒-托利多 | 黑液收集槽电导率指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.119 | | CE-61222 | 电导率变送器 | M400Type 1 Cond ind | 梅特勒-托利多 | | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.120 | | CT-61223 | 电导率传感器 | Inpro7250/PFA/PT1000/10 | 梅特勒-托利多 | 出V效闪蒸罐污冷凝水电导率指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.121 | | CE-61223 | 电导率变送器 | M400Type 1 Cond ind | 梅特勒-托利多 | | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.122 | | CT-61224 | 电导率传感器 | Inpro7250/PFA/PT1000/10 | 梅特勒-托利多 | 出重污冷凝水闪蒸罐污冷凝水电导率指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.123 | | CE-61224 | 电导率变送器 | M400Type 1 Cond Ind | 梅特勒-托利多 | | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.124 | | DT-61225 | 折光仪 | K-Patents SAFE-DRIVE TM PR-23SD | K-Patents | 进效稀黑液浓度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.125 | | LT-61201 | 超声波液位计 | L4660SC-06，量程Max:2m | 上海雄风自控工程有限公司 | 黑液收集槽液位指示报警（地坑池子） | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.126 | | FE-61219 | 标准孔板 | 0~64 t/h | 神州测控 | 热电站来饱和蒸汽流量指示积算 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.127 | | TE-61131 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IA效蒸发器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.128 | | TE-61132 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IB效蒸发器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.129 | | TE-61133 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IC效蒸发器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.130 | | TE-61134 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | ID效蒸发器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.131 | | TE-61135 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | II效蒸发器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.132 | | TE-61136 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | III效蒸发器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.133 | | TE-61137 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IV效蒸发器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.134 | | TE-61138 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | V效蒸发器进汽温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.135 | | TE-61139 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | VI效蒸发器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.136 | | TE-61140 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 表面冷凝器进汽温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.137 | | TE-61141 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 燃烧黑液槽温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.138 | | TE-61142 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 浓黑液槽温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.139 | | TE-61143 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IA效蒸发器黑液温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.140 | | TE-61144 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IA效蒸发器冷凝水温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.141 | | TE-61146 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IB效蒸发器黑液温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.142 | | TE-61147 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IB效蒸发器冷凝水温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.143 | | TE-61149 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IC效蒸发器黑液温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.144 | | TE-61150 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IC效蒸发器冷凝水温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.145 | | TE-61152 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | ID效蒸发器黑液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.146 | | TE-61153 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | ID效蒸发器冷凝水温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.147 | | TE-61155 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | II效循环黑液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.148 | | TE-61156 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | III效循环黑液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.149 | | TE-61157 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | IV效循环黑液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.150 | | TE-61158 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | V效循环黑液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.151 | | TE-61159 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | VI效循环黑液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.152 | | TE-61160 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 进效稀黑液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.153 | | TE-61161 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 表面冷凝器出水温度 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.154 | | TE-61163 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 热电站来饱和蒸汽温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.155 | | TE-61164 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 减温器后蒸汽温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.156 | | TE-61165 | 一体化温度变送器 | | 上海慧邦 | 出汽提塔后冷凝器臭气温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.157 | | | 双金属温度计 | WSS-581W, 0～200℃ L=600x450, M27x2 | 上海慧邦 | 汽提塔温度指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.158 | | | 双金属温度计 | WSS-581W, 0～150℃ L=600x450, M27x2 | 上海慧邦 | 蒸发器温度指示 | | 9 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.159 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~0.25MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | I~VI效循环泵出口压力指示 | | 9 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.160 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~0.6MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | 浓黑液出效泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.161 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~1.0MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | 燃烧黑液出效泵 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.162 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~0.6MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | 浓黑液泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.163 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~0.4MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | 出II效黑液泵 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.164 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~0.4MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | 半浓黑液稀泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.165 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~0.4MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | 汽提塔泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.166 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~0.4MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | 皿污冷凝水回流泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.167 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL, 0~0.4MPa, 配套法兰 | 宝鸡 | 出III效黑液泵 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.168 | | | 耐震膜膜压力表 | YTPN-150SJ-GL,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 污冷凝水泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.169 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 重污冷凝水泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.170 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 真空收集罐污水泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.171 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 污冷凝水槽泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.172 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 重污冷凝水槽泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.173 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 黑液收集泵 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.174 | | | 耐震隔膜压力表 | YTPN-150SJ-GL,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 稀黑液泵出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.175 | | | 耐震压力表 | YTN-150,0~0.6MPa,1.5级,M20x1.5 | 宝鸡 | 清油冷凝水泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.176 | | | 耐震压力表 | YTN-150,0~1.0MPa,1.5级,M20x1.5 | 宝鸡 | 减温减压水泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.177 | | | 耐震压力表 | Y-150,0~0.6MPa,1.5级 | 宝鸡 | 温水泵 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.178 | | | 耐震压力表 | Y-150,0~0.6MPa,1.5级 | 宝鸡 | 冷却水泵 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.179 | | | 压力表 | Y-150,0~0.1MPa,1.5级M20X1.5 | 宝鸡 | I效蒸发器压力指示 | | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.180 | | | 压力表 | Y-150,0~0.4MPa,1.5级 | 宝鸡 | 汽提塔压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.181 | | | 压力表 | Y-150,0~1.6MPa,1.5级M20x1.5 | 宝鸡 | 仪用压缩空气压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.182 | | | 压力表 | Y-150,0~1.0MPa,1.5级 | 宝鸡 | 消水总管压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.183 | | | 真空表 | YZ-150,-0.1~0MPa,1.5级,M20x1.5 | 宝鸡 | II~VI蒸发器压力指示 | | 5 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.184 | | | 真空表 | YZ-150,-0.1~0MPa,1.5级,M20x1.5 | 宝鸡 | 真空泵出口真空度指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.185 | | | 气控箱 | 6路调节阀，6路开关阀标准箱，500Hx500Wx280D | 深圳亿松远东 | 蒸发工段 | | 4 | 台 | 2013年6月 | |
| | 苛化工段 | | | | | | | | | | |
| 2.3.186 | | PT-6301 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 热电站来饱和蒸汽(0.4MPa)压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.187 | | PT-6302 | 变送器 | 2051TA1A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 1#预挂式过滤机压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.188 | | PT-6303 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 苛化乳液压力过滤器进出液压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.189 | | PT-6304 | 变送器 | 2090PG2S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 白泥液压力过滤器进出液压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.190 | | PT-6305 | 变送器 | 2051TA1A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 2#预挂式过滤机压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.191 | | PT-6306 | 变送器 | | 艾默生罗斯蒙特 | M6373浓白液出口压力检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.192 | | LT-6301 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 燃烧工段来绿液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.193 | | LT-6302 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 送燃烧工段稀白液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.194 | | LT-6303 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 绿液泵出口绿液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.195 | | LT-6304 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 绿泥搅拌槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.196 | | LT-6305 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 1#预挂式过滤机液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.197 | | LT-6306 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 1#收集槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.198 | | LT-6307 | 重锤式物位计 | L7741-2S-9000-B | 上海雄风 | 石灰贮料仓料位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.199 | | LT-6308 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 石灰消化提渣机液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.200 | | LT-6309 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 苛化器液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.201 | | LT-6310 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 苛化器液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.202 | | LT-6311 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 苛化器液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.203 | | LT-6312 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 白液澄清槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.204 | | LT-6313 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 石灰乳供料槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.205 | | LT-6314 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 白泥稀释槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.206 | | LT-6315 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 白泥混合槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.207 | | LT-6316 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 白泥贮存槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.208 | | LT-6317 | 变送器 | 2051L3AA09D21ABM5F7RCN | 艾默生罗斯蒙特 | 2#预挂式过滤机液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.209 | | LT-6318 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 2#收集槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.210 | | LT-6319 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 硫化碱贮存槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.211 | | LT-6320 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 稀白液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.212 | | LT-6321a | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 蒸煮液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.213 | | LT-6321b | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 蒸煮液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.214 | | LT-6322 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 浓白液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.215 | | LT-6323 | 变送器 | 2051CD3A22A1BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 热水槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.216 | | LT-6324 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 硫化碱贮存槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.217 | | LT-6325 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 化碱槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.218 | | LT-6326 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 补充氢氧化钠贮存槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.219 | | LT-6327 | 变送器 | 2090PG1S22C2M5 法兰 | 艾默生罗斯蒙特 | 酸洗槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.220 | | DT-6303 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | 白液压力过滤器白液密度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.222 | | DT-6304 | 变送器 | 2051CD2A22A1BB4M5S2 | 艾默生罗斯蒙特 | 白泥压力过滤器白液密度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.224 | | FT-6314 | 变送器 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 艾默生罗斯蒙特 | 热电站来饱和蒸汽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.225 | | FT-6301 | 电磁流量计 | AE212DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 燃烧工段来绿液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.226 | | FT-6302 | 电磁流量计 | AE212DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 送燃烧工段稀白液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.227 | | FT-6303 | 电磁流量计 | AE212DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 绿液泵出口绿液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.228 | | FT-6304 | 电磁流量计 | AE210DG-CS2-ENM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 6306绿泥泵出口绿泥流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.229 | | FT-6305 | 电磁流量计 | AE215DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 消绿液泵出口绿液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.230 | | FT-6306 | 电磁流量计 | AE210DG-CS2-ENM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 白液压力过滤器出口白泥流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.231 | | FT-6311 | 电磁流量计 | AE210DG-CS2-ENM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 白泥压力洗涤器出口白泥流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.232 | | FT-6312 | 电磁流量计 | AE215DG-AS2-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 送蒸煮工段蒸煮液流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.233 | | FT-6313 | 电磁流量计 | SE215DM-NES2S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 清水总管来清水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.234 | | FT-6315 | 电磁流量计 | AE335DG-FR1-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 6320乳液泵出口流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.235 | | FT-6316 | 电磁流量计 | AE335DG-ZR1-LNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 8323白泥泵出口流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.236 | | FT-6317 | 电磁流量计 | SE210DM-NES2S-LN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 污冷凝水进蒸煮液槽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.237 | | FT-6318 | 电磁流量计 | AE215DG-AS2-HNM/SCT | 上海横河电机有限公司 | 浓白液进蒸煮液槽液位检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.238 | | FT-6319 | 电磁流量计 | SE210DM-NES2S-HN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 硫化碱进蒸煮液槽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.239 | | FT-6320 | 电磁流量计 | SE210DM-NES2S-HN4/SCT | 上海横河电机有限公司 | 烧碱液进蒸煮液槽流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.240 | | TT-6301 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 热电站来饱和蒸汽(0.4MPa)温度温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.241 | | TT-6302 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 绿液加热器温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.242 | | TT-6303 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 进绿液加热器绿液温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.243 | | TT-6304 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 石灰消化提渣机温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.244 | | TT-6305 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 苛化器温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.245 | | TT-6306 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 苛化器温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.246 | | TT-6307 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 苛化器温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.247 | | TT-6308 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 热水槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.248 | | TT-6309 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 送蒸煮工段蒸煮液温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.249 | | TT-6310 | 一体化温度变送器 | 248HANANONS | 上海慧邦，变送器罗斯蒙特 | 酸洗槽温度检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.250 | | FE-6314 | 标准孔板 | | 神州测控 | 热电站来饱和蒸汽(0.4MPa)流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.251 | | FS-6307 | 轴封水流量开关 | | 神州测控 | 1#压力过滤器密封水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.252 | | FS-6308 | 轴封水流量开关 | | 神州测控 | 1#压力过滤器密封水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.253 | | FS-6309 | 轴封水流量开关 | | 神州测控 | 2#压力过滤器密封水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.254 | | FS-6310 | 轴封水流量开关 | | 神州测控 | 2#压力过滤器密封水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.255 | | FS-6311~13 | 轴封水流量开关 | | 神州测控 | 1~3#苛化器密封水流量检测 | | 3 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.256 | | FS-6314 | 轴封水流量开关 | | 神州测控 | 消化提渣机密封水流量检测 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.257 | | TV-6302 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A150AA-B1JU10-NE724S/S1-K | METSO | 绿液加热器温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.258 | | TV-6305 | 气动三偏心调节蝶阀 | RAA050AS-B1JU8-NE729S/S1-K | METSO | 苛化器温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.259 | | TV-6306 | 气动三偏心调节蝶阀 | RAA050AS-B1JU8-NE729S/S1-K | METSO | 苛化器温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.260 | | TV-6307 | 气动三偏心调节蝶阀 | RAA050AS-B1JU8-NE729S/S1-K | METSO | 苛化器温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.261 | | TV-6308 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A125AA-B1JU10-NE724S/S1-K | METSO | 热水槽温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.262 | | TV-6309 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A150AA-B1JU10-NE724S/S1-K | METSO | 送蒸煮工段蒸煮液温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.263 | | TV-6310 | 气动三偏心调节蝶阀 | RAA050AS-B1JU8-NE729S/S1-K | METSO | 酸洗槽温度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.264 | | FV-6303 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 绿液泵出口绿液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.265 | | FV-6305 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 清绿液泵出口绿液流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.266 | | FV-6306 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBE150AB1JAT-B1JU10-NE724S/S1-K | METSO | 白液压力过滤器出口白泥流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.267 | | FV-6311 | 气动三偏心调节蝶阀 | LW7LBE150AB1JAT-B1JU10-NE724S/S1-K | METSO | 白泥压力洗涤器出口白泥流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.268 | | FV-6312a | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A200AA-B1JU12-NE724S/S1-K | METSO | 送蒸煮工段蒸煮液液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.269 | | LV-6302 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 苛化液罐液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.270 | | LV-6306 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 1#收集槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.271 | | FV-6312b | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 送蒸煮工段蒸煮液液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.272 | | LV-6318 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 2#收集槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.273 | | LV-6323a | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A150AA-B1JU10-NE724S/S1-K | METSO | 热水槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.274 | | LV-6323b | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 热水槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.275 | | LV-6327 | 气动三偏心调节蝶阀 | L12A100AA-B1JU8-NE729S/S1-K | METSO | 酸洗槽液位调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.276 | | PV-6305 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-S-N-201C-20K | 天津精通 | M6373浓白液出口压力调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.277 | | DV-6305 | 气动V型调节球阀 | 63083RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 白泥泵6323出口白泥浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.278 | | DV-6307 | 气动薄膜调节阀 | | 天津精通 | 绿泥泵6308出口白泥浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.279 | | DV-6308 | 气动薄膜调节阀 | | 天津精通 | 白泥泵6326出口白泥浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.280 | | DV-6309 | 气动薄膜调节阀 | | 天津精通 | 白泥泵6328出口白泥浓度调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.281 | | PV-6303a | 气动三偏心开关蝶阀 | LW7LBE400AB1JAT-B1CU25/95FL-EN33A05DN-AFR11-A0V5050-A0V7942-SV3-CU12-DC2 | METSO | 苛化乳液压力过滤器进出液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.282 | | PV-6303b | 气动三偏心开关蝶阀 | LW7LBE400AB1JAT-B1CU25/95FL-EN33A05DN-AFR11-A0V5050-A0V7942-SV3-CU12-DC2 | METSO | 苛化乳液压力过滤器进出液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.283 | | PV-6304a | 气动三偏心开关蝶阀 | LW7LBE400AB1JAT-B1CU25/95FL-EN33A05DN-AFR11-A0V5050-A0V7942-SV3-CU12-DC2 | METSO | 白泥液压力洗涤器进出液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年5月 | |
| 2.3.284 | | PV-6304b | 气动三偏心开关蝶阀 | LW7LBE400AB1JAT-B1CU25/95FL-EN33A05DN-AFR11-A0V5050-A0V7942-SV3-CU12-DC2 | METSO | 白泥液压力洗涤器进出液压力控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.285 | | HS-6301 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 稀白液送燃烧工段阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.286 | | HS-6302 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 燃烧工段绿液至绿液稳定槽阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.287 | | HS-6303 | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 绿液澄清器出口绿液总阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.288 | | HS-6304a | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 绿液澄清器出口绿液阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.289 | | HS-6304b | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 绿液澄清器出口绿液阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.290 | | HS-6304c | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 绿液澄清器出口绿液阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.291 | | HS-6305a | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 白液澄清器出口白液阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.292 | | HS-6305b | 气动O型切断球阀 | 63000AW-W-301K-20K | 天津精通 | 白液澄清器出口白液阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.293 | | HS-6306 | 气动O型开关阀 | | 天津精通 | 稀白液和绿液互换阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.294 | | HS-6307 | 气动O型开关阀 | | 天津精通 | 稀白液和绿液互换阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.295 | | HS-6308a | 气动O型开关阀 | | 天津精通 | 1#滤液泵至绿液稳定槽阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.296 | | HS-6308b | 气动O型开关阀 | | 天津精通 | 1#滤液泵至绿泥搅拌槽阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.297 | | HS-6309 | 气动O型开关阀 | | 天津精通 | 2#滤液泵至白泥稀释槽阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.298 | | HS-6310 | 气动O型开关阀 | | 天津精通 | 2#滤液泵至白泥混合槽阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.299 | | HS-6311 | 气动O型开关阀 | | 天津精通 | 2#滤液泵至白泥贮存槽阀门遥控 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.300 | | FV-6317 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 污冷凝水进蒸煮液槽流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.301 | | FV-6318 | 气动V型调节球阀 | 63110RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 浓白液进蒸煮液槽流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.302 | | FV-6319 | 气动V型调节球阀 | 63183RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 硫化碱进蒸煮液槽流量调节 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.303 | | FV-6320 | 气动V型调节球阀 | 63183RA-W-N-201C-20K | 天津精通 | 烧碱液进蒸煮液槽流量控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.304 | | HS-6321 | 气动O型开关阀 | 63375RA-W-301K-20K | 天津精通 | 蒸煮液进蒸煮液槽1流量控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁桁庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.305 | | HS-6322 | 气动O型开关阀 | 63375RA-W-301K-20K | 天津精通 | 蒸煮液进蒸煮液槽2流量控制 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.306 | | HS-6323 | 气动O型开关阀 | 63375RA-W-301K-20K | 天津精通 | 蒸煮液槽回流阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.307 | | HS-6324 | 气动O型开关阀 | 63375RA-W-301K-20K | 天津精通 | 蒸煮液槽回流阀 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.308 | | | 双金属温度计 | WSS-581W,0~150℃ | 宝鸡 | 燃烧工段来绿液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.309 | | | 双金属温度计 | WSS-581W,0~150℃ | 宝鸡 | 绿液稀定槽温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.310 | | | 双金属温度计 | WSS-581W,0~150℃ | 宝鸡 | 送燃烧工段稀白液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.311 | | | 双金属温度计 | WSS-581W,0~150℃ | 宝鸡 | 绿液澄清槽绿液温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.312 | | | 双金属温度计 | WSS-581W,0~150℃ | 宝鸡 | 石灰消化提渣机温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.313 | | | 双金属温度计 | WSS-581W,0~150℃ | 宝鸡 | 蒸发工段来温水温度指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.314 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 绿液泵出口绿液压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.315 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 清缘液泵出口绿液压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.316 | | | 压力表 | Y-150,0~1MPa,1.5级,M20X1.5 | 宝鸡 | 热电站来饱和蒸汽(0.4MPa)压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.317 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 绿泥泵6306出口绿泥压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.318 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 绿泥泵6308出口绿泥压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.319 | | | 隔膜式压力表 | YTP-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 绿液加热器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.320 | | | 真空压力表 | YZ-150,-0.1~0MPa,1.5级,M20X1.5 | 宝鸡 | 1#预挂式过滤机压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.321 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 1#滤液泵出口稀绿液压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.322 | | | 真空压力表 | YZ-150,-0.1~0MPa,1.5级,M20X1.5 | 宝鸡 | 1#真空泵压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.323 | | | 耐振式压力表 | Y-150,0~1.0MPa,1.5级M20X1.5 | 宝鸡 | 热水泵出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.324 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 乳液泵6356出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.325 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 白泥泵6358出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.326 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 乳液泵6320出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.327 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 白泥泵6323出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.328 | | | 隔膜式压力表 | YTP-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 白液压力过滤器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.329 | | | 隔膜式压力表 | YTP-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 白液压力过滤器排污压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.330 | | | 隔膜式压力表 | YTP-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 白泥压力洗涤器压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.331 | | | 隔膜式压力表 | YTP-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 白泥压力洗涤器排污压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.332 | | | 隔膜式压力表 | YTP-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 酸洗泵压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.333 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 白泥泵6326出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.334 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 白泥泵6328出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.335 | | | 压力表 | Y-150,0~0.6MPa,1.5级M20X1.5 | 宝鸡 | 压力过滤器密封水压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.336 | | | 真空压力表 | YZ-150,-0.1~0MPa,1.5级,M20X1.5 | 宝鸡 | 2#真空泵压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.337 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 2#滤液泵出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.338 | | | 真空压力表 | YZ-150,-0.1~0MPa,1.5级,M20X1.5 | 宝鸡 | 2#预挂式过滤机压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.339 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 稀白液泵出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.340 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 浓白液泵出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.341 | | | 压力表 | Y-150,0~0.6MPa,1.5级M20X1.5 | 宝鸡 | 清水总管来清水压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.342 | | | 压力表 | Y-150,0~0.6MPa,1.5级M20X1.5 | 宝鸡 | 蒸发工段来温水压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.343 | | | 压力表 | Y-150,0~1MPa,1.5级M20X1.5 | 宝鸡 | 空压站来压缩空气压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.344 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~1.0MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 密封水泵出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.345 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~1.6MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 蒸煮液泵出口压力指示 | | 2 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.346 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 碱液泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.347 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 硫化碱泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.348 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~0.4MPa,配套法兰 | 宝鸡 | 化碱泵出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.349 | | | 隔膜耐振式压力表 | YTPN-150SA,0~1.6MPa,M20X1.5 | 宝鸡 | 热水加压出口压力指示 | | 1 | 台 | 2013年6月 | |

# 固定资产—碱回收机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.350 | | | 气控箱 | 6路调节阀，6路开关阀标准箱，500Hx600Wx280D | 深圳亿松远东 | | | 6 | 台 | 2013年6月 | |
| 2.3.351 | | | DCS控制系统B线 | | METSO | 碱回收分厂 | | 1 | 套 | 2013年6月 | |
| | 气源管、电缆、桥架类 | | | | | | | | | | |
| 2.3.352 | | | 硅橡胶控屏蔽控制电缆 | | | 碱回收分厂 | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 减：减值准备 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、热电分厂 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 机械专业 | | | | | | | | | | |
| | 热电站 燃料系统 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Z8DH001 | 抓斗桥式起重机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.2 | | Z8DH001-M01 | 配：起升电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.3 | | Z8DH001-M02~03 | 配：大车运行电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.4 | | Z8DH001-M04 | 配：小车运行电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.5 | | Z8DH002 | 抓斗桥式起重机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.6 | | Z8DH002-M01 | 配：起升电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.7 | | Z8DH002-M02~03 | 配：大车运行电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.8 | | Z8DH002-M04 | 配：小车运行电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.9 | | Z8DM001~004 | 受料斗 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.10 | | Z8DM005~008 | 煤闸门 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.11 | | Z8DM009 | 称重式胶带给料机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.12 | | | 配：控制柜 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.13 | | Z8DM009-M01 | 配：变频调速电动机电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.14 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.15 | | Z8DM010 | 称重式胶带给料机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.16 | | | 配：控制柜 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.17 | | Z8DM010-M01 | 配：变频调速电动机电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.18 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.19 | | Z8DM011 | 称重式胶带给料机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.20 | | | 配：控制柜 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.21 | | Z8DM011-M01 | 配：变频调速电动机电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.22 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.23 | | Z8DM012 | 称重式胶带给料机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.24 | | | 配：控制柜 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.25 | | Z8DM012-M01 | 配：变频调速电动机电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.26 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.27 | | Z8DM013 | 自冷盘式电磁除铁器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.28 | | | 配：电控柜 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.29 | | | 配吊架葫芦及链锁、轨道等 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.30 | | Z8DM014 | 自冷盘式电磁除铁器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.31 | | | 配：电控柜 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.32 | | | 配吊架葫芦及链锁、轨道等 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.33 | | Z8DM015 | 全封闭型螺旋输 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.34 | | Z8DM015-M01~06 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.35 | | Z8DM016 | 全封闭型螺旋输 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.36 | | Z8DM016-M01~06 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.37 | | Z8DM017 | 四辊式破碎机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.38 | | Z8DM017-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.39 | | Z8DM017-M02 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.40 | | Z8DM018 | 四辊式破碎机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.41 | | Z8DM018-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.42 | | Z8DM018-M02 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.43 | | Z8DC001 | #1A胶带输送机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.44 | | Z8DC001-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.45 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.46 | | Z8DC002 | #1B胶带输送机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.47 | | Z8DC002-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.48 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.49 | | Z8DC003 | #2A胶带输送机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.50 | | Z8DC003-M01 | 配：电动机 | | | | | | | | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.51 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.52 | | Z8DC004 | #2B胶带输送机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.53 | | Z8DC004-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.54 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.55 | | Z8DC005 | #3A胶带输送机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.56 | | Z8DC005-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.57 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.58 | | Z8DC006 | #3B胶带输送机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.59 | | Z8DC006-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.60 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.61 | | Z8DC007 | #4A胶带输送机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.62 | | Z8DC007-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.63 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.64 | | | 配：电动双侧卸料器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.65 | | Z8DC008 | #4B胶带输送机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.66 | | Z8DC008-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.67 | | | 配：减速器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.68 | | | 配：电动双侧卸料器 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.69 | | Z8DP001 | 液下排污泵 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.70 | | Z8DP001-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.71 | | Z8DP002 | 液下排污泵 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.72 | | Z8DP002-M01 | 配：电动机 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.73 | | Z8DH003 | 手拉单轨小车 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.74 | | | 配：环链式手拉葫芦 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.75 | | Z8DH004 | 手拉单轨小车 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.76 | | | 配：环链式手拉葫芦 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.77 | | Z8DH005 | 手拉单轨小车 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.78 | | | 配：环链式手拉葫芦 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.79 | | Z8DH006 | 液压翻板 | | | 输煤工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 热电站 锅炉 | | | | | | | | | | |
| 3.1.80 | | A01 | 循环流化床锅炉 | 额定蒸发量：110 t/h，额定蒸汽压力： | 太原锅炉 | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.81 | | A02 | 一次风机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.82 | | | 配：入口调节风门 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.83 | | | 配：变频调速电动机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.84 | | | 配：入口立式消声器 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.85 | | A03 | 二次风机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.86 | | | 配：入口调节风门 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.87 | | | 配：变频调速电动机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.88 | | | 配：入口消声器 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.89 | | A04 | 返料风机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.90 | | | 配：入口调节风门 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.91 | | | 配：变频调速电动机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.92 | | A05 | 四电场静电除尘器 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.93 | | A06 | 引风机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.94 | | | 配：入口调节门、进出口软接头 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.95 | | | 配：变频调速电动机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.96 | | A07 | 除渣机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.97 | | A08 | 炉前煤仓 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.98 | | A09 | 全封闭耐压称重式 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.99 | | | 皮带给煤机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.100 | | | 配：驱动电动机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.101 | | | 配：清扫电动机 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.102 | | | 配：进料口电动阀 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.103 | | | 配：出料口电动阀 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.104 | | | 配：出料口补偿器 | | | 锅炉工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.105 | | A10 | 连续排污扩容器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.106 | | A11 | 定期排污扩容器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.107 | | A12 | 排污降温井 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.108 | | A13 | 疏水扩容器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.109 | | A14 | 疏水箱 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.110 | | A15 | 疏水泵 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.111 | | | 配：电动机 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.112 | | A16 | 取样冷却器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.113 | | A17 | 锅筒安全阀排汽 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.114 | | | 小孔消声器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.115 | | A18 | 汇汽集箱安全阀 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.116 | | | 排汽小孔消声器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.117 | | A19 | 升火排汽小孔消声器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.118 | | A20 | 双螺旋给料机 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.119 | | | 配：电动机 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.120 | | A21 | 磷酸盐成套加药装置 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.121 | | | 配：溶解搅拌箱 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.122 | | | 配：计量泵 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.123 | | A22 | 氨成套加药装置 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.124 | | | 配：计量泵 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.125 | | | 配：溶解搅拌箱 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.126 | | | 配：氨瓶 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.127 | | A23 | 炉前砂仓 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.128 | | A24 | 燃气脉冲吹灰器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.129 | | | 配：控制器 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.130 | | A25 | 储气罐 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.131 | | A26 | 电动葫芦 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.132 | | | 配：起升电动机 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.133 | | | 配：运行电动机 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.134 | | A27 | 电动葫芦 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.135 | | | 配：起升电动机 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.136 | | | 配：运行电动机 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.137 | | A28 | 手动单轨小车 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.138 | | | 配：链环式手拉葫芦 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.139 | | A29 | 手动单轨小车 | | | 锅炉工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.140 | | | 配：链环式手拉葫芦 | | | | | | | | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 热电站 除灰系统 | | | | | | | | | | |
| 3.1.141 | | Z8EM001~008 | 轴向型补偿器 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.142 | | Z8EM009~012 | 浓相型仓泵 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.143 | | Z8EM013~016 | 浓相型仓泵 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.144 | | Z8EM017~024 | 仓泵检修阀 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.145 | | Z8EM025 | 钢制灰库 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.146 | | Z8EM026 | 散装机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.147 | | Z8EM026-M01 | 配：升降电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.148 | | Z8EM026-M02 | 配：风机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.149 | | Z8EM027 | 双轴搅拌机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.150 | | Z8EM027-M01 | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.151 | | Z8ET001 | 工艺用压缩空气储罐 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.152 | | Z8ET002 | 仪表用压缩空气储罐 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.153 | | Z8EM028 | 双侧库底卸料器 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.154 | | Z8EM029~034 | 气化板 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.155 | | Z8EM035 | 脉冲袋式除尘器 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.156 | | Z8EM035-F01 | 配：风机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.157 | | Z8EM035-M01 | 配：电机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.158 | | Z8EM036 | 压力真空释放阀 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.159 | | Z8EM037 | 电加热器 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.160 | | Z8EM038 | 电动给料机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.161 | | Z8EM038-M01 | 配：电机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| | 热电站 除渣系统 | | | | | 脱硫除尘工段 | | | | | |
| 3.1.162 | | Z8FM001~004 | 水冷滚筒式冷渣机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.163 | | Z8FM001~004-M01~08 | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.164 | | Z8FM005 | 埋刮板输送机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.165 | | Z8FM005-M01 | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.166 | | Z8FM006 | 波纹挡边带式输送机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.167 | | | 配：减速器 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.168 | | Z8FM006-M01 | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.169 | | Z8FM007 | 钢制渣库 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.170 | | Z8FM008 | 压力真空释放阀 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.171 | | Z8FM009 | 散装机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.172 | | Z8FM009-M01 | 配：升降电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.173 | | Z8FM009-M02 | 配：风机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.174 | | Z8FM0010 | 脉冲袋式除尘器 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.175 | | Z8FM0010-F01 | 配：风机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.176 | | Z8FM0010-M01 | 配：电机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.177 | | Z8FP001 | 液下排污泵 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.178 | | Z8FP001-M01 | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| | 炉内喷钙脱硫 | | | | | | | | | | |
| 3.1.179 | | A01 | 石灰石粉仓 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.180 | | A02 | 石灰石粉输送泵 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.181 | | | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.182 | | A03 | 石灰石粉仓除尘器 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.183 | | | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.184 | | A04 | 电加热器 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | SNRC脱硝 | | | | | | | | | | |
| 3.1.185 | | B01 | 氨水储罐 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.186 | | B02 | 稀释水储罐 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.187 | | B03 | 氨水卸载泵 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.188 | | | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.189 | | B04 | 氨水输送泵 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.190 | | | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.191 | | B05 | 稀释水泵 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.192 | | | 配：电动机 | | | 脱硫除尘工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.193 | | B06 | 氨泄漏检测仪 | | | | | | | | |
| | 热电站 汽机间 | | | | | | | | | | |
| 3.1.194 | | 8B01 | 抽汽背压式汽轮机 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.195 | | | 配：同步器 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.196 | | | 配：电动盘车装置 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.197 | | 8B01-1 | 蒸汽喷射式热泵 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.198 | | 8B01-2 | 滤油器 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.199 | | 8B01-3 | 冷油器 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.200 | | 8B01-4 | 冷油器用滤水器 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年5月 | |
| 3.1.201 | | 8B01-5 | 油箱 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.202 | | 8B01-6 | 低压注油器 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.203 | | 8B01-7 | 高压注油器 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.204 | | 8B01-8 | 交流离心通风机 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.205 | | 8B01-9 | 润滑油泵 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.206 | | | 配：电动机 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.207 | | 8B01-10 | 启动油泵 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.208 | | | 配：电动机 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.209 | | 8B01-11 | 事故油泵 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.210 | | | 配：直流电动机 | | | | | | | | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.211 | | 8B01-12 | 抽汽阀 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.212 | | 8B01-13 | 快速关闭抽汽止回阀 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.213 | | 8B02 | 汽轮发电机 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.214 | | 8B02-1 | 空气冷却装置 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.215 | | 8B03 | 旋膜式除氧器 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.216 | | | 配：除氧水箱 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.217 | | 8B04 | 电动锅炉给水泵 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.218 | | | 配：变频电动机 | | | 汽机工段 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.219 | | 8B05 | 高压加热器 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.220 | | 8B06 | 减温减压器 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.221 | | 8B07 | 减温减压器 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.222 | | 8B08 | 安全阀排汽小孔消音器 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.223 | | 8B09 | 安全阀排汽小孔消音器 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.224 | | 8B10 | 电动双钩慢速桥式起重机 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.225 | | | 配电动机： 主起升 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.226 | | | 付起升 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.227 | | | 大车 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.228 | | | 小车 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.229 | | 8B11 | 事故油池 | | | 汽机工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 热电站 化水间 | | | | | | | | | | |
| 3.1.230 | | 8CT001 | 原水池 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.231 | | 8CP001 | 原水泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.232 | | | 配:电动机 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.233 | | 8CM001 | 板式换热器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.234 | | 8CM002 | 多介质过滤器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.235 | | 8CM003 | 活性炭过滤器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.236 | | 8CM004 | 混凝剂投加装置 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.237 | | | 配：溶液箱 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.238 | | | 配：加药泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.239 | | 8CM005 | 管道混合器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.240 | | 8CT002 | 浓水池 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.241 | | 8CP002 | 反冲水泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.242 | | | 配:电动机 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.243 | | 8CM006 | 还原剂投加装置 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.244 | | | 配：溶解箱 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.245 | | | 配：加药泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.246 | | 8CM007 | 阻垢剂投加装置 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.247 | | | 配：溶解箱 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.248 | | | 配：加药泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.249 | | 8CM008 | 保安过滤器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.250 | | 8CP003 | 高压泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.251 | | | 配：电动机 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.252 | | 8CM009 | 反渗透系统 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.253 | | | 配:膜壳 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.254 | | | 配:反渗透膜 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.255 | | 8CP004 | 清洗水泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.256 | | 8CM010 | 清洗水箱 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.257 | | 8CM011 | 清洗系统精密过滤器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.258 | | 8CM012 | 脱碳塔 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.259 | | 8CT003 | 中间水池 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.260 | | C20 | 鼓风机 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.261 | | 8CP005 | 中间水泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.262 | | | 配：电动机 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.263 | | 8CM013 | 混合离子交换器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.264 | | | 配：强酸性阳树脂 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.265 | | | 配：强碱性阴树脂 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.266 | | 8CM014 | 树脂捕捉器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.267 | | 8CP006 | 酸卸料泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.268 | | 8CP007 | 碱卸料泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.269 | | 8CT004 | 酸高位储罐 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.270 | | 8CT005 | 碱高位储罐 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.271 | | 8CM015 | 酸雾吸收器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.272 | | 8CM016 | 酸喷射器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.273 | | 8CM017 | 碱喷射器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.274 | | 8CP008 | 再生泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.275 | | 8CT006 | 除盐水池 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.276 | | 8CP009 | 除盐水泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.277 | | 8CM018 | 加氨装置 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.278 | | | 配:计量泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.279 | | | 配:计量箱 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.280 | | | 配:静态混合器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.281 | | 8CT007 | 压缩空气储罐 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.282 | | 8CT008 | 中和水池 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.283 | | 8CP010 | 中和水泵 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.1.284 | | 8CT009 | 引水罐 | | | | | | | | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.285 | | 8CM019 | 管道混合器 | | | 化水工段 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 阀门、管道、管件、支架类 | | | | | | | | | | |
| 2.1.242 | 闸阀、球阀、止回阀等 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 2.1.243 | 管道类 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 2.1.244 | 管件类 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 2.1.245 | 钢平台、走台、支架等 | | | | | | | 1 | 批 | 2013年6月 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 电气专业 | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | | #1主变压器 | SZ11-25MVA/110 | 西安西容中特电气有限责任公司 | 屋外变压器室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.2 | | | #1主变保护柜 | GPSL621C-111.A | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.3 | | | #1主变测控柜 | GPSR622-1102 | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.4 | | | 公用测控柜 | GPSG-01 | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.5 | | | 线路测控柜 | GPSL690U-1103 | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.6 | | | 远动通讯柜 | GPSG-042 | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.7 | | | 计量柜 | GPSD-01 | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.8 | | | 低频低压减载柜 | GSE520C-X30BP | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.9 | | | 交流不间断电源柜 | GZDW30-200/230-M | 珠海金电源（GEP）工业有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.10 | | | 电池 | 2V200AH | 珠海金电源（GEP）工业有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.11 | | | 蓄电池II柜 | GZDW30-200/231-M | 珠海金电源（GEP）工业有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.12 | | | 蓄电池I柜 | GZDW30-200/232-M | 珠海金电源（GEP）工业有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.13 | | | 电池充电柜 | GZDW30-200/233-M | 珠海金电源（GEP）工业有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.14 | | | 直流馈线柜 | GZDW30-200/234-M | 珠海金电源（GEP）工业有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.15 | | | 站用交流电源进线柜 | GJP-T | 珠海金电源（GEP）工业有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.16 | | | 站用交流馈线及事故照明回路柜 | GJP-T | 珠海金电源（GEP）工业有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.17 | | | SF6泄漏报警监测系统 | COP138 | 三昌电器有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.18 | | | 主机兼操作台+PS6000软件 | HP | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.19 | | | HP打印机 | CNHXJ71656 | 国电南京自动化股份有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.20 | | | GIS | ZF12-126（L）型 | 河南平高电气股份有限公司 | 110KV变电站GIS室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.21 | | | #1主变10KV侧9011隔离手车柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.22 | | | #1主变10KV侧9012开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.23 | | | GFM 3150A | | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 20KV穿墙套管 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.24 | | | 10KV#1发电机组903开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.25 | | | 10KV Ⅰ段母线PT0951隔离手车柜 | SXH-10/100-16 | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.26 | | | 10KV办公生活变911开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.27 | | | 10KV备料车间Ⅰ线912开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.28 | | | 10KV抄纸工段Ⅰ线913开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.29 | | | 10KV碱回收车间Ⅰ线914开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.30 | | | 10KV打浆工段Ⅰ线915开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.31 | | | 10KV制浆车间Ⅰ线916开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.32 | | | 10KV热电部Ⅰ线917开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.33 | | | 10KV水系统Ⅰ线918开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.34 | | | 10KV1#电容919开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.35 | | | 10KV备用一线920开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.36 | | | 10KV#2发电机组902开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.37 | | | 10KV水系统II线921开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.38 | | | 10KV备料车间II线922开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.39 | | | 10KV备用二线923开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.40 | | | 10KV热电部II线924开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.41 | | | #1主变10KV侧9013开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.42 | | | 10KV II段母线PT0952隔离手车柜 | SXH-10/100-16 | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.43 | | | 10KV制浆车间II线925开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.44 | | | 10KV打浆工段926开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.45 | | | 10KV碱回收车间II线927开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.46 | | | 10KV抄纸工段II线928开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.47 | | | 10KV备用三线930开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.48 | | | 10KV备用回线931开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.49 | | | 10KV备用五线932开关柜 | XYN28A-12Z | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 变电站10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.50 | | | 一层配电箱AL2 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站二层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.51 | | | 高压并联电容器 | TBB10-4800/400AK | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 110KV变电站一层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.52 | | | 1#发电机 | QFWL-18-2 | 南京汽轮电机厂 | 主厂房7m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.53 | | | 2#发电机 | QFWL-18-2 | 南京汽轮电机厂 | 主厂房7m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 2.54 | | | 主控室检修分支箱AP41 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数值 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.55 | | | 四层直流配电箱ALE4 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.56 | | | 一层配电箱AL4 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.57 | | | 联想显示器 | L197WD | 联想（北京）有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.58 | | | 联想打印机 | LJ2200L | 联想（北京）有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.59 | | | 联想机箱 | 启天M7100 | 联想（北京）有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.60 | | | GIS室检修箱AP4 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站GIS室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.61 | | | 解锁钥匙管理机 | | 珠海三昌电器有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.62 | | | 二层空调配电箱AK2 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站二层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.63 | | | 二层直流配电箱ALE2 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站二层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.64 | | | SF6风机控制箱 | CZ-D | 珠海三昌电器有限公司 | 110KV变电站主控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.65 | | | 二层主检修箱AP2 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站二层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.66 | | | 一层配电箱AL1 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站一层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.67 | | | 一层直流配电箱ALE1 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 110KV变电站一层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.68 | | | 主变检修箱AP1 | HK-ZMX | 广西华克电气设备有限公司 | 变电站一楼 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.69 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.70 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.71 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.72 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.73 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.74 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.75 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.76 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.77 | | | 控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.78 | | | 循环水泵房 MCC 1 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.79 | | | 循环水泵房 MCC 2 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.80 | | | 循环水泵房 MCC 3 | AsterP | 天水长城开关厂有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.81 | | | 加杀菌剂控制箱 | 600×500×250 | 上海兴远东岸电气有限公司 | 化学加药间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.82 | | | 阻垢剂泵控制箱 | 600×500×250 | 上海兴远东岸电气有限公司 | 化学加药间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.83 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.84 | | | 动力配电柜 | XXM2 | 天水长城开关厂有限公司 | 循环水泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.85 | | | 380/220V供水变 611柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.86 | | | 380/220V供水变 612柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.87 | | | 380/220V供水变 613柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.88 | | | 380/220V供水变 614柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.89 | | | 380/220V供水变 615柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.90 | | | 380/220V供水变 616柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.91 | | | 输煤化水 621柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.92 | | | 输煤化水 622柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.93 | | | 输煤化水 623柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.94 | | | 输煤化水 624柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.95 | | | 输煤化水 625柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.96 | | | 输煤化水 626柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.97 | | | 干式变压器 | SCB10-1600/10 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.98 | | | 干式变压器 | SCB10-1600/10 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 输煤化水配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.99 | | | 动力配电柜 | XXM2 | 天水长城开关厂有限公司 | 供油泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.100 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 天水长城开关厂有限公司 | 供油泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.101 | | | 供油/卸油控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 供油泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.102 | | | 供油/卸油控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 供油泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.103 | | | 供油/卸油控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 供油泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.104 | | | 供油/卸油控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 供油泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.105 | | | 供油泵房 MCC 1 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 供油泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.106 | | | 供油泵房 MCC 2 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 供油泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.107 | | | 电源柜 | 2100×800×60 | 上海延庆水处理设备制造有限公司 | 化水间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.108 | | | A控制室柜 | 2100×800×60 | 上海延庆水处理设备制造有限公司 | 化水间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.109 | | | B控制室柜 | 2100×800×60 | 上海延庆水处理设备制造有限公司 | 化水间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.110 | | | C控制室柜 | 2100×800×60 | 上海延庆水处理设备制造有限公司 | 化水间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.111 | | | PLC控制总柜 | 2100×800×60 | 上海延庆水处理设备制造有限公司 | 化水间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.112 | | | 水泵就地操作箱 | 400×450×80 | 上海延庆水处理设备制造有限公司 | 化水间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.113 | | | 酸碱控制箱 | 450×600×180 | 上海延庆水处理设备制造有限公司 | 化水间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.114 | | | RO控制箱 | 900×600×200 | 上海延庆水处理设备制造有限公司 | 化水间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.115 | | | 皮带机变频控制柜 | GBB1-100/220-01 | 山东山矿机械有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.116 | | | 除铁电源控制柜 | KGLA-50/500 | 潍坊志成磁电设备有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.117 | | | 滚筒控制柜 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.118 | | | 电动三通控制箱 | QKT-10/220-03 | 山东山矿机械有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.119 | | | 水位风机控制箱 | GGJ/A-10 | 四川兴成电力设备制造有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.120 | | | 2#/3#二层动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.121 | | | 2#/3#二层动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.122 | | | 收尘器控制箱 | SYK | 山西-开电控成套设备有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.123 | | | 皮带机变频控制柜 | GBB1-16/220-04 | 山东山矿机械有限公司 | 输煤皮带旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.124 | | | 7m层MCC柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 主厂房7m层（汽轮机侧） | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数位 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.125 | | | 皮带机变频控制柜 | GBB1-63/220-02 | 山东山矿机械有限公司 | 输灰系统 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.126 | | | 动力配电柜 | XXM2 | 天水长城开关厂有限公司 | 输灰系统 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.127 | | | 电动三通控制系统控制柜 | QKT-10/220-03 | 山东山矿机械有限公司 | 输灰系统 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.128 | | | 二级碎煤机室MCC 1/2 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输灰系统 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.129 | | | 二级碎煤机室MCC 1/2 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 输灰系统 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.130 | | | 检修箱 | XXM2 | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.131 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅰ段411柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.132 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅰ段412柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.133 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅰ段413柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.134 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅰ段414柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.135 | | | 电压互感器 415柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.136 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅰ段416柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.137 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅰ段417柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.138 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅰ段418柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.139 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅰ段419柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.140 | | | 41B干式变压器 柜 | SCB10-1000/10 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.141 | | | 40B干式变压器(备用) 柜 | SCB10-1000/10 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.142 | | | 备用01柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.143 | | | 备用02柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.144 | | | 备用03柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.145 | | | #1汽机房 MCC 1柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.146 | | | #1汽机房 MCC 2柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.147 | | | #1锅炉房 MCC 1柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.148 | | | #1锅炉房 MCC 2柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.149 | | | #1炉1#引风机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.150 | | | #1炉2#引风机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.151 | | | 1#空压机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.152 | | | 循环水工作变压器111S柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.153 | | | #1电动给水泵柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.154 | | | #3电动给水泵柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.155 | | | 母线联络 18S柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.156 | | | 10KV Ⅰ段工作电源柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.157 | | | 低压厂用变压器柜12S | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.158 | | | A细碎机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.159 | | | 电压互感器14S柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.160 | | | 1#炉二次风机 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.161 | | | 1#炉一次风机 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.162 | | | 低压厂用变压器柜17S | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.163 | | | 母线联络 28S柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.164 | | | 输灰化水工作变压器29S | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.165 | | | #2炉1#引风机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.166 | | | #2炉2#引风机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.167 | | | B细碎机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.168 | | | 3#空压机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.169 | | | #2电动给水泵柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.170 | | | 厂用变压器柜26S | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.171 | | | 2#炉二次风机 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.172 | | | 2#炉一次风机 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.173 | | | 电压互感器柜23S | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.174 | | | 2#空压机柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.175 | | | 10KVⅡ段工作电源柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.176 | | | 42B干式变压器 柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.177 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段421柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.178 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段422柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.179 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段423柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.180 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段424柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.181 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段425柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.182 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段426柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.183 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段427柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.184 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段428柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.185 | | | 主厂房380/220V厂用Ⅱ段429柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.186 | | | #2汽机房 MCC 1柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.187 | | | #2汽机房 MCC 2柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.188 | | | 10KV115S备用柜 | | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.189 | | | 10KV 214S备用柜 | | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.190 | | | #2锅炉房 MCC 1柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.191 | | | #2锅炉房 MCC 2柜 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 0m主厂房10KV配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.192 | | | 至110KV变电站10KV母线Ⅰ段电源柜 | KYN18C-12-004 | 天水长城开关厂有限公司 | 1#机组出口小间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.193 | | | 1#发电机电压互感器柜 | KYN18C-12-46 | 天水长城开关厂有限公司 | 1#机组出口小间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.194 | | | 1#发电机开口三角电压互感器柜 | KYN18C-12-48 | 天水长城开关厂有限公司 | 1#机组出口小间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.195 | | | 1#微机励磁控制柜 | DVR-2000B | 天水长城开关厂有限公司 | 1#机组出口小间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.196 | | | 至110KV变电站10KV母线Ⅱ段电源柜 | KYN18C-12-004 | 天水长城开关厂有限公司 | 2#机组出口小间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.197 | | | 2#发电机电压互感器柜 | KYN18C-12-46 | 天水长城开关厂有限公司 | 2#机组出口小间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.198 | | | 2#发电机开口三角电压互感器柜 | KYN18C-12-48 | 天水长城开关厂有限公司 | 2#机组出口小间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.199 | | | 2#微机励磁控制柜 | DVR-2000B | 天水长城开关厂有限公司 | 2#机组出口小间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.200 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.201 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.202 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.203 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.204 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.205 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.206 | | | 加氨泵控制箱 | 600×500×255 | 上海兴远东岸电气有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.207 | | | 联氨泵控制箱 | 600×500×255 | 上海兴远东岸电气有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.208 | | | 配电柜 | GGD | 深圳市福迪科技有限公司 | 2#二次风机旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.209 | | | 变频器柜 | ABB | ABB有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.210 | | | 变频器柜 | ABB | ABB有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.211 | | | 变频器柜 | ABB | ABB有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.212 | | | 变频器柜 | ABB | ABB有限公司 | 主厂房0m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.213 | | | 1#盘车控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房7m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.214 | | | 2#盘车控制箱 | JX-01 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房7m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.215 | | | 磷酸盐控制箱 | 600×500×255 | 上海兴远东岸电气有限公司 | 主厂房7m层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.216 | | | 操作箱 | CZ | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 电除尘下 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.217 | | | 操作箱 | CZ | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 电除尘下 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.218 | | | 输送系统低压配电箱 | SYK | 山西-开电控成套设备有限公司 | 电除尘下 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.219 | | | 输送系统低压配电箱 | SYK | 山西-开电控成套设备有限公司 | 电除尘下 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.220 | | | 操作箱 | 1ZC | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 电除尘顶 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.221 | | | 操作箱 | 1ZC | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 电除尘顶 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.222 | | | 整流变压器 | GGAJ02 | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 电除尘顶 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁市庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.223 | | | 整流变压器 | GGAj02 | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 电除尘顶 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.224 | | | 空压机房 MCC 1 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 空压机房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.225 | | | 空压机房 MCC 2 | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 空压机房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.226 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 空压机房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.227 | | | 1#电除尘低压控制柜 | DLP(ZH)-01 | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.228 | | | 1#电除尘单相高压控制柜 | GGAj(DSP-1) | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.229 | | | 2#电除尘低压控制柜 | DLP(ZH)-01 | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.230 | | | 2#电除尘单相高压控制柜 | GGAj(DSP-1) | （浙江）金华大维电子科技有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.231 | | | 振打电气控制柜 | GGD-01 | 重庆海创机电有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.232 | | | 振打电气控制柜 | GGD-02 | 重庆海创机电有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.233 | | | 1#脱硫MCC段10BKE11号柜 | HY2000 | 四川华仪电气有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.234 | | | 1#脱硫MCC段10BKE12号柜 | HY2000 | 四川华仪电气有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.235 | | | 1#脱硫MCC段10BKE13号柜 | HY2000 | 四川华仪电气有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.236 | | | 1#脱硫MCC段10BKE14号柜 | HY2000 | 四川华仪电气有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.237 | | | 2#脱硫MCC段10BKE11号柜 | HY2000 | 四川华仪电气有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.238 | | | 2#脱硫MCC段10BKE12号柜 | HY2000 | 四川华仪电气有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.239 | | | 2#脱硫MCC段10BKE13号柜 | HY2000 | 四川华仪电气有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.240 | | | 2#脱硫MCC段10BKE14号柜 | HY2000 | 四川华仪电气有限公司 | 脱硫除尘配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.241 | | | 1#炉给煤机控制柜 | 2200×800×450 | 徐州市三原技术产业有限公司 | 主厂房12m | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.242 | | | 1#炉给煤机控制柜 | 2200×800×450 | 徐州市三原技术产业有限公司 | 主厂房12m | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.243 | | | 2#炉给煤机控制柜 | 2200×800×450 | 徐州市三原技术产业有限公司 | 主厂房12m | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.244 | | | 2#炉给煤机控制柜 | 2200×800×450 | 徐州市三原技术产业有限公司 | 主厂房12m | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.245 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房12m | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.246 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 主厂房7m | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.247 | | | 动力配电箱 | XXM2 | 天水长城开关厂有限公司 | 主厂房7m | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.248 | | | 旁路稳压柜 | DBW-30KVA | 柏克电力设备有限公司 | 1#炉膛旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.249 | | | 电力专用UPS | DTS-30KVA | 柏克电力设备有限公司 | 2#炉膛旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.250 | | | 电力专用UPS | DTS-30KVA | 柏克电力设备有限公司 | 2#炉膛旁 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.251 | | | 配电柜 | PD-30KVA | 柏克电力设备有限公司 | 主厂房7mDCS室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.252 | | | 1#炉环保柜 | 光耀环境有限公司 | 光耀环境有限公司 | 主厂房7mDCS室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.253 | | | 2#炉环保柜 | 光耀环境有限公司 | 光耀环境有限公司 | 主厂房7mDCS室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.254 | | | 1#煤包层MCC | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 煤层五层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.255 | | | 2#煤包层MCC | GCS | 天水长城开关厂有限公司 | 煤层五层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.256 | | | 皮带机变频控制柜 | GBB1-125/220 | 山东山矿机械有限公司 | 煤层五层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.257 | | | 皮带机变频控制柜 | GBB1-125/220 | 山东山矿机械有限公司 | 煤层五层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.258 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 煤层五层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.259 | | | 动力配电柜 | XL-21 | 成都红光西电电气有限公司 | 煤层五层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.260 | | | 风机控制箱 | GPJK2G | 四川兴成电力设备制造有限公司 | 煤层五层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.261 | | | 风机控制箱 | GPJK2G | 四川兴成电力设备制造有限公司 | 煤层五层 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.262 | | | 混仓散装机 | SYK | 山西-开电控成套设备有限公司 | 渣仓 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.263 | | | 输灰系统控制箱 | SYK | 山西-开电控成套设备有限公司 | 除尘 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.264 | | | 输灰系统控制箱 | SYK | 山西-开电控成套设备有限公司 | 除尘 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.265 | | | 1#炉空气加热控制柜 | KG-05A | 镇江飞利达电站设备有限公司 | 除尘 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.266 | | | 2#炉空气加热控制柜 | KG-05A | 镇江飞利达电站设备有限公司 | 除尘 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.267 | | | 振打现场控制柜 | FBOO2 | 山西-开电控成套设备有限公司 | 除尘 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.268 | | | 检修箱 | JXFB-01 | 浙江金华大维电子科技有限公司 | 除尘 | | 1 | 台 | 2011年6 | |
| 3.2.269 | | | 检修箱 | JXFB-01 | 浙江金华大维电子科技有限公司 | 除尘 | | 1 | 台 | 2011年6 | |
| 3.2.270 | | | 高压数字兆欧表 | 2500V | 深圳市胜利高电子科技有限公司 | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.271 | | | 高压数字兆欧表 | 5000V | 深圳市胜利高电子科技有限公司 | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.272 | | | 高压数字兆欧表 | 5000V | 深圳市胜利高电子科技有限公司 | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.273 | | | 相序仪 | FLUKE 9040 | 武汉国电西高电气有限公司 | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.274 | | | 相序仪 | FLUKE 9040 | 武汉国电西高电气有限公司 | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.275 | | | 数字万用表 | FLUKE 15B | 上海世禄仪器有限公司 | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.276 | | | 接地电阻测量仪 | 共立 4105AH | 共立电气记器株式会社 | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.277 | | | 电压/电流校验仪 | VC15 | 深圳市胜利高电子科技有限公司 | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.278 | | | 电锤 | 电子调速,配06-016钻头一套 | BOSCH | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.279 | | | 手电钻 | JIZ-8A,配06-016钻头一套 | BOSCH | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.280 | | | 手电钻 | JIZ-8A,配06-016钻头一套 | BOSCH | 变电站主控室工具柜 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.281 | | | 吹风机 | 310W | 上海金凤凰电动工具有限公司 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.282 | | | 吹风机 | 310W | 上海金凤凰电动工具有限公司 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.283 | | | 吹风机 | 310W | 上海金凤凰电动工具有限公司 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.284 | | | 数字电热风枪 | 50-600度 | DELI 德力 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.285 | | | 数字电热风枪 | 50-600度 | DELI 德力 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.286 | | | 电动角向磨光机 | S1M-125A | 强劲工具制造有限公司 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.287 | | | 直流高压发生器 | 输入:AC220V 输出 120KV | 武汉国电西高电气有限公司 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.288 | | | 交流耐压设备 | 容量30KVA 输出 0-50KV | 武汉国电西高电气有限公司 | 变电站电容室2 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.289 | | | 调压变压器 | 三相0-500V 容量3KVA | 中国·人民电器集团公司 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.290 | | | 数字直流电阻测量仪 | 5A | 共立电气记器株式会社 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.291 | | | 线号管打字机 | 硕方TP66A | 硕方科技（北京）有限公司 | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.292 | | | 电度表柜 | GPSD-01 | 南京瑞科特电气有限责任公司 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.293 | | | 发电机保护测控柜 | GDGT801-01 | 南京瑞科特电气有限责任公司 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.294 | | | 发电机保护测控柜 | GDGT801-01 | 南京瑞科特电气有限责任公司 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.295 | | | 同期柜 | WX-98F | 南京瑞科特电气有限责任公司 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.296 | | | 公用柜 | GPSC-01 | 南京瑞科特电气有限责任公司 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.297 | | | 事故照明柜 | JZE | 九洲电气 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.298 | | | 2#馈线柜 | JZE | 九洲电气 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.299 | | | 1#馈线柜 | JZE | 九洲电气 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.300 | | | 充电柜 | JZE | 九洲电气 | 集控室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.2.301 | | | 固定液压小吊车 | DJ-3G 13T | | 变电站工具房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 电缆、桥架类 | | | | | | | | | | |
| 3.2.302 | | | 变频电缆 | | | 热电分厂 | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 3.2.303 | | | 硅橡胶电力电缆 | | | 热电分厂 | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 3.3 | 仪表专业 | | | | | | | | | | |
| | 锅炉、汽机工段 | | | | | | | | | | |
| | 压力测量类 | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | 09PI01 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa 1.5级 | | 锅炉给水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.2 | | 09PI02 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa 1.5级 | | 锅炉给水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.3 | | 09PT02 | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | 锅炉给水压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.4 | | 09PI03 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa 1.5级 | | 省煤器进口压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.5 | | 09PI04a、b | 弹簧管压力表 | Y—150、Y-200 0-25MPa 1.5级 各一只 | | 汽包A、B侧压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.6 | | 09PT05a、b | 压力变送器 | 0-16MPa 4-20mA | | 汽包A、B侧压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.7 | | 09PI06a、b | 弹簧管压力表 | Y—150、Y-200 0-16MPa 1.5级 各一只 | | 集汽集箱压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.8 | | 09PT07a、b | 压力变送器 | 0-16MPa 4-20mA | | 集汽集箱压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.9 | | 09PT08 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-16MPa 1.5级 | | 主蒸汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.10 | | 09PT09 | 压力变送器 | 0-16MPa 4-20mA | | 主蒸汽压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.11 | | 09PT10 | 压力变送器 | 0-16MPa 4-20mA | | 主蒸汽压力 | | 2 | 足 | 2011年6月 | |
| 3.3.12 | | 09PT11 | 压力变送器 | 0-16MPa 4-20mA | | 减温水进水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.13 | | 10PT01a、b | 压力变送器 | 0-20kPa 4-20mA | | 风室风压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.14 | | 10PT02a、b | 压力变送器 | -0.5-2kPa 4-20mA | | 炉膛右，左侧中部压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.15 | | 10PT03a、b | 压力变送器 | 0-+200Pa 4-20mA | | 炉膛右，左侧上部压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.16 | | 10PS04a. b. c | 压力开关 | -1000-0Pa | | 炉膛右，左侧上部压力 | | 6 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.17 | | 10PS05a. b. c | 压力开关 | -1000-0Pa | | 炉膛右，左侧上部压力 | | 6 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.18 | | 10PT06a、b | 压力变送器 | -3000-0Pa 4-20mA | | 分离器出口烟压 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.19 | | 10PT07a、b | 压力变送器 | -3000-0Pa 4-20mA | | 甲乙侧高过进口烟气压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.20 | | 10PT08a、b | 压力变送器 | -3000-0Pa 4-20mA | | 甲乙侧低过进口烟气压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.21 | | 10PT09a、b | 压力变送器 | -3000-0Pa 4-20mA | | 甲乙侧上级省煤器进口烟气压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.22 | | 10PT10a、b | 压力变送器 | -4000-0Pa 4-20mA | | 甲乙侧F级省煤器进口烟气压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.23 | | 10PT11a.b | 压力变送器 | -4000-0Pa 4-20mA | | 中乙侧上级空预器进口烟气压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.24 | | 10PT12a.b | 压力变送器 | -4000-0Pa 4-20mA | | 甲乙侧中级空预器进口烟气压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.25 | | 10PT13a.b | 压力变送器 | -4000-0Pa 4-20mA | | 甲乙侧下级空预器进口烟气压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.26 | | 10PT14a、b | 压力变送器 | -4000-0Pa 4-20mA | | 甲乙侧F级空预器出口烟气压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.27 | | 11PT01 | 压力变送器 | 0-20kPa 4-20mA | | 一次风机出口风压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.28 | | 11PT02a.b | 压力变送器 | 0-20kPa 4-20mA | | 甲、乙侧一次热风风压 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.29 | | 11PT03 | 压力变送器 | 0-15kPa 4-20mA | | 播煤风风压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.30 | | 11PT04 | 压力变送器 | 0-15kPa 4-20mA | | 一次风机出口风压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.31 | | 11PT05 | 压力变送器 | 0-15kPa 4-20mA | | 一次热风风压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.32 | | 11PI06a-e | 弹簧管压力表 | Y-150 0-16kPa 1.5级 | | 炉前1#—3#一次风管风压 | | 12 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.33 | | 11PI07a.b | 弹簧管压力表 | Y-150 0-40kPa 1.5级 | | 1#、2#高压流化风机出口压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.34 | | 11PT08a、b | 压力变送器 | 0-35kPa 4-20mA | | 1#、2#高压流化风机出口压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.35 | | 11PT09 | 压力变送器 | 0-35kPa 4-20mA | | 高压流化风风压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.36 | | 11PS10 | 压力开关 | 0-35kPa 4-20mA | | 高压流化风风压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.37 | | 11PT11a、b | 压力变送器 | 0-35kPa 4-20mA | | 1#、2#返料风风压 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.38 | | 12PT01 | 压力变送器 | 0-15kPa 4-20mA | | 给煤机密封风风压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.39 | | 113PT01a.b | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 1#炉石灰石/风混合压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.40 | | 213PT01a、b | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 2#炉石灰石/风混合压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.41 | | 14PI01 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-10MPa 1.5级 | | 冷渣器冷却水进水母管压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.42 | | 14PT02 | 压力变送器 | 0-1.0MPa 4-20mA | | 冷渣器冷却水进水母管压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.43 | | 14PS03a、b | 压力开关 | SOR 0-1.0MPa | | 1#、2#冷渣器本体压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.44 | | 14PT04a、b | 压力开关 | SOR 0-1.0MPa | | 1#、2#冷渣器出水压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.45 | | 14PS05a、b | 压力变送器 | 0-1.0MPa 4-20mA | | 1#、2#冷渣器山水压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.46 | | 16PT01、04 | 防爆型压力变送器 | 0-4.0MPa 4-20mA | | 点火油进油母管压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.47 | | 16PS02、03 | 防爆型压力开关 | ASHCROFT 0-4.0MPa | | 点火油进油母管压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.48 | | 16PT05a、b | 防爆型压力变送器 | 0-4.0MPa 4-20mA | | 1#，2#炉进油压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.49 | | 16PT06a、b | 防爆型压力变送器 | 0-4.0MPa 4-20mA | | 1#，2#炉回油压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.50 | | 16PI07a-1,2. b-1,2 | 防爆型弹簧管压力表 | Y-150 0-4.0MPa 1.5级 | | 1#(2#)炉1#、2#油枪进油压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.51 | | 16PI08 | 防爆型弹簧管压力表 | 0-4MPa 4-20mA | | 回油总管压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.52 | | 16PT09 | 防爆型压力变送器 | 0-4MPa 4-20mA | | 回油总管压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.53 | | 16 PI11 | 弹簧管压力表 | Y 150 0-1.6MPa 1.5级 | | 压缩空气压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.54 | | 16PT10 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 压缩空气压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.55 | | | | | | | | | | 2011年6月 | |
| 3.3.56 | | 25PT01 | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | 电动主汽门前压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.57 | | 25PS02 | 压力开关 | 0-25MPa | | 电动主汽门前压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.58 | | 25PI03 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa | | 电动主汽门后压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.59 | | 25PT04 | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | 电动主汽门后压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.60 | | 25PI05 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-6.0MPa | | 高压缸进汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.61 | | 25PI10 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-6.0MPa | | 一段抽汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.62 | | 25PT11a.b | 压力变送器 | 0-6MPa 4-20mA | | 一段抽汽压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.63 | | 25PI12 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-6.0MPa | | 高加入口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.64 | | 25PI13 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-6.0MPa | | 一段抽汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.65 | | 25PT14a.b | 压力变送器 | 0-4.0MPa 4-20mA | | 一段抽汽压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.66 | | 25PI15 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa | | 三段抽汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.67 | | 25PT16 | 压力变送器 | 0-4.0MPa 4-20mA | | 三段抽汽压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.68 | | 25PI17 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa | | 低加进汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.69 | | 25PI06 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.0MPa | | 气缸压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.70 | | 25PT07 | 压力变送器 | 0-4.0MPa 4-20mA | | 气缸压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.71 | | 25PI08 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.0MPa | | 气缸尾部压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.72 | | 25PI09 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.0MPa | | 均压缸压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.73 | | 25PI15 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.0MPa | | 三段抽汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.74 | | 25PI18 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.0MPa | | 凝结水进水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.75 | | 25PI19 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.0MPa | | 凝结水进水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.76 | | 25PI20 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa | | 凝结水进水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.77 | | 25PT22 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 一段调整抽汽母管压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.78 | | 25PT21 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 一段调整抽汽母管压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.79 | | 25PT24 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 二段调整抽汽母管压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.80 | | 25PT23 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 二段调整抽汽母管压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.81 | | 25PT28 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 工业蒸汽出口压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.82 | | 25PT26 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 至厂区热网压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.83 | | 28PI01 | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-0.1MPa | | 凝汽器真空压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.84 | | 28PT02a、b | 压力变送器 | -0.1-0.1MPa 4-20mA | | 凝汽器真空压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.85 | | 28PS03a、c | 压力开关 | -0.1-0.1MPa | | 凝汽器真空压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.86 | | 28PS03b-d | 压力开关 | -0.1-0.1MPa | | 凝汽器真空压力 | | 6 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.87 | | 28PT04 | 压力变送器 | 0-2.5MPa 4-20mA | | 凝汽器进水压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.88 | | 28PT09 | 压力变送器 | 0-2.5MPa 4-20mA | | 凝结水母管压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.89 | | 28PSI0 | 压力开关 | 0-2.5MPa | | 凝结水母管压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.90 | | 28PTII | 压力变送器 | 0-0.4MPa 4-20mA | | 循环水进水压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.91 | | 28PT07a、b | 压力变送器 | 0-0.4MPa 4-20mA | | 凝结水泵出口压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.92 | | 28PT08a、b | 压力变送器 | 0-0.4MPa 4-20mA | | 凝结水泵出口压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.93 | | 28PI12a.b | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.4MPa | | A、B侧循环水进U压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.94 | | 28PT13a.b | 压力变送器 | 0-0.4MPa 4-20mA | | A、B侧循环水进U压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.95 | | 28PI14a.b | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.4MPa | | A、B侧循环水出口压力 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.96 | | 28PT15a.b | 压力变送器 | 0-0.4MPa 4-20mA | | A、B侧循环水出口压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.97 | | 28PI16 | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-0.6MPa | | 汽封加热器出口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.98 | | 28PI06 | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-0.6MPa | | 凝汽器抽真空压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.99 | | 28PS05 | 压力开关 | 0-2.5MPa | | 凝汽器抽真空压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.100 | | 28PT19 | 压力变送器 | 0-0.4MPa 4-20mA | | 低压加热器出口凝结水压力 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.101 | | 28PI17 | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-0.6MPa | | 低加进水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.102 | | 28PI18 | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-0.6MPa | | 低加出水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.103 | | 29PT20 | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | 高加进水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.104 | | 29PI21 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa | | 高加进水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.105 | | 29PT22 | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | 高加出水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.106 | | 29PI23 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa | | 高加出水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.107 | | 29PT02 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | #1除氧器压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.108 | | 29PI0I | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa | | #1除氧器压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.109 | | 29PT03 | 压力变送器 | 0-2.5MPa 4-20mA | | #1除氧器凝结水压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.110 | | 29PI04 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-2.5MPa | | #1除氧器凝结水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.111 | | 29PT05 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-22mA | | #1除氧器进vl压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.112 | | 29PI06 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa | | #1除氧器进汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.113 | | 29PT08 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | #2除氧器压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.114 | | 29PI07 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa | | #2除氧器压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.115 | | 29PT09 | 压力变送器 | 0-2.5MPa 4-20mA | | #2除氧器凝结水压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.116 | | 29PI10 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-2.5MPa | | #1除氧器凝结水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.117 | | 29PTII | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | #2除氧器进vl压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.118 | | 29PI12 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa | | #1除氧器进汽压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.119 | | 29PT15a | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | A给水泵进II压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.120 | | 29PT14a | 弹簧管压力表 | 0-1.6MPa 4-20mA | | A给水泵进II压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.121 | | 29PT16a | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | A给水泵出口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.122 | | 29PI17a | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa | | A给水泵出口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.123 | | 29PT15b | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | B给水泵进口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.124 | | 29PI14b | 弹簧管压力表 | 0-1.6MPa 4-20mA | | B给水泵进II压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.125 | | 29PT16b | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | B给水泵出口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.126 | | 29PI17b | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa | | B给水泵出口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.127 | | 29PT15c | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | C给水泵进II压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.128 | | 29PI14c | 弹簧管压力表 | 0-1.6MPa 4-20mA | | C给水泵进II压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.129 | | 29PT16c | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | C给水泵出口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.130 | | 29PI17c | 弹簧管压力表 | Y-150 0-25MPa | | C给水泵出口压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.131 | | 29PT18 | 压力变送器 | 0-25MPa 4-20mA | | 给水泵出口母管压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.132 | | 29PI26 | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-1.0MPa | | 凝结水母管滤网前压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.133 | | 29PI27 | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-1.0MPa | | 凝结水母管滤网后压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.134 | | 29PI28 | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-1.0MPa | | 凝结水母管水压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.135 | | 29PdS13a | 差压开关 | 0-1.6MPa | | A给水泵入口滤网差压高 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.136 | | 29PdS13b | 差压开关 | 0-1.6MPa | | B给水泵入口滤网差压高 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.137 | | 29PdS13c | 差压开关 | 0-1.6MPa | | C给水泵入口滤网差压高 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.138 | | 29PS19 | 压力开关 | 0-1.6MPa | | 给水泵出口母管压力低 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.139 | | 30PT02a | 压力变送器 | 0-0.6MPa 4-20mA | | #1射水泵出口压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.140 | | 30PT02b | 压力变送器 | 0-0.6MPa 4-20mA | | #2射水泵出口压力 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.141 | | 30PI01a | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-0.6MPa | | #1射水箱入口水压 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.142 | | 30PI01b | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-0.6MPa | | #2射水箱入口水压 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.143 | | 34PI03a | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-1.0MPa | | 疏水泵出口水压 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.144 | | 34PI03b | 弹簧管压力表 | Y-150 -0.1-1.0MPa | | 疏水泵出口水压 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.145 | | 36PI11 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa 1.0级 | | 直流油泵出口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.146 | | 36PT12 | 压力变送器 | 0-0.6MPa 4-20mA | | 直流油泵出口油压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.147 | | 36PI09 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa 1.0级 | | 交流润滑油泵出口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.148 | | 36PT10 | 压力变送器 | 0-0.6MPa 4-20mA | | 交流润滑油泵出口油压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.149 | | 36PT08 | 压力变送器 | 0-0.25MPa 4-20mA | | 交流电动油泵出口油压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.150 | | 36PI07 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa 1.0级 | | 交流电动油泵出口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.151 | | 36PT04 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 主油泵出口油压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.152 | | 36PI05 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa 1.0级 | | 主油泵出口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.153 | | 36PT02 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | | 主油泵入口油压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.154 | | 36PI03 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa 1.0级 | | 主油泵入口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.155 | | 36PI01 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa 1.0级 | | 1#注油器出口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.156 | | 36PI06 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-1.6MPa 1.0级 | | 2#注油器出口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.157 | | 36PI13，14 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa 1.0级 | | 滤油器网前压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.158 | | 36PI15，16 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa 1.0级 | | 滤油器网后压力 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.159 | | 36PS21·26 | 压力开关 | 0-0.6MPa | | 润滑油压 | | 12 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.160 | | 36PS20 | 压力开关 | 0-0.6MPa | | 润滑油压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.161 | | 36PT18·19 | 压力变送器 | 0-0.6MPa 4-20mA | | 润滑油压 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.162 | | 36PI17 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa 1.0级 | | 润滑油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.163 | | 36PI28 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa 1.0级 | | 1#轴承入口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.164 | | 36PI29 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa 1.0级 | | 2#轴承入口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.165 | | 36PI30 | 弹簧管压力表 | Y-150 0-0.6MPa 1.0级 | | 3#轴承入口油压 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.166 | | 47PT01a-c | 压力变送器 | 0-0.4MPa 4-20mA | | A-C给水泵冷却水进水压力 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.167 | | 47PI 02a-c | 弹簧管压力表 | Y-100 0-1.6MPa | | A-C给水泵冷却水进水压力 | | 3 | 只 | 2011年6月 | |
| | 温度测量类 | | | | | | | | | | |
| 3.3.168 | | 09TI01 | 双金属温度计 | WSS-581 0-300 ℃ L=150mm | | 锅炉给水温度 | | 2 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.169 | | 09TI02 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=300x150 保护套管 | | 锅炉给水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.170 | | 09TI03 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=250x200 保护套管 1Cr18Ni9Ti | | 给水分配集箱温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.171 | | 09TI04a、b | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=250x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | 省煤器出口温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.172 | | 09TE05-1-4 | 热电偶 | WREK-191M E L=15000 | | 汽包壁温1-4 | | 8 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.173 | | 09TE06 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=250x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | 减温器入口汽温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.174 | | 09TE07 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=250x200 保护套管 1Cr18Ni9Ti | | 减温器出口汽温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.175 | | 09TE08a、b | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=250x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | 集汽集箱温度1、2 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.176 | | 09TE09 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=250x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | 主汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.177 | | 09TE10 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=250x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | 主汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.178 | | 10TE01a、b | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=900x750 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右侧风室温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.179 | | 10TE02a-d | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 流化床前侧床温1-4 | | 8 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.180 | | 10TE03a-d | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 流化床后侧床温1 - 4 | | 8 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.181 | | 10TE04a、b | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧流化床上部温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.182 | | 10TE05a、b | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧护膛出口温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.183 | | 10TE06a、b | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧分离器出口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.184 | | 10TE07a、b | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧高过进口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.185 | | 10TE08a、b | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧低过进口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.186 | | 10TE09a、b | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧上级省煤器进口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.187 | | 10TE10a、b | 热电偶 | WRN-330M K Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧下级省煤器进口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.188 | | 10TE11a.b | 热电阻 | WZP-330M Pt100 Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧上级卒预器进口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.189 | | 10TE12a、b | 热电阻 | WZP-330M Pt100 Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧，中级空气预器进口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.190 | | 10TE13a、b | 热电阻 | WZP-330M Pt100 Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧下级空气预器进口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.191 | | 10TE14a.b | 热电阻 | WZP-330M Pt100 Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | 右、左侧下级空气预器出口烟温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.192 | | 10TE15、16 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 引风机前、后轴承温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.193 | | 10TE17 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 引风机电机轴承温度1 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.194 | | 10TE19 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 引风机电机线圈温度[1] | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.195 | | 10TE20 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 引风机电机液耦温度[1] | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.196 | | 11TE01 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=650x500 保护套管 | | 一次风机出口风温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.197 | | 11TE02 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=.650x500保护套管 | | 一次热风风温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.198 | | 11TE03、04 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 一次风机前、后轴承温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.199 | | 11TE05 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 一次风机电机轴承温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.200 | | 11TE07.1 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 一次风机电机绕组温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.201 | | 11TE10. 11 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 二次风机前、后轴承温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.202 | | 11TE12 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 二次风机电机轴承温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.203 | | 11TE14 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 二次风机电机线圈温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.204 | | 11TE15 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=650x500 保护套管 | | 二次风机电机液偶温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.205 | | 11TE16a.b | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=250x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | #1、#2返料料温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.206 | | 11TE17 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 流化风风温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.207 | | 12TIA01-03 | 热电阻 | WZP-330M Pt100 Lx1=600x450 保护管：耐磨合金Φ34 | | #1、#2、#3出口料温 | | 6 | 支 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.208 | | 14TE01 | 热电阻 | WZP-230K Pt1 00 Lx1=250x 1 00保护套管 | | 冷渣器冷却水进水温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.209 | | 14TE02a、b | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=250x100 保护套管 | | 1#、2#冷渣器出口水温 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.210 | | 14TE03a、b | 热电阻 | WZP Pt100 | | 1#、2#冷渣器本体温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.211 | | 14TE04 | 热电阻 | WZP Pt100 | | 冷渣器冷却水出水温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.212 | | 16TE01 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=.225x75 保护管 | | 点火油油温 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.213 | | 16TI02 | 双金属温度计 | WSS-581 0-200 ℃ | | 点火油油温 | | 1 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.214 | | 16TE03 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=.250x 100保 tF管 | | 吹扫空气温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.215 | | 16TI02 | 双金属温度计 | WSS583B 0-100℃ L-75 | | 供油温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.216 | | 16TE01 | 隔爆铂热电阻 | WZPK-240d1ICT4 Pt100 L=225 l=75 | | 供油温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.217 | | 16TE03 | 热电阻 | WZP-221 Pt100 L=225 | | 压缩空气温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.218 | | 25TE01 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=350x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | 电动主汽门前温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.219 | | 25TE02 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=350x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | 电动主汽门后温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.220 | | 25TE03 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=350x200 保护管 | | 气缸表面温度1 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.221 | | 25TE04 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=3 50x200 保护管 | | 气缸表面温度2 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.222 | | 25TE14-23 | 热电阻 | Pt100 | | 推力瓦温度 | | 20 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.223 | | 25TE24-27 | 热电阻 | Pt100 | | 径向瓦温度 | | 8 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.224 | | 25TE28-33 | 热电阻 | Pt100 | | 发电机温度 | | 12 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.225 | | 25TE34-39 | 热电阻 | Pt100 | | 发电机铁芯温度 | | 12 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.226 | | 25TE40 | 热电阻 | Pt100 | | 发电机中部风温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.227 | | 25TE41 | 热电阻 | Pt100 | | 发电机励部风温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.228 | | 25TE07 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=350x200 保护管 1Cr18Ni9Ti | | 一段抽汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.229 | | 25TE08 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 高加进汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.230 | | 25TE08 | 双金属温度计 | WSS-58 1 0-400℃ l=200mm | | 高加进汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.231 | | 25TE10 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=350x200保护管 | | 一段抽汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.232 | | 25TE11 | 热电偶 | WRE-230K E Lx1=350x200保护管 | | 三段抽汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.233 | | 25TE12 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 低加进汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.234 | | 25TI13 | 双金属温度计 | WSS-581 0-250℃ l=200mm | | 低加进汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.235 | | 25TE42 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 一段调整抽汽母管温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.236 | | 25TE44 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 一段调整抽汽母管温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.237 | | 25TE48 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 至工业蒸汽出口温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.238 | | 25TE46 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 至厂区热网出口温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.239 | | 25TE43 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 给水至一段调整抽汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.240 | | 25TE45 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 给水至一段调整抽汽流量 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.241 | | 25TE47 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 给水至厂区热网流量 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.242 | | 25TE49 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lx1=350x200 保护管 | | 给水至工业蒸汽流量 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁桁庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.243 | | 25TI05 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-400℃<br>L= 200mm | | 气缸尾部排汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.244 | | 25TI06 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-200℃<br>L= 200mm | | 均压箱温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.245 | | 28TE04 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=300x150<br>保护管 | | 凝结水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.246 | | 28TI01 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-200℃<br>L= 200mm | | 凝汽器进汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.247 | | 28TI02 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-200℃<br>L= 200mm | | 凝汽器进汽温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.248 | | 28TE07a、b | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=350x200<br>保护管 | | 凝汽器循环水进水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.249 | | 28TI03 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 凝汽器热井温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.250 | | 28TE09a、b | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=350x200<br>保护管 | | 凝汽器循环水出水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.251 | | 28TI10a、b | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 凝汽器侧循环水出水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.252 | | 28TI05 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 汽封加热器进水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.253 | | 28TI06 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 汽封加热器出水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.254 | | 28TI08a.b | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 凝汽器循环水进水温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.255 | | 28TI10a.b | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 凝汽器循环水出水温度 | | 4 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.256 | | 28TE17 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=225x75<br>保护管 | | 汽封加热器出口凝结水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.257 | | 28TE20 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=225x75<br>保护管 | | 低加出口凝结水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.258 | | 28TI11 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 冷油器冷却水入口水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.259 | | 28TI12 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 冷油器冷却水出口水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.260 | | 28TI13 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 冷油器冷却水入口水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.261 | | 28TI14 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 冷油器冷却水出口水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.262 | | 28TI15 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 空冷器冷却水入口水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.263 | | 28TI16 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>L= 200mm | | 空冷器冷却水出口水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.264 | | 28TI18 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | 低加进水水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.265 | | 28TI19 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | 低加出水水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.266 | | 29TE07 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=300x<br>150保护管 | | 高加进水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.267 | | 29TE01 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=300x150<br>保护管<br>1Cr19Ni10Ti | | #1除氧器进汽温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.268 | | 29TE02 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=300x150<br>保护管<br>1Cr19Ni11Ti | | #1除氧器水箱温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.269 | | 29TE04 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=300x150<br>保护管<br>1Cr19Ni12Ti | | #2除氧器进汽温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.270 | | 29TE05 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=300x150<br>保护管<br>1Cr19Ni13Ti | | #2除氧器水箱温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.271 | | 29TI03 | 双金属温度计 | 0-400 ℃<br>l=200mm | | #1除氧器水箱温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.272 | | 29TI06 | 双金属温度计 | 0-400 ℃<br>l= 200mm | | #2除氧器水箱温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.273 | | 29TE10 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=300x150<br>保护管 | | 高加出水温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.274 | | 29TI08 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | 高加进水水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.275 | | 29TI09 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | 高加出水水温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.276 | | 29TI03 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | #1除氧器水箱温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.277 | | 29TI05 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | #2除氧器水箱温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.278 | | 36TE01 | 热电阻 | WZP-230K<br>Pt100<br>Lxl=225x75<br>保护管 | | 冷油器进U油温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.279 | | 36TE02 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | #1冷油器进U油温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.280 | | 36TE03 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | #2冷油器进U油温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.281 | | 36TE04 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | #1冷油器出口油温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.282 | | 36TE05 | 双金属温度计 | WSS-581<br>0-100℃<br>l= 200mm | | #2冷油器出口油温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.283 | | 36TE06 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lxl=225x75 保护管 | | 冷油器出L油温 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.284 | | 36TE07 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lxl=225x75 保护管 | | 止推力瓦回油温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.285 | | 36TE08 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lxl=225x75 保护管 | | 负推力瓦回油温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.286 | | 36TE09 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lxl=225x75 保护管 | | #1径向回油温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.287 | | 36TE10 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lxl=225x75 保护管 | | #2径向回油温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.288 | | 36TE11 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lxl=225x75 保护管 | | #3径向回油温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.289 | | 36TE12 | 热电阻 | WZP-230K Pt100 Lxl=225x75 保护管 | | #4径向回油温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.290 | | 47TE01a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵电机轴承温度1 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.291 | | 47TE02a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵电机轴承温度2 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.292 | | 47TE03a-c | 热电阻 | Pt100 | | A.C给水泵电机定子线圈温度1 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.293 | | 47TE04a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵电机定子线圈温度2 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.294 | | 47TE05a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵电机定子线圈温度3 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.295 | | 47TE06a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵电机定子线圈温度4 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.296 | | 47TE07a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵电机定子线圈温度5 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.297 | | 47TE08a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵电机定子线圈温度6 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.298 | | 47TE09a-c | 热电阻 | Pt100 | | A—C给水泵液力偶合器温度1 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.299 | | 47TE10a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵液力偶合器温度2 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.300 | | 47TE12a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵液偶冷油器进油温度 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.301 | | 47TE14a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵液偶冷油器出油温度 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.302 | | 47TE16a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵传动端轴温 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.303 | | 47TE17a-c | 热电阻 | Pt100 | | A、C给水泵自由端轴温 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.304 | | 47TI15a-c | 双金属温度计 | WSS-311 0-100℃ Φ6*75, M16*1.5 | | 冷油器出口水温 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.305 | | 47TI13a-c | 双金属温度计 | WSS-311 0-100℃ Φ6*75, M16*1.5 | | A、C给水泵液偶冷油器出油温度 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.306 | | 47TI11a-c | 双金属温度计 | WSS-311 0-100℃ Φ6*75, M16*1.5 | | A、C给水泵液偶冷油器进油温度 | | 3 | 支 | 2011年6月 | |
| | 流量测量类 | | | | | | | | | | |
| 3.3.307 | | 09FE01 | 长颈喷嘴 | | | 锅炉给水流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.308 | | 09FT01a、b | 差压变送器 | | | | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.309 | | 09FE02 | 0型流量计 | | | 锅炉减温水流量 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.310 | | 09FT02 | 差压变送器 | | | | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.311 | | 09FE03 | 长颈喷嘴 | | | 主蒸汽流量 | | 1 | | 2011年6月 | |
| 3.3.312 | | 09FT03a、b | 差压变送器 | | | | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.313 | | 11FE01 | 插入式均速管流量计 | | | 一次热风风量 | | 4 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.314 | | 11FT01 | 差压变送器 | | | | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.315 | | 11FE02 | 插入式均速管流量计 | | | 播煤风风量 | | 4 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.316 | | 11FT02 | 差压变送器 | | | | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.317 | | 11FE03 | 插入式均速管流量计 | | | 二次热风风量 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.318 | | 11FT03 | 差压变送器 | | | | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.319 | | 11FE05a、b | 插入式均速管流量计 | | | 甲、乙侧返料风风量 | | 4 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.320 | | 11FT05a、b | 差压变送器 | | | | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.321 | | 25FE01a、b | 长颈喷嘴 | Φ3325*25 | | 汽机入口蒸汽流量 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.322 | | 25FT01a、b | 差压变送器 | | | | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.323 | | 25FE06 | 插入式均速管流量计 | DN426*11 mm | | 一段供热流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.324 | | 25FT06 | 差压变送器 | | | | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.325 | | 25FE07 | 多孔平衡流量计 | | | 一段供热减温水流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.326 | | 25FT07 | 差压变送器 | | | | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.327 | | 25FE08 | 插入式均速管流量计 | DN630*7 mm | | 二段供热流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.328 | | 25FT08 | 差压变送器 | | | | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.329 | | 25FE09 | 多孔平衡流量计 | | | 二段供热减温水流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.330 | | 25FT09 | 差压变送器 | | | | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.331 | | 28FE01 | 插入式均速管流量计 | DN133*4 mm | | 低加出口凝结水流量 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.332 | | 28FT01 | 差压变送器 | | | | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.333 | | 25FE02 | 插入式均速管流量计 | DN377*10 mm | | 一段抽汽量 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.334 | | 25FT02 | 差压变送器 | | | | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.335 | | 25FE03 | 插入式均速管流量计 | DN426*5 mm | | 二段抽汽量 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.336 | | 25FT03 | 差压变送器 | | | | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.337 | | 25FE04 | 多孔平衡流量计 | | | 主汽至一段抽汽减温水流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.338 | | 25FT04 | 差压变送器 | | | | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.339 | | 25FE05 | 多孔平衡流量计 | | | 主汽至二段抽汽减温水流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.340 | | 25FT05 | 差压变送器 | | | | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 阀门、执行器类 | | | | | | | | | | |
| 3.3.341 | | 09LCV01 | 调节阀 | 工作温度：178℃；工作压力：[illegible] | | 主给水调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.342 | | 09LCV02 | 调节阀 | 工作温度：178℃；工作压力：[illegible] | | 给水旁路调 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.343 | | 09TCV01 | 调节阀 | 工作温度：178℃；工作压力：[illegible] | | 减温水调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.344 | | 14TCV01 | 调节阀 | 工作温度：70℃；工作压力：[illegible] | | 冷渣器热除盐水流量调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.345 | | 16PCV01a. b | 调节阀 | 工作温度：40℃；工作压力：[illegible] | | 点火油压调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.346 | | 10PCV01a. b | 电动执行器 | LC-400/K10SH智能型4-20mA 220VAC | | 引风机挡板调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.347 | | 11PCV01 | 电动执行器 | LC-250/K40H智能型4-20mA 220VAC | | 一次风机挡板调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.348 | | 11PCV02a、b | 电动执行器 | LC-60/K30H智能型4-20mA 220VAC | | 甲、乙侧风室风门调节 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.349 | | 11PCV03 | 电动执行器 | LC-25/K30H智能型4-20mA 220VAC | | 播煤风风门调节 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.350 | | 11PCV04 | 电动执行器 | LC-60/K30H智能型4-20mA 220VAC | | 二次风机挡板调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.351 | | 11PCV05 | 电动执行器 | LC-60/K30H智能型4-20mA 220VAC | | 二次热风调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.352 | | 11PCV06a、b | 电动执行器 | LC-60/K30H 智能型4-20mA 220VAC | | 1#、2#返料风风门调节 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.353 | | 12PCV01 | 电动执行器 | LC-60/K30H 智能型4-20mA 220VAC | | 密封风风门调节 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.354 | | 25PCV01 | 调节阀 | 工作温度：230℃；工作压力：1.6MPa； | | 主汽至一段抽汽母管减压阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.355 | | 25TCV01 | 调节阀 | 工作温度：230℃；工作压力：1.6MPa； | | 主汽至一段抽汽母管减温器 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.356 | | 25PCV02 | 调节阀 | 工作温度：230℃；工作压力：1.6MPa； | | 主汽至一段抽汽母管减压阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.357 | | 25TCV02 | 调节阀 | 工作温度：230℃；工作压力：1.6MPa； | | 主汽至一段抽汽母管减温器 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.358 | | 25PCV03 | 调节阀 | 工作温度：250℃；工作压力：1.6MPa； | | 一段供热减压阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.359 | | 25TCV03 | 调节阀 | 工作温度：178℃；工作压力：0.2MPa； | | 一段供热减温器 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.360 | | 25PCV04 | 调节阀 | 工作温度：195℃；工作压力：0.7MPa； | | 二段供热减压阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.361 | | 25TCV04 | 调节阀 | 工作温度：178℃；工作压力：0.2MPa； | | 二段供热减温器 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.362 | | 29LCV01 | 调节阀 | 工作温度：80℃；工作压力：1.6MPa； | | #1除氧器补水调节阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.363 | | 29LCV02 | 调节阀 | 工作温度：80℃；工作压力：1.6MPa； | | #2除氧器补水调节阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.364 | | 29PCV01 | 调节阀 | 工作温度：350℃；工作压力：2.5MPa； | | #1除氧器进汽压力调节阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.365 | | 29PCV02 | 调常阀 | 工作温度：350℃；工作压力：2.5MPa； | | #2除氧器进汽压力调节阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.366 | | 28LCV01 | 调节阀 | 工作温度：80℃；工作压力：1MPa； | | 凝汽器水井水位调节阀 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 液位测量类 | | | | | | | | | | |
| 3.3.367 | | 09L101a、b | 石英管双色水位计 | | | 汽包水位 | | 4 | 只 | 2011年6月 | |
| 3.3.368 | | 09LVT01a、b | 水位工业电视 | | | 汽包水位 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.369 | | 09LI A02a | 电接点水位计 | SWJ-19S | | 汽包水位 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.370 | | 09LT03a、b | 差压变送器 | -335~+335mmH2O 4-20mA | | 汽包水位 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.371 | | 12LT01a、b、c | 雷达料位计 | L=12000mm | | 原煤仓料位 | | 6 | 只 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.372 | | 28LT03 | 差压变送器 | 0-1200mmH2O 4-20mA | | 凝汽器水井水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.373 | | 28LS02 | 电接点水位计 | LHDJ-1. 6 | | 凝汽器水井水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.374 | | 28LI01 | 磁浮式液位计 | LHCFI-I.6 | | 凝汽器水井水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.375 | | 28LT05 | 差压变送器 | 0-1000mmH2O 4-20mA | | 低加水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.376 | | 28LS05 | 液位开关 | L=425mm动作值：高值490mm;低值 | | 低加水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.377 | | 28LI04 | 磁翻板液位计 | L HCF1 | | 低加凝结 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.378 | | 28LT08 | 差压变送器 | 0-900mm H2O 4-20mA | | 高加水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.379 | | 28LS09 | 液位开关 | L=900mm动作值：高值820mm;低值 | | 高加水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.380 | | 28LI07 | 磁翻板液位计 | L HCF1 | | 高加水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.381 | | 29LT08 | 差压变送器 | 0-1200mm H20 4- | | #1除氧器水箱水位 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.382 | | 29LI01 | 磁翻板液位计 | UHZ. 10C0 0 81200S1 ODN2 5 PN1 6 0-12 0 0 mm就地显示. 4.20mA | | #1除氧器水箱水位 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.383 | | 29LI02 | 磁翻板液位计 | UHZ. 10C00B1200S 1. ODN25PN1. 6 0-1200 mm就地显示, 4.20mA输出 | | #1除氧器水箱水位 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.384 | | 29LT03 | 差压变送器 | 0-1200mm H20 4- | | #2除氧器水箱水位 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.385 | | 29LI05 | 磁翻板液位计 | UHZ. 10C0 0 81200S1. ODN25PN1. 6 0-1200 mm就地显示, 4.20mA输出 | | #2除氧器水箱水位 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.386 | | 29LI04 | 磁翻板液位计 | UHZ. 10C00B1200S 1. ODN25PN1. 6 0-1200 mm就地显示, 4.20mA输出 | | #2除氧器水箱水位 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.387 | | 30LT01 | 差压变送器 | L:2000mm 0-28k Pa 4-20mA | | 射水箱水位 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.388 | | 34LT01 | 差压变送器 | L:2800mm 0-28k Pa 4-20mA | | #1疏水箱水位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.389 | | 34LT02 | 差压变送器 | L:2800mm 0-28k Pa 4-20mA | | #2疏水箱水位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.390 | | 36LT01 | 远传液位指示器 | RUT-81A | | 油箱油位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 脱硫除尘工段 | | | | | | | | | | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数值 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一、#1烟气系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.391 | | TE-01HTD10 CT601 | 热电阻 | | | #1反应塔底灰斗电加热器温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.392 | | LS-01HTD10 CL101 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863 C-300-600 | | #1反应塔底部灰斗高料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.393 | | AT-01HTA30 CQ001 | 多种气体分析仪(SO2) | ULTRAMAT 23 | | #1FGD净烟气分析仪 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.394 | | AT-01HTA30 CQ003 | 多种气体分析仪(O2) | | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.395 | | AT-01HTA30 CQ004 | 多种气体分析仪(NOX) | | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.396 | | AT-01HTA30 CQ002 | 粉尘仪 | MODEL 2030 | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.397 | | AT-01HTA30 CQ005 | 湿度计 | MODEL 2061 | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.398 | | FT-01HTA30 CF901 | 流量计 | SITRANS P (差压) | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.399 | | TE-01HTA30 CT001 | 温度计 | SITRANS T | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.400 | | PT-01HTA30 CP001 | 压力计 | SITRANS P | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.401 | | FT-01HTA40 CF901 | 流量计 | SITRANS P (差压) | | #1FGD再循环烟气流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.402 | | ZT-01HTA40 AA001 | 调节型电动执行器 | GGM20-36. IN. EPC | | #1FGD再循环烟气挡板执行器 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| | 二、#1再循环系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.403 | | TE-01QED10 CT001 | 热电阻 | | | #1FGD斜槽流化风温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.404 | | PT-01QED10 CP001 | 压力变送器 | 3051CG2A22A 1BB4M5DF | | #1FGD斜槽流化风管压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.405 | | PG-01QED10 CP501 | 膜盒压力表 | YEFN-150H | | | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.406 | | LS-01HTP01 CL101 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863 C-350-600 | | #1终产物缓冲仓高料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.407 | | LS-01HTP01 CL102 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863 C-350-600 | | #1终产物缓冲仓低料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.408 | | ZT-01HTF10 AA001~006 | 调节型电动执行器 | TD-25 | | #1布袋除尘器#1~#6袋室灰斗循环流量阀执行器 | | 6 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.409 | | 01QED10 AH001 GH301 | #1FGD斜槽流化风加热器就地控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| | 三、#1反应塔系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.410 | | TE-01HTD10 CT001 ~002 | 热电阻 | WZP2-430(K)-/A3PT100-1150H 1000 | | #1反应塔出口烟气温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.411 | | TE-01HTA10 CT001 ~002 | 热电阻 | WZP2-430(K)-/A3PT100-1150H 1000 | | #1反应塔入口烟气温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.412 | | PT-01HTD10 CP001~002 | 压力变送器 | 3051CG1A22A 1BB4M5DF | | #1反应塔出口烟气压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.413 | | PT-01HTA10 CP001~003 | 压力变送器 | 3051CG1A22A 1BB4M5DF | | #1反应塔入口烟气压力 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.414 | | PG-01QFB30 CP501 | 压力表 | YTN-150J | | #1反应塔喷嘴处吹扫空气压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| | 四、#2烟气系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.415 | | TE-02HTD10 CT601 | 热电阻 | | | #2反应塔底灰斗电加热器温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.416 | | LS-02HTD10 CL101 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863 C-300-400 | | #2反应塔底部灰斗高料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.417 | | AT-02HTA30 CQ001 | 多种气体分析仪（SO2） | ULTRAMAT 23 | | #2FGD净烟气分析仪 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.418 | | AT-02HTA30 CQ003 | 多种气体分析仪（O2） | | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.419 | | AT-02HTA30 CQ004 | 多种气体分析仪（NOX） | | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.420 | | AT-02HTA30 CQ002 | 粉尘仪 | MODEL 2030 | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.421 | | AT-02HTA30 CQ005 | 湿度计 | MODEL 2061 | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.422 | | FT-02HTA30 CF901 | 流量计 | SITRANS P（差压） | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.423 | | TE-02HTA30 CT001 | 温度计 | SITRANS T | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.424 | | PT-02HTA30 CP001 | 压力计 | SITRANS P | | | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.425 | | FT-02HTA40 CF901 | 流量计 | SITRANS P（差压） | | #2FGD再循环烟气流量 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.426 | | ZT-02HTA40 AA001 | 调节型电动执行器 | 00M20-36. IN. EPC | | #2FGD再循环烟气挡板执行器 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| | 五、#2再循环系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.427 | | TE-02QED10 CT001 | 热电阻 | | | #2FGD斜槽流化风温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.428 | | PT-02QED10 CP001 | 压力变送器 | 3051CG2A22A 1BB4M5DF | | #2FGD斜槽流化风管压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.429 | | PG-02QED10 CP501 | 膜盒压力表 | YEFN-150H | | | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.430 | | LS-02HTP01 CL101 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863 C-350-600 | | #2终产物缓冲仓高料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.431 | | LS-02HTP01 CL102 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863 C-350-600 | | #2终产物缓冲仓低料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.432 | | ZT-02HTF10 AA001~006 | 调节型电动执行器 | TD-25 | | #2布袋除尘器#1~#6袋室灰斗循环流量阀执行器 | | 6 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.433 | | 02QED10 AH001 GH301 | #2FGD斜槽流化风加热器就地控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| | 六、#2反应塔系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.434 | | TE-02HTD10 CT001 ~002 | 热电阻 | WZP2-430(K)-/A3PT100-L150H 1000 | | #2反应塔出口烟气温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.435 | | TE-02HTA10 CT001 ~002 | 热电阻 | WZP2-430(K)-/A3PT100-L150H 1000 | | #2反应塔入口烟气温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.436 | | PT-02HTD10 CP001~002 | 压力变送器 | 3051CG1A22A 1BB4M5DF | | #2反应塔出口烟气压力 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.437 | | PT-02HTA10 CP001~003 | 压力变送器 | 3051CG1A22A 1BB4M5DF | | #2反应塔入口烟气压力 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.438 | | PG-02QFB30 CP501 | 压力表 | YTN-150J | | #2反应塔喷嘴处吹扫空气压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| | 七、生石灰储存及消化系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.439 | | TE-00HTK30 CT001~002 | 热电阻 | | | 一级消化器温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.440 | | TE-00HTK30 CT003~004 | 热电阻 | | | 二级消化器温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.441 | | TE-00HTK30 CT005~006 | 热电阻 | | | 三级消化器温度 | | 2 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.442 | | TE-00HTK30 CT007 | 热电阻 | | | 消化器除尘器出口温度 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.443 | | PT-00QEE80 CP001 | 压力变送器 | 3051TG1A2B2 1BB4M5DF | | 消石灰物料输送风压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.444 | | PG-00QEE70 CP501 | 压力表 | | | #1输送风机出口压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.445 | | PG-00QEE71 CP502 | 压力表 | | | #2输送风机出口压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.446 | | LS-00HTK10 CL101 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863C-350-600 | | CaO储仓高料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.447 | | LS-00HTK10 CL102 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863C-350-600 | | CaO储仓低料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.448 | | FT-00HTQ60 CP001 | 电磁流量计 | | | 消化器进水流量 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.449 | | 00HTK20 GU001 GH301 | 变频螺旋给料机就地控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| 3.3.450 | | 00HTK30 AF001 GH301 | 一级消化器就地控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| 3.3.451 | | 00HTK30 AN001 GH301 | 消化器除尘器电机就地控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| 3.3.452 | | CXC03 | 消化系统水控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| | 八、吸收剂传送系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.453 | | PT-01QEE10 CP001 | 压力变送器 | 3051TG1A2B2 1BB4M5DF | | #1反应塔物料输送风压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.454 | | PT-02QEE10 CP001 | 压力变送器 | 3051TG1A2B2 1BB4M5DF | | #2反应塔物料输送风压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.455 | | PG-00QEE01 CP501 | 压力表 | | | #1脱硫风机出口压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.456 | | PG-00QEE02 CP501 | 压力表 | | | #2脱硫风机出口压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.457 | | PG-00QEE03 CP501 | 压力表 | | | #3脱硫风机出口压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.458 | | LS-00HTJ10 CL101 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863C-350-600 | | Ca(OH)2储仓高料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.459 | | LS-00HTJ10 CL102 | 射频导纳料位开关 | L2000C-220VAC/L863C-350-600 | | Ca(OH)2储仓低料位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.460 | | 01HTK10 AF001 GH301 | #1反应塔给料阀就地控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| 3.3.461 | | 02HTK10 AF001 GH301 | #2反应塔给料阀就地控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| | 九、工艺水系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.462 | | PT-01HTQ25 CP001 | 压力变送器 | 3051TG4A2B2 1BB4M5DF | | #1反应塔给水管压力 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—热电机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.463 | | PG-01HTQ25 CP501 | 压力表 | YTN-150J | | | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.464 | | PG-01HTQ25 CP502 | 压力表 | YTN-150J | | #1反应塔工艺水回 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.465 | | PT-02HTQ25 CP001 | 压力变送器 | 3051TG4A2B2 1BB4M5DF | | #2反应塔给水管压 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.466 | | PG-02HTQ25 CP501 | 压力表 | YTN-150J | | | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.467 | | PG-02HTQ25 CP502 | 压力表 | YTN-150J | | #2反应塔工艺水回 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.468 | | PG-00HTQ50 CP502 | 压力表 | | | 消化水泵出口压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.469 | | PDG-00HTQ20 DP501 | 差压表 | YC-100H | | 工艺水滤网入出口 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.470 | | LT-00HTQ10 CL001 | 磁翻板液位计 | UHZ-10C07B1900L | | 工艺水箱液位 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.471 | | PG-00HTQ10 CP501 | 水表 | LXS-50E | | 工艺水箱进水总流 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.472 | | ZC-00HTQ10 AA101 | 开关型气动执行器 | | | 工艺水箱进水阀执 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.473 | | ZC-01HTQ25 AA101 | 开关型气动执行器 | | | #1反应塔给水阀执 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.474 | | ZC-00HTQ24 AA101 | 开关型气动执行器 | | | #1反应塔工艺水泵 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.475 | | ZC-02HTQ25 AA101 | 开关型气动执行器 | | | #2反应塔给水阀执 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.476 | | ZC-00HTQ24 AA102 | 开关型气动执行器 | | | #2反应塔工艺水泵 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.477 | | ZT-01HTQ25 AA001 | 电动调节型执行器 | | | #1反应塔回水调节 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.478 | | ZT-02HTQ25 AA001 | 电动调节型执行器 | | | #2反应塔回水调节 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 3.3.479 | | 00HTQ61 AP001 GH301 | 消化水泵就地控制柜 | | | | | 1 | 面 | 2011年6月 | |
| | 十、压缩空气系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.480 | | PG-01QFB10 CP501 | 压力表 | | | 1#压缩空气罐压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.481 | | PG-02QFB10 CP501 | 压力表 | | | 2#压缩空气罐压力 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| | 十一、仓用流化风系统 | | | | | | | | | | |
| 3.3.482 | | TE-00QED10 CT001 | 热电阻 | | | 仓用流化风电加热 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.483 | | PT-00QED10 CP001 | 压力变送器 | 3051TG1A2B2 1BB4M5DF | | 仓用流化风机出口 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 3.3.484 | | PG-00QED42 CP501 | 压力表 | YTN-150J | | #1终产物缓冲仓流 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| 3.3.485 | | PG-00QED52 CP501 | 压力表 | YTN-150J | | #2终产物缓冲仓流 | | 1 | 支 | 2011年6月 | |
| | 气源管、电缆、桥架类 | | | | | | | | | | |
| 3.3.486 | | | 硅橡胶控屏蔽控制电缆 | | | 热电分厂 | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 减：减价准备 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、水处理分厂 | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 机械专业 | | | | | | | | | | |
| | 均衡池、事故池及提升泵房 | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | 手动单轨小车 | SG-2型；起重量0.5t；起升高度4m | 中原圣起（南宁）有限公司 | 污水处理站中和池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.2 | | | 手动格栅 | 1600×2000 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站中和池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.3 | | | 自动格栅 | SHG1400，1400×5500 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站中和池 | 1.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.4 | | | 自动格栅减速机 | R97 DT90L4 | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站中和池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.5 | | | 浓硫酸溶液储罐 | Φ2.5m×2.5m | 河北枣强集团 | 污水处理站中和池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.6 | | | 电动调节阀 | ZKRV；DN25；PN=1.6MPa | 浙江同普自控设备有限公司 | 污水处理站中和池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.7 | | | 浓硫酸卸料泵 | CS206LI-20/10 | 重庆明珠机电有限公司 | 污水处理站中和池 | 2.2 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.8 | | | 液碱溶液储罐 | 材质FRP，Φ2.5m×2.5m | 河北枣强集团 | 污水处理站中和池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.9 | | | 电动调节阀 | ZKRV；DN25；PN=1.6MPa | 浙江同普自控设备有限公司 | 污水处理站中和池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.10 | | | 液碱卸料泵 | CS206LI-20/10 | 重庆明珠机电有限公司 | 污水处理站中和池 | 2.2 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.11 | | | 方形闸门 | YDF-MF311-1 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站中和池 | 1.1 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.12 | | | 均衡池立式轴双曲面搅拌机 | GSJ-2800 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站均衡池 | 7.5 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.13 | | | 含：减速机 | FAP97 DV132M4/C | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站均衡池 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.14 | | | 手动单梁悬挂起重机 | 起重量3.0t；跨度S=6m；起升高度12m | 中原圣起（南宁）有限公司 | 污水处理站提升泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.15 | | | 生活污水提升泵 | IS80-65-125A | 上海连成集团有限公司 | 提升泵房 | 4 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.16 | | | 止回阀 | HH44X-10；DN80；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 提升泵房 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.17 | | | 事故池提升泵 | 250S-14A | 上海连成集团有限公司 | 提升泵房 | 18.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.18 | | | 止回阀 | HH44X-10；DN250；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 提升泵房 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.19 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN250；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 提升泵房 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.20 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN300；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 提升泵房 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.21 | | | 冷却塔提升泵 | 350S－16 | 上海连成集团有限公司 | 提升泵房 | 75 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.22 | | | 初沉池提升泵 | 350S－16A | 上海连成集团有限公司 | 提升泵房 | 55 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.23 | | | 止回阀 | HH44X-10；DN500；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 提升泵房 | | 6 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.24 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN600；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 提升泵房 | | 6 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.25 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN500；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 提升泵房 | | 7 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.26 | | | 潜水排污泵 | SQWQ(Ⅱ)25-10-1.5 | 上海连成集团有限公司 | 提升泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 1#初沉池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.27 | | | 全桥周边传动刮泥机 | ZBG37 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站1#初沉池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.28 | | | 含：电动机 | | | | 1.5 | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.29 | | | 减速机 | R87 R57 DT80K4；速比：400 | SEW—传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站1#初沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.30 | | | 初沉池污泥泵 | CS208L1-28/20 | 重庆明珠机电有限公司 | 污水处理站1#初沉池 | 5.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.31 | | | 初沉池污泥泵 | NM063BY01L06B；Q=30m3/h；H=20m | SEW—传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站1#初沉池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 2#初沉池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.32 | | | 全桥周边传动刮泥机 | ZBG37 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站2#初沉池 | 1.5 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.33 | | | 减速机 | R87 R57 DT80K4；速比：400 | SEW—传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站2#初沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| | 选择池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.34 | | | 射流曝气器 | 无 | 美国MTS公司 | 污水站选择池 | 0 | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 4.1.35 | | | 循环水泵 | VSP40—40T；H=6.5m；转速：730r/min | 江苏芬奇工业设备制造有限公司 | 污水站选择池 | 45 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.36 | | | 选择池气垫控制阀 | D943H-16C | 天津渤海阀门制造有限公司 | 污水站选择池 | 0.55 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.37 | | | 蝶阀 | D341X3-6Q；DN500；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水站选择池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.38 | | | 蝶阀 | D341X3-6Q；DN700；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水站选择池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.39 | | | 蝶阀 | D341X3-6Q；DN400；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水站选择池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| | 1#曝气池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.40 | | | 射流曝气器 | DN350＊7240/525 | 美国MTS公司 | 污水处理站1#曝气池 | 0 | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 4.1.41 | | | 循环水泵 | VSP45-60C；H=6.5m；转速：580r/min | 江苏芬奇 | 污水处理站1#曝气池 | 75 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.42 | | | 蝶阀 | D341X-6；DN900；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站1#曝气池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.43 | | | 蝶阀 | D341X-6；DN700；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站1#曝气池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.44 | | | 蝶阀 | D341X-6；DN600；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站1#曝气池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.45 | | | 蝶阀 | D341X-6；DN400；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站1#曝气池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| | 2#曝气池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.46 | | | 射流曝气器 | DN350＊7240/525 | 美国MTS公司 | 污水处理站2#曝气池 | 0 | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 4.1.47 | | | 循环水泵 | VSP45-60C；H=6.5m；转速：580r/min | 江苏芬奇 | 污水处理站2#曝气池 | 75 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.48 | | | 蝶阀 | D341X-6；DN900；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站2#曝气池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.49 | | | 蝶阀 | D341X-6；DN700；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站2#曝气池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.50 | | | 蝶阀 | D341X-6；DN600；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站2#曝气池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.51 | | | 蝶阀 | D341X-6；DN400；PN=0.6MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站2#曝气池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| | 1#二沉池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.52 | | | 全桥周边传动吸泥机 | ZGXJ52 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站1#二沉池 | 2.2 | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.53 | | | 减速机 | R87R57 DT80N4；速比：300 | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站1#二沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.54 | | | 真空泵 | SK-0.8；最大抽速：0.8m3/min | 溜博凯伦泵阀制造有限公司 | 污水处理站1#二沉池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 2#二沉池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.55 | | | 全桥周边传动吸泥机 | ZGXJ52 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站2#二沉池 | 2.2 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.56 | | | 减速机 | R87R57 DT80N4；速比：300 | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站1#二沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.57 | | | 真空泵 | SK-0.8；最大抽速：0.8m3/min | 溜博凯伦泵阀制造有限公司 | 污水处理站1#二沉池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.58 | | | 回流污泥泵 | 400WL1600-6-30；Q＝1563m3/h；H＝5m | 上海连成集团有限公司 | 污水处理站二沉池 | 30 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.59 | | | 剩余污泥泵 | 100WL120-5-3 | 上海连成集团有限公司 | 污水处理站二沉池 | 3 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.60 | | | 止回阀 | HH4X-10；DN500；PN=1.0MPa | 上海海工阀门制造有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.61 | | | 止回阀 | HH4X-10；DN150；PN=1.0MPa | 上海海工阀门制造有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.62 | | | 闸阀 | Z41型；DN600；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.63 | | | 闸阀 | Z41T型；DN500；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.64 | | | 闸阀 | Z40H；DN200；PN=1.0MPa | 浙江力诺阀门有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.65 | | | 闸阀 | Z40H；DN150；PN=1.0MPa | 浙江力诺阀门有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.66 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN700；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| | 污泥浓缩池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.67 | | | 全桥式污泥浓缩池刮泥机 | SZG20 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站污泥浓缩池 | 1.5 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.68 | | | 浓缩污泥泵 | CS208LI-34/20 | 重庆明珠机电有限公司 | 污泥浓缩池 | 5.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.69 | | | 污泥混合池 | | | | | 1 | | 2011年6月 | |
| 4.1.70 | | | 污泥缓冲池立式轴双曲面搅拌机 | GSJ-2000 | 宜兴市远大水处理有限公司 | 污水处理站污泥混合池 | 4 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.71 | | | 减速机 | FAF87 DV112M4/C；速比：56.75 | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站污泥混合池 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.72 | | | 污泥进料螺杆泵 | NM063BY01L06B | 兰州耐驰 | 污泥混合池 | 7.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.73 | | | 污泥脱水间及2#加药间 | | | | | 1 | | 2011年6月 | |
| 4.1.74 | | | 电动单梁悬挂起重机 | LD型；起重量1.0t；跨度S=8.6m；起升高度6m | 中原圣起（南宁）有限公司 | 污水处理站2#加药间 | 2.5 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.75 | | | 气浮系统聚合物配制装置 | DS-VII | 北京碟石 | 2#加药间 | 4 | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 4.1.76 | | | 减速机 | SK1282AF-80S/4 | NORD | 2#加药间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.77 | | | PAC储罐 | 材质FRP，Φ2m×3m | 河北枣强集团 | 2#加药间 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.78 | | | 减速机 | XLD4-2.3-1.5 | 国茂减速机集团有限公司 | 2#加药间 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.79 | | | PAC投加泵 | NM031BY01L06B | 耐驰（兰州）泵业有限公司 | 2#加药间 | 1.73 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.80 | | | 全自动絮凝剂配药装置 | PL3-3000 | 江苏一环集团有限公司 | 2#加药间 | 3.18 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.81 | | | 气浮池PAM投加泵 | NM063BY01L06B | 耐驰（兰州）泵业有限公司 | 2#加药间 | 1.5 | 6 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.82 | | | 絮凝剂投加偏心螺杆泵 | NM031BY01L06B | 兰州耐驰 | 2#加药间 | 1.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.83 | | | 浓硫酸溶液储罐 | Φ2.5m×2.5m | 河北枣强集团 | 2#加药间 | 0 | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.84 | | | 浓硫酸投加泵 | GM040DTP9MNN | 米顿罗 | 2#加药间 | 0.37 | 4 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.85 | | | 浓硫酸卸料泵 | CS206LI-20/10 | 重庆明珠机电有限公司 | 污水处理站中和池 | 2.2 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.86 | | | 双氧水溶液储罐 | 材质PE, Φ 2.18m×2.4m | 河北枣强集团 | 污水处理站中和池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.87 | | | 双氧水卸料泵 | CS205LI-20/10 | 重庆明珠机电有限公司 | 成品仓 | 3 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.88 | | | 双氧水投加泵 | GB0600PP9MNN | 米顿罗 | 2#加药间 | 0.75 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.89 | | | 液碱溶液储罐 | 材质FRP, Φ 3.5m×4m | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 2#加药间 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.90 | | | 液碱投加泵 | NM031BY01L06B | 耐驰（兰州）泵业有限公司 | 2#加药间 | 0.37 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.91 | | | 液碱卸料泵 | CS206LI-20/10 | 重庆明珠机电有限公司 | 污水处理站中和池 | 2.2 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.92 | | | 硫酸亚铁储备罐 | DN2400＊2700 | 中意复合材料有限公司 | 2#加药间 | 0.75 | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.93 | | | 减速机 | HH05 | STAMO | 3#加药间 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.94 | | | 硫酸亚铁投加泵 | NM031BY01L06B | 耐驰（兰州）泵业有限公司 | 2#加药间 | 1.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.95 | | | 电动单梁起重机 | LD型：起重量10t；跨度S=7.5m；起升高度5m | 中原圣起（南宁）有限公司 | 设备堆场 | 17.6 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.96 | | | 带式污泥脱水机 | DNY-2000；带速：0.6—6m/min | 江苏一环集团有限公司 | 污泥脱水机房 | 3.7 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.97 | | | 重力脱水区减速机 | KAZ47 DT80N4；速比：90.86 | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污泥脱水机房 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.98 | | | 压榨脱水区减速机 | KAZ77 DV100M4/C；速比：113.56 | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污泥脱水机房 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.99 | | | 螺杆式空气压缩机 | V-0.67/7 | 上海复盛 | 污泥脱水机房 | 5.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.100 | | | 储气罐 | 容积1立方 | 上海申江压力容器有限公司 | 污泥脱水机房 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.101 | | | 污泥皮带输送机 | XBJ-650 | 江苏一环集团有限公司 | 污泥脱水机房 | 4 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.102 | | | 污泥斗 | 约10m3 | 非标制作 | 污泥脱水机房 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| | 出水池及回用水池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.103 | | | 消泡剂罐 | 材质PE, Φ 1m×2m | 河北枣强集团 | 出水池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.104 | | | 消泡剂投加泵 | GM0025P1MNN | 原装进口米顿罗 | 污水处理站 | 0.25 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.105 | | | 消泡剂卸料泵 | CS205LI-5.2/20 | 重庆明珠机电有限公司 | 出水池 | 1.5 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.106 | | | 消泡水泵 | | | 出水池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.107 | | | 污泥脱水机消洗水泵 | SLW65-250B | 上海连成 | 出水池 | 11 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.108 | | | 止回阀 | DN150；PN=1.0MPa | | 出水池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.109 | | | 蝶阀 | D341X-10ZB；DN150 | 上海良工阀门厂有限公司 | 出水池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.110 | | | 止回阀 | DN80；PN=1.0MPa | | 出水池 | | 3 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.111 | | | Y型过滤器 | DN150；PN=1.6MPa | | 出水池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| | 鼓风机房 | | | | | | | | | | |
| 4.1.112 | | | 电动单梁起重机 | LD型：起重量10t；跨度S=11m；起升高度12m | 中原圣起（南宁）有限公司 | 污水处理站 | 17.6 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.113 | | | 离心鼓风机 | C150—1.82；进口量：150m3/min；工作转速：2980r/min | 陕西鼓风机有限公司 | 鼓风机房 | 280 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.114 | | | 消声器 | DN400 | 陕西鼓风机有限公司 | 鼓风机房 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.115 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN300；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 鼓风机房 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁桂庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.116 | | | 对夹式蝶阀 | D371X；DN400；PN=1.6MPa | 山东天成阀门制造有限公司 | 鼓风机房 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.117 | | | 冷却塔及1#加药间 | | | | | | | 2011年6月 | |
| 4.1.118 | | | 电动单梁悬挂起重机 | LD型；起重量1.0t；跨度6m；起升高度6m | 中原圣起（南宁）有限公司 | 设备堆场 | 2.5 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.119 | | | 初沉池用全自动絮凝剂配药装置 | PL3-300 | 江苏一环集团有限公司 | 1#加药间 | 1.68 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.120 | | | 絮凝剂配药装置搅拌器 | RF-47 DT80N4/C；转速：1380r/min | 江苏一环集团有限公司 | 1#加药间 | 0.75 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.121 | | | 絮凝剂投加泵 | CS032I-1.25/20 | 重庆明珠机电有限公司 | 1#加药间 | 1.1 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.122 | | | 营养盐罐 | 材质FRP，Φ2m×2m | 河北枣强集团 | 1#加药间 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.123 | | | 搅拌器减速机 | XLD4-2.3-1.5 | 国茂减速机集团有限公司 | 1#加药间 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.124 | | | 营养盐投加泵 | CS032I-0.975/30 | 重庆明珠机电有限公司 | 1#加药间 | 1.1 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.125 | | | 冷却塔 | 单元组合式，共一台2室，规格为：SGG-2083W-20 | 江苏施耐德冷却塔有限公司 | 1#加药间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.126 | | | 风机 | LP60 | 上海化机二厂 | 1#加药间 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.127 | | | 蝶阀 | HT200；DN300；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 1#加药间 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.128 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN900；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 1#加药间 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.129 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN1000；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 1#加药间 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| | PAC气浮池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.130 | | | 快速搅拌器 | MHD6-GN95-GN100 | Stamo/瑞典 | PAC气浮池 | 2.2 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.131 | | | 一级絮凝搅拌器 | PHP67 R37 OR63M4/3；速比：500 | 江苏天雨环保集团有限公司 | PAC气浮池 | 0.18 | 8 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.132 | | | 二级絮凝搅拌器 | PHP67 R37 OR63M4/3；速比：500 | 江苏天雨环保集团有限公司 | PAC气浮池 | 0.18 | 8 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.133 | | | 溶气罐 | 设计压力：0.8MPa；容积5.8M³ | 江苏天雨环保集团有限公司 | PAC气浮池 | 0 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.134 | | | 气浮浮渣泵 | NM035BY01L06V；Q=25m3/h；PN=0.2MPa | 耐驰（兰州）泵业有限公司 | PAC气浮池 | 5.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.135 | | | 表面刮泥机 | GXG600 | DEWA/芬兰 | PAC气浮池 | 0.12 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.136 | | | 减速机 | SK33N-63S/4 TF | Stamo/瑞典 | PAC气浮池 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.137 | | | 空气压缩机 | Q=2 m3/min，额定排气压力：0.7/0.8MPa | 北京复盛 | PAC气浮池 | 15 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.138 | | | 储气罐 | 设计压力：0.84MPa；容积1M3 | 上海申江压力容器有限公司 | PAC气浮池 | | 1 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.139 | | | 高压水泵 | VIH100-65-250；Q=104m3/h，H=75m | 江苏芬奇工业设备制造有限公司 | PAC气浮池 | 45 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.140 | | | 止回阀 | DN150；PN=1.0MPa | | PAC气浮池 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.141 | | | 闸阀 | Z417-10；DN200；PN=1.0MPa | 上海良工阀门厂有限公司 | PAC气浮池 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.142 | | | 闸阀 | Z41T-10；DN150；PN=1.0MPa | 上海良工阀门厂有限公司 | PAC气浮池 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.143 | | | 导流筒 | 2900×800×350 | 中意复合材料有限公司 | PAC气浮池 | 0 | 24 | 件 | 2011年6月 | |
| 4.1.144 | | | 集水管 | DN500×7400 | 江苏天雨环保集团有限公司 | PAC气浮池 | | 12 | 根 | 2011年6月 | |
| 4.1.145 | | | 电动阀 | D941X-10C；DN450 | 天津渤海阀门制造有限公司 | PAC气浮池 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.146 | | | 蝶阀 | D341X-10；DN1000；PN=1.0MPa | 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | PAC气浮池 | | 2 | 个 | 2011年6月 | |
| | Fenton气浮池 | | | | | | | | | | |
| 4.1.147 | | | 快速搅拌器 | HFL04 | Stamo/瑞典 | Fenton气浮池 | 2.2 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.148 | | | 氧化池搅拌器 | HFL04 | Stamo/瑞典 | Fenton气浮池 | 0.75 | 8 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.149 | | | 絮凝搅拌器 | FHF67 R37 DR63M4/C | 江苏天雨环保集团有限公司 | Fenton气浮池 | 0.18 | 8 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.150 | | | 导流筒 | 2900×800×350 | 中意复合材料有限公司 | Fenton气浮池 | 0 | 24 | 件 | 2011年6月 | |
| 4.1.151 | | | 溶气罐 | 设计压力：0.8MPa；容积5.8M³ | 江苏天雨环保集团有限公司 | Fenton气浮池 | 0 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.152 | | | 气浮浮渣泵 | NM035BY01L06V；Q=25m3/h；PN=0.2MPa | 耐驰（兰州）泵业有限公司 | Fenton气浮池 | 5.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.153 | | | 表面刮泥机 | | 江苏天雨环保集团有限公司 | Fenton气浮池 | 0.12 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.154 | | | 空气压缩机 | Q=2 m3/min，额定排气压力：0.7/0.8MPa | 北京复盛 | Fenton气浮池 | 15 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.155 | | | 高压水泵 | VIH100-65-250；Q=104m3/h，H=75m | 肯富来 | Fenton气浮池 | 45 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.156 | | | 止回阀 | DN150；PN=1.0MPa | | Fenton气浮池 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.157 | | | 闸阀 | Z417-10；DN200；PN=1.0MPa | 上海良工阀门厂有限公司 | Fenton气浮池 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.158 | | | 闸阀 | Z41T-10；DN150；PN=1.0MPa | 上海良工阀门厂有限公司 | Fenton气浮池 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| 4.1.159 | | | 手动调节堰门 | TYZ5500＊220 | 江苏天雨环保集团有限公司 | Fenton气浮池 | 0 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.160 | | | 集水管 | DN500×7400 | 江苏天雨环保集团有限公司 | Fenton气浮池 | | 12 | 根 | 2011年6月 | |
| 4.1.161 | | | 氧化池空气管电动阀 | QB90-1.1NM.EPC；DN125 | 天津渤海阀门制造有限公司 | Fenton气浮池 | | 4 | 个 | 2011年6月 | |
| | COD在监测房 | | | | | | | | | | |
| 4.1.162 | | | CODCr在线分析仪 | LPCOD-2002 | 湖南力合科技发展有限公司 | COD在线监测房 | 2 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.163 | | | 氨氮在线监测仪 | LPNH-DW2001 | 湖南力合科技发展有限公司 | COD在线监测房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.164 | | | 超声波明渠流量计 | WL-1A | 湖南力合科技发展有限公司 | COD在线监测房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.165 | | | PH计 | PC-350 | 湖南力合科技发展有限公司 | COD在线监测房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.166 | | | 空压机 | BX1012 | 福建巨霸机械有限公司 | COD在线监测房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.167 | | | 高精度全自动单相交流稳压电源 | TND1(SVC)-2；额定容量：2KVA；额定输出电流：9.1A | 浙江正泰电器股份有限公司 | COD在线监测房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.168 | | | 取样泵 | PW-251E；最大吸程：8m，输出管径：25mm | 威乐（中国）水泵系统有限公司 | COD在线监测房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.1.169 | | | 管道 | | | | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | 电气专业 | | | | | | | | | | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 均衡池、事故池及提升泵房 | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | | 自动格栅电机 | DT90L4 | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站中和池 | 1.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.2 | | | 浓硫酸卸料泵电机 | Y100L2-4 | 浙江西玛电机厂 | 污水处理站中和池 | 3 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.3 | | | 液碱卸料泵电机 | Y100L2-4 B5 | 江门市江展电机 | 污水处理站中和池 | 3 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.4 | | | 方形闸门电机 | YDF-WF311 | 常州市精迪阀门控制厂 | 污水处理站中和池 | 1.1 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.5 | | | 立式轴双曲面搅拌器电机 | DV132M4/C | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站均衡池 | 7.5 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.6 | | | 生活污水提升泵电机 | Y2—112M-4 | 长沙电机厂 | 污水处理站提升泵房 | 4 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.7 | | | 初沉池提升泵电机 | Y2—250M-4 | 长沙电机厂 | 污水处理站提升泵房 | 55 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.8 | | | 冷却塔提升泵电机 | Y2—280M-4 | 长沙电机厂 | 污水处理站提升泵房 | 75 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.9 | | | 事故池提升泵电机 | Y2—180M-4 | 长沙电机厂 | 污水处理站提升泵房 | 18.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| | 鼓风机房 | | | | | | | | | | |
| 4.2.10 | | | 鼓风机电机 | Y355L1-2 | 宁夏鑫瑞特电机 | 污水处理站鼓风机房 | 280 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.11 | | | 油泵电机 | Y90S-4 | 西安西玛 | 污水处理站鼓风机房 | 1.1 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| | 初沉池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.13 | | | 初沉池刮泥机轮电机 | DT80K4 | SEW | 污水处理站初沉池 | 0.55 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.14 | | | 初沉池污泥泵电机 | Y—132M-4 | 上海大速电机 | 污水处理站初沉池 | 5.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| | 选择池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.15 | | | 选择池循环泵电机 | Y2—280M-8 | 西门子电机 | 污水处理站选择池 | 45 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.16 | | | 选择池气量控制阀电机 | YDF2 772-4 | 天津二通管道控制设备（无电机厂家） | 污水处理站选择池 | 0.55 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 曝气池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.17 | | | 曝气池循环泵电机 | Y2—315L1-ID | 贝得 | 污水处理站曝气池 | 75 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| | 二沉池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.18 | | | 二沉池刮泥机轮电机 | DT80N4 | SEW | 污水处理站二沉池 | 0.75 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.19 | | | 二沉池刮泥机真空泵电机 | Y90L-2 | 涌鸿山众工 | 污水处理站二沉池 | 2.2 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.20 | | | 污泥回流泵电机 | Y2—250M-8 | 长沙电机厂 | 污水处理站二沉池 | 30 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.21 | | | 剩余污泥回流泵电机 | Y2—100L2-4 | 长沙电机厂 | 污水处理站二沉池 | 3 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| | 污泥浓缩池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.22 | | | 刮泥机轮电机 | | | 污水处理站污泥浓缩池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.23 | | | 浓缩污泥泵电机 | Y132S-4 | 上海大速电机 | 污水处理站污泥浓缩池 | 5.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| | 污泥缓冲池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.24 | | | 污泥缓冲池搅拌器电机 | DV112M5 | SEW | 污水处理站污泥浓缩冲池 | 4 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.25 | | | 脱水机污泥泵电机 | DV132M4 | SEW | 污水处理站污泥浓缩冲池 | 7.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| | 污泥脱水间及2#加药间 | | | | | | | | | | |
| 4.2.26 | | | 脱水机絮凝剂加药泵电机 | RF37T90L4/C | SEW | 污水处理站2#加药间 | 1.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.27 | | | 脱水浓缩机电机 | DT80N4 | SEW | 污水处理站污泥脱水机房 | 0.75 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.28 | | | 脱水主机电机 | DV100M4/C | SEW | 污水处理站污泥脱水机房 | 2.2 | 3 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.29 | | | 脱水机混合搅拌器电机 | 7114 | 常州赛安电机 | 污水处理站污泥脱水机房 | 0.75 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.30 | | | 脱水机用空压机电机 | Y—132S-4 | 浙江江天 | 污水处理站污泥脱水机房 | 5.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.31 | | | 脱水机皮带输送电机 | BYD滚筒电机 | 国茂减速机厂 | 污水处理站污泥脱水机房 | 4 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.32 | | | 双氧水卸料泵电机 | Y100L2-4 | 浙江西玛电机 | 污水处理站2#加药间 | 3 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.33 | | | 浓硫酸卸料泵电机 | Y100L2-4 B5 | 江门市江晟电机 | 污水处理站2#加药间 | 3 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.34 | | | 液碱卸料泵电机 | Y100L2-4 B5 | 江门市江晟电机 | 污水处理站2#加药间 | 3 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.35 | | | 双氧水投加泵电机 | YP-50-0.37-4 | CEMA FUJIMA EM | 污水处理站2#加药间 | 0.37 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.36 | | | 浓硫酸投加泵电机 | YP-50-0.37-4 | CEMA FUJIMA EM | 污水处理站2#加药间 | 0.37 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.37 | | | 液碱投加泵电机 | 90L/4TF F | NORD | 污水处理站2#加药间 | 1.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.38 | | | 硫酸亚铁投加泵电机 | 90L/4TF F | NORD | 污水处理站2#加药间 | 1.5 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.39 | | | 气浮池PAM投加泵电机 | 90L/4TF F | NORD | 污水处理站2#加药间 | 1.5 | 6 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.40 | | | 聚合物配制装置电机 | SK 80S/4；转速：1375r/min | NORD | 污水处理站2#加药间 | 0.63 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.41 | | | 聚合物配制装置加药电机 | YS6334；转速：1400r/min | HUATIAO | 污水处理站2#加药间 | 0.03 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.42 | | | 絮凝剂配药装置搅拌电机 | RF-47 DT90L4/C；转速：1410r/min | SEW一传动设备（苏州）有限公司 | 污水处理站2#加药间 | 1.5 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.43 | | | 加药装置加药泵电机 | SF37DR63M4 | SEW | 污水处理站2#加药间 | 0.18 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.44 | | | PAC储罐搅拌器电机 | 90L-4；转速：1440r/min | 国茂减速机集团有限公司 | 污水处理站2#加药间 | 1.5 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.45 | | | 硫酸亚铁储罐搅拌电机 | FZAF48B-LA71M4W | STAMO | 污水处理站2#加药间 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.46 | | | 污泥脱水机泥中电控柜 | | 江苏一环集团有限公司 | 污水处理站污泥脱水机房 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| | 出水池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.47 | | | 消泡剂投加泵电机 | Y90S-4 | 上海大速电机 | 污水处理站出水池 | 1.5 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.48 | | | 脱水机清水泵电机 | Y2—160M1-2 | 上海连成电机 | 污水处理站出水池 | 11 | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.49 | | | 消泡水泵电机 | Y2—160M2-2 | 贝得 | 污水处理站出水池 | 15 | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 冷却塔及1#加药间 | | | | | | | | | | |
| 4.2.50 | | | 营养盐投加泵电机 | | | 污水处理站1#加药间 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.51 | | | 絮凝剂投加泵电机 | | SEW | 污水处理站1#加药间 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.52 | | | 冷却塔电机 | Y2-225M-4W；转速，1475r/min | | 污水处理冷却塔 | 45 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.53 | | | 营养盐罐搅拌器电机 | 90L-4；转速：1440r/min | 国茂减速机集团有限公司 | 污水处理站1#加药间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | PAC气浮池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.54 | | | 快速搅拌器电机 | FZAZ48B-LA100L4W | SIEMENS | 污水处理站PAC气浮池 | 2.2 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.55 | | | 一级絮凝搅拌器电机 | DR63M4/C | SEW | 污水处理站PAC气浮池 | 0.18 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.56 | | | 二级絮凝搅拌器电机 | DR63M4/C | SEW | 污水处理站PAC气浮池 | 0.18 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.57 | | | 气浮浮渣泵电机 | 132S/4 TF | NORD | 污水处理站PAC气浮池 | 6.3 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.58 | | | 表面刮泥机电机 | SK63S/4 TF；转速，1335r/min | Stamo/瑞典 | 污水处理站PAC气浮池 | 0.12 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.59 | | | 高压水泵电机 | Y2-225M-2 | 贝得 | 污水处理站PAC气浮池 | 45 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.60 | | | PAC用空压机电机 | TA-125 | 复盛实业 | 污水处理站PAC气浮池 | 15 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.61 | | | PAC出口电动阀门 | QB400-0.5. IN. EPC | 天津百利二通机械 | 污水处理站PAC气浮池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fenton气浮池 | | | | | | | | | | |
| 4.2.62 | | | 快速搅拌器电机 | FZAZ48B-LA100L4W | SIMENS | 污水处理站Fenton气浮池 | 2.2 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.63 | | | 氧化池搅拌器电机 | FZAZ48B-LA80M4W | SIMENS | 污水处理站Fenton气浮池 | 0.75 | 8 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.64 | | | 絮凝搅拌器电机 | DR63M4/C | SEW | 污水处理站Fenton气浮池 | 0.18 | 8 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.65 | | | 气浮浮渣泵电机 | 132S/4 TF | NORD | 污水处理站Fenton气浮池 | 6.3 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.66 | | | 表面刮泥电机 | D180K4 | SEW | 污水处理站Fenton气浮池 | 0.55 | 8 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.67 | | | 高压水泵电机 | Y2-225M-2 | 贝得 | 污水处理站Fenton气浮池 | 45 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.68 | | | Fenton用空压机 | TA-125 | 复盛实业 | 污水处理站Fenton气浮池 | 15 | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.69 | | | 阀门专用电机 | YDF$_2$563-4 | 天津百利二通机械有限公司 | 污水处理站Fenton气浮池 | 0.09 | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| | 变压器房 | | | | | | | | | | |
| 4.2.70 | | | 全密封电力变压器 | SII-M-1600/10 1600KVA10±2×2.5% 10.4KV | 南宁南特变压器制造有限公司 | 变压器房 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| | 1#配电室 | | | | | | | | | | |
| 4.2.71 | | | 低压成套开关设备 | GMS | 常熟市通用电器有限公司 | 1#配电室 | | 25 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.72 | | | 低压无功功率补偿装置 | MSDR | 常熟市通用电器有限公司 | 1#配电室 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| | 2#配电室 | | | | | | | | | | |
| 4.2.73 | | | 低压成套开关设备 | GMS | 常熟市通用电器有限公司 | 2#配电室 | | 21 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.2.74 | | | 低压无功功率补偿装置 | MSDR | 常熟市通用电器有限公司 | 2#配电室 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| | 电缆类 | | | | | | | | | | |
| 4.2.75 | | | 变频电缆 | BPGVF-P2R-1KV 3×95+3×16 | 上上电缆 | 污水处理站现场 | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 4.2.90 | | | 硅橡胶电力电缆 | YGC-1KV 5×10 | 上上电缆 | 污水处理站现场 | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 4.2.91 | | | 硅橡胶控屏蔽控制电缆 | KGGP-0.5KV 5×1.5 | 上上电缆 | 污水处理站现场 | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 4.3 | 仪表专业 | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | | 浓硫酸溶液储罐液位计 | FMD78-ABA7H21UF-1AU | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站中和池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.2 | | | 液碱溶液储罐液位计 | FMD78-ABA7H21UF-1AU | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站中和池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.3 | | | 中和池PH计 | CPM253-MR0105 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站中和池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.4 | | | 事故池超声波液位计 | | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站事故池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.5 | | | 生活污水池超声波液位计 | | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站生活污水池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.6 | | | 初沉池进水流量计 | 50W7H-TDOA1AC1AAAA; DN700 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 提升泵房 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.7 | | | 初沉池污泥流量计 | | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站1#初沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.8 | | | 溶解氧仪变送器 | COM253 -DX0105 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水站选择池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.9 | | | 溶解氧仪变送器 | COM253 -DX0105 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水站现场 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.10 | | | 溶解氧仪变送器 | COM253 -DX0105 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水站现场 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.11 | | | 剩余污泥流量计 | E450FA218000; DN150 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.12 | | | 回流污泥流量计 | E450FA18000; DN500 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站二沉池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.13 | | | 污泥进料流量计 | 50W1H-DCOA1AAOAAAW | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污泥混合池 | | 3 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.14 | | | 浓缩污泥流量计 | 50W1H-TCOA1AC1AAAA | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污泥混合池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.15 | | | 超声波液位计 | FMU41-ARB2A3 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污泥混合池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—水处理机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.16 | | | PAC罐超声波液位计 | FMU30-AAHFAAGGF | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 2#加药间 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.17 | | | 浓硫酸罐液位计 | FMD78-ABAZH2UUF1AU | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 2#加药间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.18 | | | 双氧水罐液位计 | FMD78-ABAZH2UUF1AU | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 污水处理站中和池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.19 | | | 液碱罐液位计 | | | | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.20 | | | 硫酸亚铁罐超声波液位计 | FMU30-AAHFAAGGF | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 2#加药间 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.21 | | | 消泡剂桶超声波液位计 | FMU30-14L2/0 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 出水池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.22 | | | 出水池超声波液位计 | FMU41-ARB2A3 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 出水池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.23 | | | 出水池PH计 | CPM253-MR0105 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 出水池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.24 | | | 风机监控仪 | KR939SB3 | 北京科热 | 1#加药间 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.25 | | | 冷却塔进水测温仪 | TR10-ABA3CFS1H2000 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 1#加药间 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.26 | | | 营养盐罐超声波液位计 | FMU30-AAHFAAGGF | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | 1#加药间 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.27 | | | 振动监测保护仪 | SDJ-3LS | 江阴市第三电子仪器有限公司 | 鼓风机房 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.28 | | | PAC溶气罐出口流量计 | 50W1H-HCOA1AA0AAAW | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | PAC气浮池 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.29 | | | 浮渣泵出口流量计 | 50P65-EC1A1AA0AAAW | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | PAC气浮池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.30 | | | 快速搅拌池PH计 | CPM253-MR0105 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | PAC气浮池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.31 | | | PAC气浮池超声波液位计 | FMU41-ARB2A3 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | PAC气浮池 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.32 | | | PAC气浮浮渣池超声波液位计 | FMU41-ARB2A3 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | PAC气浮池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.33 | | | Fenton溶气罐出口流量计 | 50W1H-HCOA1AA0AAAW | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | Fenton气浮池 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.34 | | | 浮渣泵出口流量计 | 50P65-EC1A1AA0AAAW | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | Fenton气浮池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.35 | | | 氧化池PH计 | | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | Fenton气浮池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.36 | | | 絮凝池PH计 | | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | Fenton气浮池 | | 4 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.37 | | | Fenton气浮浮渣池超声波液位计 | FMU41-ARB2A3 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | PAC气浮池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.38 | | | Fenton消水池超声波液位计 | FMU41-ARB2A3 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | Fenton气浮池 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.39 | | | PLC主站 | | 普拉克环保系统有限公司 | 1#配电室 | | 1 | 套 | 2011年6月 | |
| 4.3.40 | | | PLC子站 | | 普拉克环保系统有限公司 | 操控楼 | | 2 | 套 | 2011年6月 | |
| 4.3.41 | | | 工控机 | IPC610,CPU:2.8GHZ 内存：1G 硬盘：160G | Advantech | 操控楼 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.42 | | | 液晶显示器 | 21寸 | 三星 | 操控楼 | | 2 | 台 | 2011年6月 | |
| 4.3.43 | | | 计算机屏蔽控制电缆 | DJYVP-0.5KV 2×2×0.5 | 上上电缆 | 污水处理站现场 | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 减：减值准备 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

# 固定资产—公用工程机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五、公用工程 | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 机械专业 | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | | 1#取水泵 | YKK5002-6 | 佛山安德里茨 | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.2 | | | 2#取水泵 | YKK5002-7 | 佛山安德里茨 | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.3 | | | 泥沙泵（左） | Y2VP-180M-4 | 佛山安德里茨 | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.4 | | | 泥沙泵（右） | Y2-180M-4 | 佛山安德里茨 | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.5 | | | 一体化全自动净水器 | | 宜兴市远大水处理 | 二级泵房 | | 6 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.6 | | | 自动加药装置 | | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.7 | | | 1#生产水泵 | Y2 335M-4 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.8 | | | 2#生产水泵 | Y2 335M-4 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.9 | | | 3#生产水泵 | Y2 335M-4 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.10 | | | 4#生产水泵 | Y2 335M-4 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.11 | | | 1#生活泵 | TYPEY160M2-2V1 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.12 | | | 2#生活泵 | TYPEY160M2-2 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.13 | | | 3#生活泵 | TYPEY160M2-2V1 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.14 | | | 1#消防给水泵 | Y2 225M-2 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.15 | | | 2#消防给水泵 | Y2 225M-2 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.16 | | | 1#消防炮给水泵 | Y2 315L1-2 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.17 | | | 2#消防炮给水泵 | Y2 315L1-2 | 佛山安德里茨 | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.1.18 | | | 取水总管工程 | | | | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 5.1.19 | | | 排水总管工程 | | | | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 5.1.20 | | | 全厂供水总管工程 | | | | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 5.1.21 | | | 全厂供汽总管工程 | | | | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 5.2 | 电气专业 | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.2 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.3 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.4 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.5 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.6 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年5月 | |
| 5.2.7 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.8 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.9 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.10 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.11 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.12 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.13 | | | 10KV高压柜 | KYN28A-12 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.14 | | | 电力变压器 | S11-M-1000/10 | ABB | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.15 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.16 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.17 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.18 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.19 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.20 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.21 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.22 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.23 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.24 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.25 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.26 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.27 | | | 低压开关柜 | MNS | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.28 | | | 直流屏（充馈柜+电池柜各1台） | 100AH | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.29 | | | 直流屏（充馈柜） | 100AH | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |

# 固定资产—公用工程机器设备清单

南宁衍庆纸浆有限公司

| 序号 | 固定资产编码 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂商 | 存放位置 | 功率 | 数量 | 单位 | 启用日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.30 | | | 直流屏（电池柜） | 100AH | | 二级泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.31 | | | 壁挂式电池箱 | | | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.32 | | | 壁挂式直流电源充电器 | XZDW | | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.33 | | | 10KV高压柜 | | ABB | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.34 | | | 10KV高压柜 | | ABB | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.35 | | | 10KV高压柜 | | ABB | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.36 | | | 10KV高压柜 | | ABB | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.37 | | | 10KV高压柜 | | ABB | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.38 | | | 10KV高压柜 | | ABB | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.39 | | | 10KV高压柜 | | ABB | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.40 | | | 10KV高压柜 | | ABB | 水源泵房 | | 1 | 台 | 2011年6月 | |
| 5.2.41 | | | 硅橡胶电力电缆 | YGC-1KV 5×10 | | 水源泵房 | | 1 | 批 | 2011年6月 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| | 车辆载具类 | | 柳工装载机 | CLG55N | | | | 2 | 台 | 2013年4月17日 | |
| 5.2.42 | | | 轮式装载机 | LG855B | 广西千里通柳工机械营销有限公司 | | | 1 | 台 | 2011年12月6日 | |
| 5.2.43 | | | 装载机 | LW500K | 广西龙神机械设备有限公司 | | | 1 | 台 | 2010年12月17日 | |
| 5.2.44 | | | 金刚自卸车 | AD203813 | 广西徐通机械有限公司 | | | 1 | 台 | 2011年7月9日 | |
| 5.2.48 | | | 自卸汽车 | DFL3120B | 南宁市铭欧汽车销售服务有限公司 | | | 1 | 辆 | 2013年8月5日 | |
| 5.2.53 | | | 转载机 | | 广西南大汽车销售有限公司 | | | 1 | 套 | 2011年8月27日 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 减：减值准备 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |